

DWSM Minuts Of Meeting - Chandauli

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
26	58	14	44	0

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	32	38	32	8	7	0	0	30	25

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GA INFRA - BABA (JV)	98	267	227	181 21 25	86 225	1 4	11 38	1 2	11 36	0	98	88
2	[JJM] HFCL- JWIL (JV)	84	272	138	76 17 45	22 60	16 58	46 154	23 72	38 120	0	85	27
3	[JJM] ION EXCHANGE	164	588	329	168 16 145	29 67	42 237	93 289	56 142	71 210	0	178	56
4	[JJM] VSA	127	232	103	84 7 12	35 51	17 30	75 152	12 18	63 125	1	127	75

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	[JJM] East India Udhyog- Kaveri JV	1	88	0	0 0 0	0 0	0 0	1 88	0 0	1 88	0	9	5
6	[Jal Nigma] GA Infra Private Limited	26	58	58	14 15 29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		500	1505	855	523 76 256	172 403	76 329	226 721	92 234	184 579	1	497	251

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	147	147 ———— 36	92 ———— 63%	62 ———— 15	63 ———— 63	17 ———— 17	67 ———— 67	22 ———— 22	55 ———— 55	0	147	81	44284.43	23878.30

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	GA Infra Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GA INFRA - BABA (JV)	267	89	69	109	207
2	HFCL- JWIL (JV)	272	30	9	24	172
3	ION EXCHANGE	588	83	14	172	413
4	VSA	232	65	27	70	162
5	East India Udh yog- Kaveri JV	88	6	0	2	18
Total		1447	273	119	377	972

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1511	1508	0	3	99.80%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	551	540	98.00
2	पंप हाउस	551	521	94.56
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	551	319	57.89
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	497	480/251	96.58
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	8151	7451	91.41
6	सौर ऊर्जा प्लांट	399	359	89.97
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	284094	268259	94.43
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	5336	5265	98.67
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1447	973	67.24
11	कमीशनिंग गाँव	1359	800	58.87
12	नियमित जल आपूर्ति	1359	797	58.65

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HFCL- JWIL (JV)	84	34	21	22	22	17
2	East India Udhog- Kaveri JV	1			0		
3	GA INFRA - BABA (JV)	98	78	70	86	77	69
4	ION EXCHANGE	164	85	60	29	29	25
5	VSA	127	52	48	35	34	34
Total		474	249	199	172	162	145
##	Jal Nigam	26	0	0	0	0	0
Total		500	249	199	172	162	145

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	371	365	6	358	352	6
2	HFCL- JWIL (JV)	159	137	22	77	66	11
3	ION EXCHANGE	501	498	3	100	100	0
4	VSA	382	368	14	162	154	8
5	East India Udhog- Kaveri JV	41	38	3			0
6	GA Infra Private Limited(Jal Nigam)	73	66	7			0
Total		1527	1472	55	697	672	25

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	17	15	2	88

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक /फ्लोराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया

Other Instructions

CIRP Status

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

अधिशालसी अभललनूतल, उ०डुर० ऑल नलगड (ऑरामीण), ऑनुदुलुी दुवलरल अवगत करलल ऑल ऑल तहसील डुंदुी०दु० उ० नगर डुें 12, तहसील सकलडीहल डुें 11, तहसील ऑकलल डुें 10 एवं तहसील ऑनुदुलुी डुें 09 डुरकरण डुूडुल वलवलद के लडुडुत थे। ऑलनडे से तहसील डुुंदुी०ॡ०उ० नगर डुें 04, तहसील सकलडीहल डुें 03, तहसील ऑकलल डुें 05, एवं तहसील ऑनुदुलुी डुें 03 डुरकरण अब तक नलसुतलरलत कलए ऑल ऑुकुे हलै। शेष डुरकरणुं के नलसुतलरण हेतु उ०डुर० ऑल नलगड (ऑरामीण) के सहालक अभललनूतल / अवर अभललनूतल एवं कलरुडलडुी संसुथलऑुं के डुरतलनलधल नललडुलत रूड से उडऑलललधलकलरी एवं तहसीलदलर से सडुडुरक सुथलडुलत कर डुूडुल वलवलदुं कल नलसुतलरण करल रहे हलै। उकुत के सडुडुनुध डुें नलरुदुशलत कलल ऑलतल हलै कल सडुसुत कुेत्रील सहालक अभललनूतल /अवर अभललनूतल एवं कलरुडलडुी संसुथलऑुं के डुरतलनलधल तहसील डुरशलसन से डुरतलदलन सडुनुवल सुथलडुलत कर सडुसुत डुूडुल वलवलदुं कल नलसुतलरण एक सडुतलह के अनुदर करलनल सुनलशलऑत करुं।

Chlorination Details

Other Issue-Related Instructions

अनलडतल डुरडलण डुतुर:-

सतही डेडऑल ऑलऑनल कल कलरुडलडुी संसुथल डुै० ईसुत इणुडलल उदुडुग लल० के डुरललऑनल डुरडनुधक दुवलरल अवगत करलल ऑल ऑल वन वलडलग से अनलडतल डुरडलण डुतुर हेतु ऑनडद सुतर से डुूडुल ऑलनुहत करके डुरलवेश डुुुलरल डुर अपलुड कलल ऑलने के उडरलनुत उतुथलडुलत आडतललुं कल नलसुतलरण करने के डुशऑलतु डुरडलगील वनलधलकलरी दुवलरल डुरसुतुत अभललेखुं डुर अंकलत आडतललुं नलसुतलरलत करके डुरसुतलव डुरललऑनल ऑलऑ सडुलतल के डुलस डुरेषलत कर दलल ऑल हलै। इसके डुशऑलतु रलऑल सुतर से केनुदुर सरकर ऑल डुरसुतलव डुेऑल ऑलनल लंडुलत हलै। उकुत के अतलरलकुत कलरुडलडुी संसुथल के डुरललऑनल डुरडनुधक दुवलरल अनुरुध कलल ऑल ऑल अनलडतल डुरडलण डुतुर कल डुरकुललल डुरऑललत हलै इस डुीऑ वन वलडलग दुवलरल डुरडु कल कलरुडु करने कल अनुडतल डुरदलन दी ऑललै। कलरुडलडुी संसुथल एऑ०एडु०सी०एल० दुवलरल अवगत करलल ऑल ऑल लुुवलरी कलल, सेडुरल सलधुडुर, देवरी कलल, धनकुवलरी कललुं एवं ऑटडुुलहलनी डुुसुतल के सडुडुनुध डुें कलरुडलही तहसीलदलर, नुुगदु के सुतर डुर लडुडुत हलै।

उकुत के सडुडुनुध डुें नलरुदुशलत कलल ऑलतल हलै कल अधलशलसी अभललनूतल, उ०डुर० ऑल नलगड (ऑरामीण), ऑनुदुलुी एवं कलरुडलडुी संसुथल के डुललडुरडनुधक / डुरललऑनल डुरडनुधक नललडुलत रूड से सडुडुनुधत उऑलधलकलरललुं से सडुनुवल सुथलडुलत कर डुथलशुीऑ रलऑल सुतर से केनुदुर डुें डुरसुतलव डुरेषलत करलकर अनुडतल डुरलडुत करुं तथल कलरुडलडुी संसुथल एऑ०एडु०सी० एल० कल डुरललऑनलऑुं के सडुडुनुध डुें उडऑलललधलकलरी /तहसीलदलर से सडुनुवल सुथलडुलत कर वसुतुसुथलतल से अवगत करललै तथल कलसी सुतर डुर कठलनलई उतुडनुन हुुने डुर अधुुहसुतलकुशरी ऑल अवगत करललै।

अधलशलसी अभललनूतल, उ०डुर० ऑल नलगड (ऑरामीण), ऑनुदुलुी दुवलरल अवगत करलल ऑल ऑल लुक नलरुडलण वलडलग के दुवलरल सऑक ऑुीऑीकरण कल कलरुडु ऑल रहल हलै। ऑलसडुें ऑल नलगड कल डुलइड ललऑनुं कुतलऑसुत हुु रही हलै। इस सडुडुनुध डुें अधलशलसी अभललनूतल, लुक नलरुडलण वलडलग दुवलरल डुीड गठलत कर दी ऑललै हलै, ऑलसके दुवलरल डुल डुी सुनलशलऑत कलल ऑललैऑल कल डुलइड ललऑन सऑक से कलतनी दुरी डुर डुलऑललुी ऑललैऑल। नलरुदुशलत कलल ऑलतल हलै कल सडुडुनुधत वलडलग से नुुडल अधलकलरी नलडलत करलकर उनसे नललडुलत सडुनुवल सुथलडुलत कर अवललडुडु डुरकरण ऑल नलसुतलरलत कलल ऑललै

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature