

DWSM Minuts Of Meeting - Chandauli

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जनपद में कोई भी योजना टेबल नं0- 1 में न होने के कारण इस बिन्दु पर समीक्षा नहीं की जानी है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
26	58	14	44	0

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म मैसर्स जी०ए० इन्फ्रा प्रा०लि० को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 02 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functionalको Fully Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	32	38	32	8	7	0	0	30	25

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 38 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GA INFRA - BABA (JV)	98	267	227	181 21 25	86 225	1 4	11 38	1 2	11 36	0	98	88
2	[JJM] HFCL- JWIL (JV)	84	272	139	77 17 45	23 63	16 58	45 151	16 46	37 119	0	85	34
3	[JJM] ION EXCHANGE	164	588	335	171 16 148	30 70	41 234	93 289	57 143	70 209	0	178	56
4	[JJM] VSA	127	232	103	84 7 12	35 51	17 30	75 152	12 18	63 125	1	127	75

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	[JJM] East India Udhyog- Kaveri JV	1	88	0	0 0 0	0 0	0 0	1 88	0 0	1 88	0	9	5
6	[Jal Nigma] GA Infra Private Limited	26	58	58	14 15 29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		500	1505	862	527 76 259	174 409	75 326	225 718	86 209	182 577	1	497	258

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि

(i)- 172 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनायें जो Multi-Village Scheme Category में है, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित आपूर्ति, जल की गुणवत्ता एवं प्रेशर की स्थिति के सम्बन्ध में 05 लाभार्थियों के विवरण के साथ योजनावार सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ii)- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

(iii) जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trail Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	147	147 ———— 36	93 ———— 63%	62 ———— 15 ———— 16	63 ———— 63	17 ———— 17	67 ———— 67	23 ———— 23	54 ———— 54	0	147	81	44284.43	23878.30
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	11	11 ———— 10	11 ———— 100%	0 ———— 1 ———— 10	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	158	158 ———— 46	104 ———— 66%	62 ———— 16 ———— 26	63 ———— 63	17 ———— 17	67 ———— 67	23 ———— 23	54 ———— 54	0	147	81	44284.43	23878.30

Table 2A Observations

Table No-2A जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें हैं. SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (MultiVillage Scheme) | SVs योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये -

(i) फर्म मेसर्स GA INFRA - BABA (IV) जिन 4 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(ii) फर्म मेसर्स HFCL- JWIL (IV) जिन 14 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(iii) फर्म मेसर्स ION EXCHANGE जिन 24 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(iv)- फर्म मेसर्स VSA जिन 33 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(v)- जिन svs पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है उन पर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

(vi)- जिन 103 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टिफाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GA INFRA - BABA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HFCL- JWIL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ION EXCHANGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	East India Udhyog- Kaveri JV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GA Infra Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GA INFRA - BABA (JV)	267	89	151	109	207
2	HFCL- JWIL (JV)	272	30	32	24	172
3	ION EXCHANGE	588	83	37	172	413
4	VSA	232	65	41	70	162
5	East India Udhyog- Kaveri JV	88	6	6	2	18
6	GA Infra Private Limited	58	57	2	57	0
Total		1505	330	269	434	972

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/ Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को

जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1511	1508	0	3	99.80%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइण्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSSID से सम्बन्धित पोर्टल त्रुटि को संशोधित करने की कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	551	540	98.00
2	पंप हाउस	551	521	94.56
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	551	319	57.89
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	497	479/258	96.38
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	8151	7456	91.47
6	सौर ऊर्जा प्लांट	399	359	89.97
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	284094	268270	94.43
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	5336	5265	98.67
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1447	973	67.24
11	कमीशनिंग गाँव	1359	800	58.87
12	नियमित जल आपूर्ति	1359	804	59.16

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि - (i)- जिन ग्रामों में

नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये। (ii) जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये। (iii) समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियों परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित /निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Auditकिसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्ब

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HFCL- JWIL (JV)	84	34	17	23	23	13
2	East India Udhyog- Kaveri JV	1			0		
3	GA INFRA - BABA (JV)	98	78	69	86	77	68
4	ION EXCHANGE	164	87	70	30	30	30
5	VSA	127	52	47	35	34	33
Total		474	251	203	174	164	144
##	Jal Nigam	26	0	0	0	0	0
Total		500	251	203	174	164	144

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unilled Command and Control System (UCS) Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक में सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि - - जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें। (a) जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	372	365	7	359	352	7
2	HFCL- JWIL (JV)	160	137	23	78	66	12
3	ION EXCHANGE	504	504	0	104	104	0
4	VSA	383	368	15	163	154	9
5	East India Udhyog- Kaveri JV	41	38	3			0

Table 9 Observations
Table No-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।
Other Instructions
CIRP Status
Additional CISP Notes
Land Availability / Issues
Chlorination Details
Other Issue-Related Instructions
1- जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विभागीय जू०ई०, सहायक अभियन्ता एवं टी०पी०आई० द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण की जा रही योजनाओं एवं निर्माणाधीन योजनाओं में से कुल 20-20 योजनाओं का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
2- जिन स्थानों पर वर्तमान में भूमि चिन्हित करा दी गयी है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर बाउण्ड्री / चौहद्दी खोदकर परियोजना सम्बन्धित साइन बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिये गये।
3- परियोजनाओं से सम्बन्धित अवशेष नलकूपों जहाँ भूमि प्राप्त की जा चुकी है। उक्त स्थानों पर माह सितम्बर 2026 में नलकूप सम्बन्धित कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
4- संचालित एवं अनुरक्षित की जा रही योजनाएँ जिनमें यदि कोई मजरे / बस्तियों के छुटे हुए हैं, को आच्छादित किये जाने की कार्ययोजना आगामी समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature