

DWSM Minuts Of Meeting - Shamli

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

जल निगम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा में जनपद शामली में जल निगम की कोई योजना निर्माणाधीन नहीं है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
50	51	8	41	2

Table 1A Observations

संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुऐ, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनाएँ वर्तमान में आंशिक संचालित है उन्हे अतिशीघ्र पूर्ण संचालित में लाना सुनिश्चित करें। दो योजनाएँ भाज्जू एवं याहियापुर में ट्यूबवैल रिबोर का कार्य एक सप्ताह के अन्दर प्रारम्भ कर इन्हे नॉन फंक्शनल से फंक्शनल की श्रेणी में लाया जाये।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	18	18	18	16	16	0	0	2	2

Table 1B Observations

जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करत हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत जो दो पेयजल योजना वित्तीय रुप से बन्द नहीं हुई है उनके लिए अधिशासी निदेशक को धनावंटन हेतु अपने स्तर से पत्र जारी करें।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] Gayatri Projects LTD	13	17	15	8 2 5	4 5	5 6	4 6	3 3	2 2	0	10	10
2	[JJM] JMC - Lakshmi (JV)	169	221	111	24 9 78	19 23	15 18	135 180	53 58	83 108	0	172	50
3	[Jal Nigam] GA Infra Private Limited	50	51	49	8 6 35	50 51	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		232	289	175	40 17	73 79	20 24	139 186	56 61	85 110	0	182	60

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					118								

Table 2 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत फेजवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित पेयजल आपूर्ति के अन्तर्गत जिन पेयजल योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति 90 प्रतिशत से कम है उन्हें शीघ्र 100 प्रतिशत पर लाना सुनिश्चित करें।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	133	133 ———— 10	79 ———— 59%	19 —— 8 —— 52	18 —— 18	16 —— 16	99 —— 99	41 —— 41	52 —— 52	0	129	43	37840.62	19796.53
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	49	49 ———— 49	47 ———— 96%	7 —— 5 —— 35	49 —— 49	0 —— 0	0 —— 0	0 —— 0	0 —— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	182	182 ———— 59	126 ———— 69%	26 —— 13 —— 87	67 —— 67	16 —— 16	99 —— 99	41 —— 41	52 —— 52	0	129	43	37840.62	19796.53

Table 2A Observations

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की सभी एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के कार्य को मार्च 2027 तक कम्पलीट कर जनउपयोगी किया जाये।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JMC - Lakshmi (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	GA Infra Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद शामली में कोई व्यवधान का प्रकरण नहीं है

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Gayatri Projects LTD	17	8	3	9	13
2	JMC - Lakshmi (JV)	221	8	36	86	99
3	GA Infra Private Limited	51	51	21	46	0
Total		289	67	60	141	112

Table 4 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल र्ग Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की जो पेयजल योजनाएँ मरम्मत एवं रख-रखाव की श्रेणी में जाती है उनका शीघ्र हर घर जल सर्टिफिकेशन प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा जल अर्पण कार्यक्रम को मुख्यालय द्वारा दिये गये लक्ष्य को पूर्ण करते हुए नियमित रुप से करते रहे।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	293	273	13	7	93.17%

Table 4A Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइण्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओ की Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की सभी योजनाओं की आर0पी0डब्लू0एस0एस0 आई0डी0 बनाना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	193	192	99.48
2	पंप हाउस	193	192	99.48
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	193	129	66.84
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	182	181/60	99.45
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	1310	1299	99.16
6	सौर ऊर्जा प्लांट	161	135	83.85
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	165011	161917	98.12
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	919	876	95.32
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	238	112	47.06
11	कमीशनिंग गाँव	238	128	53.78

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
12	नियमित जल आपूर्ति	238	127	53.36

Table 5 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि टेबल नं0- 2 एवं 2ए के अनुसार।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Lakshmi (JV)	169	65	53	19	19	17
2	Gayatri Projects LTD	13	9	8	4	4	4
Total		182	74	61	23	23	21
##	Jal Nigam	50	0	0	0	0	0
Total		232	74	61	23	23	21

Table 6 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करत हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि स्काडा के डाटा को साइट के अनुसार जे0जे0एम0 पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	92	91	1	29	29	0
2	JMC - Lakshmi (JV)	411	407	4	109	108	1
3	GA Infra Private Limited(Jal Nigam)	205	202	3	92	91	1
Total		708	700	8	230	228	2

Table 7 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण शिकायत का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

CIRP Status

जनपद शामली में सी0आई0आर0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं को अपेडट कर लिया गया है। सी0आई0आर0पी0 के अन्तर्गत जनपद शामली में दो पेयजल योजनाएँ क्रमशः 1-गोगवान एवं 2-उस्मानपुर ली गयी है।

Additional CISP Notes

शून्य

Land Availability / Issues

जनपद शामली में विकास खण्ड थानाभवन में उस्मानपुर पेयजल योजना पर भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीघ्र पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

Chlorination Details

समीक्षा में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि पेयजल आपूर्ति बिना क्लोरिनेशन के न की जाये।

Other Issue-Related Instructions

योजनाओं के कार्यों के बिल जे0एम0आर0 युद्ध स्तर पर करते हुए भुगतान हेतु एस0डब्लू0एस0एम0 को प्रेषित किया जाये ताकि वित्तीय प्रगति को बढ़ाया जा सके। जिन योजनाओं पर कम प्रगति है उन योजनाओं पर अधिक से अधिक मैनपॉवर लगाकर समय से योजना को पूर्ण कर जनउपयोगी की जाये। रोड पुर्नस्थापन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि 15 सितम्बर 2026 तक अवशेष रोड पुर्नस्थापन का कार्य प्रर्याप्त मात्रा में मैनपॉवर लगाकर युद्ध स्तर पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आई0जी0आर0एस0 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय शामली द्वारा जल निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सम्बन्धित फर्म (कपिल-लक्ष्मी जे0वी0, जी0ए0 इन्फ़ एवं गायत्री-रामकी जे0वी0) पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा सख्त निर्देश दिये गये कि शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर शिकायत का निस्तारण समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। पेयजल योजना के संचालन हेतु योजना पर रखे गये गार्ड/पम्प ऑपरेटरों का विगत लम्बे समय से फर्म द्वारा मानदेय का भुगतान न करने के सम्बन्ध में नाराजगी व्यक्त की गयी। सम्बन्धित फर्म को सख्त निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर सभी गार्ड/पम्प ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

Digitally Signed By :-

PHOOL SINGH YADAV

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-

Alok Yadav
Date : 30-Sep-2026 01:24 PM

District Magistrate Signature