

DWSM Minuts Of Meeting - Chandauli

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जनपद में कोई भी योजना टेबल नं0-1 में न होने के कारण इस बिन्दु पर समीक्षा नहीं की जानी है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
26	58	30	28	0

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म मैसर्स जी०ए० इन्फ्रा प्रा०लि० को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 02 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	32	38	32	8	7	0	0	30	25

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 38 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GA INFRA - BABA (JV)	98	267	227	181 21 25	86 225	1 4	11 38	1 2	11 36	0	98	88
2	[JJM] HFCL- JWIL (JV)	84	272	142	78 17 47	26 70	14 52	44 150	18 49	36 116	0	85	34
3	[JJM] ION EXCHANGE	164	588	356	171 16 169	34 76	38 229	92 288	55 144	63 191	0	178	70
4	[JJM] VSA	127	232	104	88 7 9	40 61	20 37	67 135	11 16	62 124	1	127	77

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	[JJM] East India Udhyog- Kaveri JV	1	88	0	0 0 0	0 0	0 0	1 88	0 0	1 88	0	9	5
6	[Jal Nigam] GA Infra Private Limited	26	58	58	30 0 28	26 58	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		500	1505	887	548 61 278	212 490	73 322	215 699	85 211	173 555	1	497	274

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि - (i)- 172 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनायें जो Multi-Village Scheme Category में है,उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित आपूर्ति, जल की गुणवत्ता एवं प्रेशर की स्थिति के सम्बन्ध में 05 लाभार्थियों के विवरण के साथ योजनावार सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें। (ii)- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये। (iii)- जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	147	147 ———— 36	98 ———— 67%	63 ———— 15 ————	68 ———— 68	16 ———— 16	63 ———— 63	24 ———— 24	49 ———— 49	0	147	86	44284.43	23878.30

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	HFCL- JWIL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ION EXCHANGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	East India Udhyog- Kaveri JV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GA Infra Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GA INFRA - BABA (JV)	267	99	151	109	207
2	HFCL- JWIL (JV)	272	30	45	24	172
3	ION EXCHANGE	588	86	57	172	413
4	VSA	232	65	44	70	162
5	East India Udhyog- Kaveri JV	88	6	6	2	18
6	GA Infra Private Limited	58	57	2	57	0
Total		1505	343	305	434	972

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1511	1508	0	3	99.80%

Table 4A Observations

Table No-4Aमें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित पोर्टल त्रुटि को संशोधित करने की कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	551	540	98.00
2	पंप हाउस	551	521	94.56
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	551	319	57.89
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	497	479/274	96.38
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	8151	7505	92.07
6	सौर ऊर्जा प्लांट	399	359	89.97
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	284094	268272	94.43
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	5418	5366	99.04
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1447	973	67.24
11	कमीशनिंग गाँव	1359	800	58.87
12	नियमित जल आपूर्ति	1359	829	61.00

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि (i)- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये। (ii)- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये। (iii)- समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के

दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये । उक्त के साथ-साथ निर्मित / निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	98	79	69	86	78	68
2	HFCL- JWIL (JV)	84	35	22	26	25	18
3	ION EXCHANGE	164	92	72	34	34	33
4	VSA	127	54	45	40	39	36
5	East India Udhyog- Kaveri JV	1			0		
Total		474	260	208	186	176	155
##	Jal Nigam	26	0	0	0	0	0
Total		500	260	208	186	176	155

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)- Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक में सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि -

(i)- जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।

(ii)- जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GA INFRA - BABA (JV)	356	352	4	343	339	4
2	HFCL- JWIL (JV)	165	160	5	84	81	3
3	ION EXCHANGE	513	508	5	108	108	0
4	VSA	387	383	4	178	176	2
5	East India Udhyog- Kaveri JV	42	41	1			0
6	GA Infra Private Limited(Jal Nigam)	72	72	0			0

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
Total		1535	1516	19	713	704	9

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 09 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	17	15	2	88

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक /फ्लोराइड / जेई / एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि आर्सेनिक से प्रभावित 2ग्रामों, जिनमें कार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

CIRP Status

Additional CISP Notes

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

Land Availability / Issues

Chlorination Details

Other Issue-Related Instructions

जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त अवशेष सड़क मरम्मत के कार्यों को 01 माह के भीतर अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिए गए।
चकिया एवं नौगढ़ तहसील के समस्त ग्रामों तथा मझगाँवा ग्राम के अन्तर्गत माह जनवरी 2027 तक हर हाल में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराने के कड़े निर्देश सम्बन्धित फर्मों एवं अधिशासी अभियन्ता को दिए गए।
आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त जन-शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी पेयजल योजनाएं पूर्ण प्रदर्शित की जा रही है, उनका सम्बन्धित क्षेत्रीय जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता एवं टी०पी०आई० द्वारा अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत स्थलीय सत्यापन करने के कड़े निर्देश निर्गत किए गए।

Digitally Signed By :-

VIVEK KUMAR

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-

CHANDRA MOHAN GARG
Date : 01-Oct-2026 06:02 PM

District Magistrate Signature