

दिनांक 14.11.2022 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

(41)

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सीतापुर के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे :-

- 1- श्री अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- श्री हरिश्चन्द्र प्रजापति, जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 3- श्री आलोक पटेल, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 4- श्री विशाल पोरवाल, अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर, सीतापुर।
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 6- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 7- श्री सुनील कुमार शुक्ला, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 8- श्री सुनील शुक्ला, डी०पी०एम०यू०, सीतापुर।
- 9- श्री एल० चन्द्रशेखर राव, मे० एन०सी०सी० लि०, सीतापुर।
- 10- श्री आशुतोष मोहन्ती, मे० एल० एण्ड टी० लि०, सीतापुर।
- 11- श्री सुनील कुमार वर्मा, शिक्षा भारती(आई०एस०ए०)।
- 12- श्री पी०के० गुप्ता, हेल्पिंग यूथ फाउन्डेशन(आई०एस०ए०)।
- 13- श्री ललित कुमार मिश्रा, नागेश्वर जन कल्याण समिति(आई०एस०ए०)।
- 14- श्री सन्दीप श्रीवास्तव, नवनीत फाउन्डेशन(आई०एस०ए०)।
- 15- श्री सन्तराम सिंह, निदान सामाजिक संस्थान (आई०एस०ए०)।
- 16- श्री एम०एल० गुप्ता, नव चेतना विकास समिति(आई०एस०ए०)।
- 17- श्री अवधेश जायसवाल, उजाला वेलफेयर सोसाइटी।

सर्वप्रथम बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मे० एल० एण्ड टी० एवं मे० एन०सी०सी० द्वितीय-फेज एवं तृतीय-फेज को आवंटित ग्रामों की भौतिक प्रगति, भूमि प्रस्ताव, कवर एग्रीमेन्ट, ड्राईपाट्रीट एग्रीमेन्ट तथा डी०पी०आर० की समीक्षा की गयी, स्थिति निम्नवत् है:-

मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, लि०-

- 1- मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० द्वारा 22 नग डी०पी०आर० आज की बैठक में प्रस्तुत किये गये जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। सभी 22 नग डी०पी०आर० का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 22 नग डी०पी०आर० अनुमानित लागत रु० 5.00 करोड़ से कम होने के कारण अनुमोदित करते हुये एस०डब्ल्यू०एस०एम० को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
- 2- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० को प्रत्येक योजनाओं जिनमें वितरण प्रणाली का कार्य किया जा चुका है। उन योजनाओं में एफ०एच०टी०सी० की प्रगति बढ़ाने हेतु कम से कम दो टीम एफ०एच०टी०सी० कार्य हेतु लगाने के निर्देश दिये एवं प्रति दिन कम से कम 700 नग एफ०एच०टी०सी० का कार्य करने एवं आई०एम०आई०एस० पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।

- 3- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को निर्देश दिये गये कि एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 जिनका ट्राईपाट्रीट एग्रीमेन्ट अभी पूर्ण नहीं किया गया है उन योजनाओं के ट्राईपाट्रीट एग्रीमेन्ट 17 नवम्बर 2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जा सकें।
- 4- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को फेज-2 के समस्त डी0पी0आर0 जो संशोधन हेतु फर्म को वापस किये गये हैं, वे समस्त डी0पी0आर0 एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
- 5- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को निर्देश दिये गये कि फेज-2 के वे समस्त डी0पी0आर0 जो पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं। परन्तु जाँच हेतु खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उन समस्त डी0पी0आर0 को 02 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में पोर्टल पर अपलोड किये गये डी0पी0आर0 उसी दिन खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं जिन योजनाओं की डी0पी0आर0 विरचन का कार्य अवशेष है वे समस्त डी0पी0आर0 दिनांक 25.11.2022 तक प्रत्येक दशा में खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 6- मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 के द्वारा 344 ग्राम पंचायतों के कवर एग्रीमेन्ट तैयार है जिसके सापेक्ष श्री आशुतोष मोहन्ती द्वारा बताया गया कि अभी तक मात्र 153 ग्राम पंचायतों में ही कार्य चल रहा है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बहुत नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया की 01 सप्ताह के अन्दर शेष सभी ग्राम पंचायतों में लेकर मोबलाइज कराते हुये कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- 7- मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को निर्देशित किया गया कि जहाँ ट्यूबवेल का कार्य किया जा चुका है वहाँ पर कम्प्रेसर, ओ0पी0 यूनिट चलाते हुये सोलर प्लान्ट अधिष्ठापन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाये।
- 8- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को निर्देशित किया गया जिन ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन डालने के बाद हाइड्रो टेस्ट एवं गृह संयोजन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, वहाँ पर रोड रीस्टेटमेन्ट का कार्य तुरन्त करा दिया जाय, जिससे राहगीरों एवं ग्रामवासियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
- 9- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में ट्यूबवेल, सोलर प्लान्ट, पम्प हाउस, अवर जलाशय, पाइप लाइन, गृह संयोजन इत्यादि के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, वहाँ पर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन करायी जाय।
- 10- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को निर्देशित किया गया कि मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों में तेजी लाये, जिससे की गृह संयोजनों की संख्या बढ़े एवं समयान्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मे0 एन0सी0सी0 लि0-

- 1- मे0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा 50 नग डी0पी0आर0 आज की बैठक में प्रस्तुत किये गये जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य-अभियन्ता (ल0क्षे0) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। सभी 50 नग डी0पी0आर0 का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 46 नग डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 5.00 करोड़ से कम होने के कारण अनुमोदित करते हुये एस0डब्ल्यू0एस0एम0 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया एवं 04 नग डी0पी0आर0 की अनुमानित लागत 5.00 करोड़ से अधिक होने के कारण अग्रिम कार्यवाही/इंजीनियरिंग कालेज से वेटेज कराने हेतु एस0डब्ल्यू0एस0एम0 को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
- 2- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को प्रत्येक योजनाओं जिनमें वितरण प्रणाली का कार्य किया जा चुका है। उन योजनाओं में एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति बढ़ाने हेतु कम से कम दो टीम एफ0एच0टी0सी0 कार्य हेतु लगाने के निर्देश दिये एवं प्रति दिन कम से कम 700 नग एफ0एच0टी0सी0 का कार्य करने एवं आई0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।
- 3- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देश दिये गये कि एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 जिनका ट्राईपाट्रीट एग्रीमेन्ट अभी पूर्ण नहीं किया गया है उन योजनाओं के ट्राईपाट्रीट एग्रीमेन्ट 17 नवम्बर 2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जा सकें।
- 4- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को फेज-2 के समस्त डी0पी0आर0 जो संशोधन हेतु फर्म को वापस किये गये हैं, वे समस्त डी0पी0आर0 एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

- 5- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देश दिये गये कि फेज-2 एवं फेज-3 के वे समस्त डी0पी0आर0 जो पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है। परन्तु जॉच हेतु खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है, उन समस्त डी0पी0आर0 को 02 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में पोर्टल पर अपलोड किये गये डी0पी0आर0 उसी दिन खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं जिन योजनाओं की डी0पी0आर0 विरचन का कार्य अवशेष है वे समस्त डी0पी0आर0 दिनांक 25.11.2022 तक प्रत्येक दशा में खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 6- मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि जहाँ द्यूबवेल का कार्य किया जा चुका है वहाँ पर कम्प्रेसर, ओ0पी0 यूनिट चलाते हुये सोलर प्लान्ट अधिष्ठापन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाये।
- 7- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया जिन ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन डालने के बाद हाइड्रो टेस्ट एवं गृह संयोजन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, वहाँ पर रोड रीस्टेटमेंट का कार्य तुरन्त करा दिया जाय, जिससे राहगीरों एवं ग्राम वासियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
- 8- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में द्यूबवेल, सोलर प्लान्ट, पम्प हाउस, अवर जलाशय, पाइप लाइन, गृह संयोजन इत्यादि के कार्य पूर्ण कर लिये गये है, वहाँ पर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन करायी जाय।
- 9- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों में तेजी लाये, जिससे की गृह संयोजनों की संख्या बढ़े एवं समयान्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मे0 सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0)-

- 1- टी0पी0आई0 द्वारा पी0पी0टी0 के माध्यम से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया एवं कार्य के दौरान फर्मों द्वारा बरती जा रही लापरवाही से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों कार्यदायी संस्थाओं को मानक के अनुरूप एवं सुरक्षा मानको को ध्यान में रखते हुए कार्य कराने के निर्देश दिये गये।

आई0एस0ए0-


- 1- अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आई0एस0ए0 प्रतिनिधियों से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों एवं एफ0एच0टी0सी0 लेने हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में समीक्षा की गई परन्तु आई0एस0ए0 प्रतिनिधियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में सही जानकारी न देने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा आई0एस0ए0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों पर असन्तोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित कराने हेतु समस्त आई0एस0ए0 अपने दायित्वों का निर्वाहन ठीक प्रकार से करना सुनिश्चित करें।
- 2- अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आई0एस0ए0 को निर्देशित किया गया कि एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति बढ़ाने हेतु दोनों कार्यदायी फर्मों का सहयोग करें एवं बेसलाइन सर्वे का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करें।
- 3- अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आई0एस0ए0 को निर्देशित किया गया कि जन जागरण कार्यक्रम में परियोजना के 10 प्रतिशत हिस्सेदारी जमा करने हेतु ग्राम वासियों को जागरूक करे।
- 4- अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आई0एस0ए0 को निर्देशित किया गया कि जन जागरूकता का कार्यक्रम दूल किट बनाकर एवं समस्त आवंटित क्लस्टरों में कार्यरत 27 लोगों की सूची तथा आई0एस0ए0 ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता हेतु ग्राम में निवास करने के दिनों को निर्धारित करते हुये जन जागरूकता कार्यक्रम की सूचना 01 सप्ताह पूर्व अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 5- अध्यक्ष महोदय द्वारा आई0एस0ए0 क्वार्टीनेटर को निर्देशित किया गया कि आई0एस0ए0 द्वारा की जा रही एक्टीविटी का वृहद स्तर पर मॉनीटरिंग करते हुये प्रतिदिन की सूचना अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को प्रदान करे।

38

- 6- अध्यक्ष महोदय एवं जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा नये क्लस्टरों का आवंटन, पुराने क्लस्टर के अनुबन्ध का मार्च 2024 तक विस्तार एवं आई0एस0ए0 द्वारा प्रेषित 04 बिलों को भुगतान हेतु सहमति प्रदान करते हुये स्वीकृति दी गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त करते हुए समस्त अधिकारियों, निर्माण हेतु कार्यदायी फर्मों (मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 एवं मे0 एन0सी0सी0 लि0) टी0पी0आई0 एवं डी0पी0एम0यू0 को अपने-अपने दायित्वों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये।


अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
सीतापुर
(सदस्य सचिव)


अधिशासी अभियन्ता,
सीतापुर प्रखण्ड
शारदा नहर सीतापुर,
(सदस्य)


जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी सीतापुर
(सदस्य)


जिला पंचायत राज
अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


मुख्य विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)

पृ0 संख्या: 997 / DWSM- वठक / 22

दिनांक 21 / 11 / 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 4- प्रोजेक्ट कार्पोरेशन सीतापुर।
- 5- सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनामल्ली रोड, मनपक्कन, चेन्नई।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, एन0सी0 हाउस, 5वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद।
- 8- डी0पी0एम0यू0।
- 9- समस्त आई0एस0ए0 सीतापुर।


अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण),
(सदस्य सचिव)