



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता,खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल नगम,गाजीपुर-233001
e-mail-ee3cdjngp.up@gmail.com

पत्रांक

1312

वैष्णव

58

दिनांक-09/05/2025

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की जिलाधिकारी, महोदया, गाजीपुर की अध्यक्षता में दिनांक-05.05.2025 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक-05.05.2025 को हुई समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- जिलाधिकारी महोदया, गाजीपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
- 3- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 5- डी0सी0/डी0पी0एम0यू0 गाजीपुर।
- 6- डी0पी0एम0 टी0पी0आई0 गाजीपुर।
- 7- समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर।

जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन पाइप लाइन पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1- ग्रामीण पेयजल योजनाओं में नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में :- जिलाधिकारी महोदय द्वारा सर्व प्रथम कार्यदायी संस्थावार नलकूप में पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापन कार्य पूर्ण योजनाओं की संख्या एवं जलापूर्ति की जा रही योजनाओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा 125 योजनाओं में पम्पिंग प्लान्ट पूर्ण होने के उपरान्त भी मात्र 69 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति किये जाने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी तथा प्रोजेक्ट मैनेजर को भीषण गर्मी को देखते हुए सर्व प्रथम युद्ध स्तर पर ग्रामीण परिवारों को सीधे जलापूर्ति किये जाने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा 137 पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापन पूर्ण होने के बाद भी केवल 41 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति की जा रही है। कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 240 के सापेक्ष 58 नग योजनाओं में जलापूर्ति न किये जाने के कारण असंतोष व्यक्त किया तथा पम्पिंग प्लान्ट पूर्ण होने के पश्चात जलापूर्ति किये जाने तक की कार्यवाही का योजनावार कार्यक्रम तैयार कर जलापूर्ति करने की अनुमानित तिथि तीन दिनों में तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाने का निर्देश अधिशाली अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को दिया गया। इस कार्य के लिए पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य, सोलर/विद्युत कनेक्शन का कार्य अविलम्ब पूर्ण कराये। विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में जिन योजनाओं का पैसा विद्युत विभाग में जमा करा दिया गया है।

2- भूमि की उपलब्धता/अवरोध के सम्बन्ध में :- जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा किसी प्रकार की भूमि के सम्बन्ध में समस्या है उसके सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारियों को मेरे तरफ से पत्र भेजने हेतु पत्रावली अविलम्ब प्रस्तुत कर दी जाय।

3- एकल ग्राम्य/बहु ग्राम्य योजना में योजनाओं को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में :- एकल ग्राम्य योजना की समीक्षा में पाया गया कि 213 योजनाएं 2 वर्ष से अधिक होने एवं पूर्णता की अवधि समाप्त होने पश्चात भी अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। उन्हे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया। इसी प्रकार 89 बहु ग्राम्य योजनाएं तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी पूर्ण नहीं हो सकी है।

4- FHTC की समीक्षा :- पोर्टल पर FHTC की समीक्षा में माह अप्रैल 2025 की प्रगति कम होने के कारण जनपद को श्रेणी "घ" की रैंकिंग प्रदान की गयी है जो किसी भी दशा में संतोषजनक नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा FHTC की संख्या बढ़ाये जाने हेतु सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया।

5- माह-वार जलापूर्ति प्रारम्भ करने की कार्य योजना :- जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिये गये हैं कि चूकि अधिकांशतः पाइप लाइन के कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं। इस लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराये जाने की माह-वार कार्य योजना 03 दिवस के अन्दर प्राप्त कर ली जाये एवं शीर्ष प्राथमिकता पर ग्रामवासियों को जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को अधिक से अधिक ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देशित किया गया ताकि भीषण गर्मी में ग्रामीणों को जल की कोई समस्या न हो। इस प्रकार में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(मो० क.प्रिम हाशमी)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० -

दिनांक :-

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता (वाराणसीक्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- 4- मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- 6- समस्त सहायक अभियन्ता/जू०ई०।
- 7- डी०सी०, डी०पी०एम०यू०/डी०पी०एम०, टी०पी०आई०/समस्त आई०एस०ए०।
- 8- समस्त कार्यदायी संस्था के स्टेट हेड/प्रोजेक्ट मैनेजर।

अधिशासी अभियन्ता