

भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 30.11.2024 को आहूत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक

का कार्यवृत्त

-:- उपस्थिति -:-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव।
4. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव।
6. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, उन्नाव।
7. जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उन्नाव।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
11. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
12. डिप्टी टीम लीडर, सैन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
13. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
14. जनपद हेतु नामित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई.एस.ए.) (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, लखनऊ (2) हैलिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्याणपुर, विकास नगर, लखनऊ (5) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ (6) बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव के प्रतिनिधि।
15. जनपद स्तर पर चयनित आई.ई.सी. एजेन्सी (1) मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ (2) मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, महाराजगंज (3) सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सुजन बिहार कालोनी, गोमतीनगर, लखनऊ (4) मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, 226018 के प्रतिनिधि।
17. आई.ई.सी. एजेन्सी मेसर्स प्योर लाइफ सोसाइटी, मोफिसल प्लॉट, अपोजिट, डॉ० यू. संधाई, अगरावती के प्रतिनिधि।
18. आई.ई.सी. एजेन्सी Welfare & Illustration of Needy Gramin Society (WINGS), 1/45, Vijay Khand, Adarsh Apartment, Gomti Nagar, Lucknow के प्रतिनिधि।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्य क्लस्टर- ए एवं बी में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सेक्टर-सी-2, प्लॉट नं०- 177, सुशान्त गोल्फ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक दिनांक 30.11.2024 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव स्थित पन्नालाल हाल में सम्पन्न हुई:-

1. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० द्वारा दिनांक 19.11.2024 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, उन्नाव को जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों के लिये सम्मानित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को अवगत कराना।
2. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd. के कार्यों की प्रगति समीक्षा।
3. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration) के कार्यों की समीक्षा।
4. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं विवादित भूमि की अद्यतन स्थिति।
5. क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु विभिन्न विभागों से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में।
6. पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अस्थायी भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।
7. इनटेक से डब्ल्यू.टी.पी. बी के मध्य Raw Water Rising Main एवं WTP-A से CWR-26 के मध्य बिछाये जाने वाली Clear Water Rising Main के संरक्षण में पड़ रहे अवैध मकानों के सम्बन्ध में।
8. जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ एवं जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण।
9. जनपद में I.E.C. गतिविधियों की समीक्षा।

1. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 19.11.2024 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, उन्नाव को जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों के लिये सम्मानित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया।
2. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा:-
 - > **इन्टेकवेल**- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर के ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में निर्माणाधीन 357 एम.एल.डी. क्षमता के इन्टेकवेल के कार्य लगभग 57 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित 345 मीटर बाउन्ड्रीवाल के कार्यों के सापेक्ष लगभग 150.76 मीटर बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिप्टी जनरल मैनेजर श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि कार्यों में गतिशीलता लायें जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना का जनोपयोगी बनाया जा सके।
 - > **डब्ल्यू.टी.पी. ए (क्षमता-170 एम.एल.डी.)**- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.पी. ए का निर्माण कार्य गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गाईड बन्ध से लगभग 200 मी0 की दूरी पर जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में किया जा रहा है, डब्ल्यू.टी.पी. क्लस्टर-ए के कार्यों की प्रगति कार्यदायी फर्म की लचर कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान तक मात्र 15.56 प्रतिशत प्राप्त हो सकी है, जिसके लिये कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति कराये जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना को जनोपयोगी बनाया जा सके।
 - > **डब्ल्यू.टी.पी. बी (क्षमता-130 एम.एल.डी.)**- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.पी. बी का निर्माण कार्य जनपद के विकास खण्ड बिछिया के ग्राम कोरारी कला में कराया जा रहा है तथा डब्ल्यू.टी.पी. क्लस्टर-बी के कार्यों की प्रगति कार्यदायी फर्म की लचर कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान तक मात्र 45.76 प्रतिशत प्राप्त हो सकी है, जिसके लिये कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति कराये जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना को जनोपयोगी बनाया जा सके।
 - > **भूमिगत जलाशय (CWR):-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 27 नग तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 26 नग इस प्रकार कुल 53 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष भूमि चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित 27 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के सापेक्ष 17 नग भूमिगत जलाशय (CWR) तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित 26 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के सापेक्ष 16 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कुल 53 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें।

Work Progress	Cluster- A (Scope- 27 Nos. CWR)		Cluster- B (Scope- 26Nos. CWR)	
	Total	Balance	Total	Balance
Excavation Progress	17	10	15	11
PCC Progress	2	13	6	09
Raft Progress	2	13	3	12
0% to 25%	0	27	0	26
26% to 50 %	0	27	0	26
51% to 75%	0	27	0	26
76% to 99 %	0	27	0	26
Complete	0	27	0	26

- > **शिरोपरि जलाशय (OHT):-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 244 नग तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 207 नग इस प्रकार कुल 451 नग शिरोपरि जलाशयों (CWR) का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 217 नग OHT Structures तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 187 नग OHT Structures पर कुल 404 नग OHT Structures पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कुल 451 नग शिरोपरि जलाशयों (OHT) पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें।

Work Progress	Cluster- A (Scope- 244 Nos. OHT)		Cluster- B (Scope- 207Nos. OHT)	
	Total	Balance	Total	Balance
Excavation Progress	217	27	187	20
PCC Progress	104	113	110	77
Raft Progress	78	139	59	128
Column Up to GL Progress	51	166	44	143

10

Work Progress	Cluster- A (Scope- 244 Nos. OHT)		Cluster- B (Scope- 207Nos. OHT)	
	Total	Balance	Total	Balance
0% to 25%	182	62	157	50
26% to 50 %	41	212	32	180
51% to 75%	2	242	3	204
76% to 99 %	1	243	0	207
Complete	0	244	0	207

- **वितरण प्रणाली, पेयजल गृह संयोजन:-** उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा क्लस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1673 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 167 जोन के 469 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 1715.77 किमी. वितरण प्रणाली एवं 29773 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 181 जोन के 554 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 2194.13 किमी. वितरण प्रणाली एवं 42947 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार कुल 348 जोन के 1023 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये कुल 3909.90 किमी. वितरण प्रणाली एवं 72720 नग पेयजल गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं, जनपद में एफ.एच.टी.सी. कार्यों की प्रगति 26.06 प्रतिशत है, जोकि शासन की मंशा के अनुरूप अत्यन्त कम है। एफ.एच.टी.सी. कार्यों की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने हेतु दिनांक 20.12.2024 तक जनपद में लगभग 3000 श्रमिकों की उपलब्धता करा दी जायेगी। जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि दिनांक 15.12.2024 तक कार्यस्थलों पर 4000 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा माह के अन्त तक कुल आवश्यक 5046 श्रमिक कार्यस्थलों पर तैनात करें। साथ ही अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सोमवार को श्रमिकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में सूचना मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को उपलब्ध करावें।

3. **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration) के कार्यों की समीक्षा:-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा वर्तमान तक क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत कुल बिछायी गयी पाइप लाइन हेतु काटी गयी सड़क एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त पुनर्स्थापित की गयी सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	क्लस्टर	कुल बिछायी गयी वितरण प्रणाली (कि.मी. में)	वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु काटी गयी सड़कें (कि.मी. में)	कार्य समाप्ति के उपरान्त पुनर्स्थापित सड़कें (कि.मी. में)	पुनर्स्थापना का प्रतिशत
1	क्लस्टर-ए	1715.77	425.32	383.63	90.20%
2	क्लस्टर-बी	2194.13	530.81	519.25	97.82%
	योग	3909.90	956.13	902.88	94.43%

- उपरोक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अधिक से अधिक श्रमिकों को सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों में लगा दिया गया है तथा वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान खोदी सड़कों को पाइप लाइन बिछाने के तुरन्त बाद मोटरबल एवं पुनर्स्थापना का कार्य 30 दिनों में करा दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना विभागीय मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार पूर्व की भांति पुनर्स्थापित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि फर्म द्वारा सड़क पुनर्स्थापना के कार्य को कराने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने की दशा में कोई भी घटना-दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों की सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जो सड़क पुनर्स्थापना का कार्य है इसको मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा ग्राम पंचायतों के लिये नामित Consulting Engineer के माध्यम से सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।

4. **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं विवादित भूमि की अद्यतन स्थिति:-** उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि सी.डब्ल्यू.आर./शिरोपरि जलाशयों के निर्माण हेतु राजस्व विभाग से भूमि प्राप्त हो गयी है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध भूमि पर कार्य प्रारम्भ करावें।

5. क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु विभिन्न विभागों से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा:-
उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सम्पादन हेतु विभिन्न विभागों से निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) की आवश्यकता है:-

Department	Cluster-A			Cluster-B			Total	Applied	Received NOC	BALANCE NOC	
	R.W	C.W	D.L	R.W	C.W	D.L				MIEL	Concerning Dept.
Raliway	0	7	7	2	8	0	24	24	18	0	6
NHAI	0	1	0	2	15	0	18	18	8	0	10
Irrigation	0	11	0	3	8	0	22	22	1	0	21
Express Way	0	16	0	0	8	0	24	24	7	0	17
PWD	3	49	95	1	41	17	206	206	206	0	0
IOCL	0	0	0	3	0	18	21	21	2	0	19
IHB LTD	0	0	0	1	0	15	16	16	1	0	15
Total	3	84	102	12	80	50	331	331	243	0	88
	TOTAL		189	TOTAL		142	331				

साथ ही अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जनपद उन्नाव में जल जीवन मिशन (फेज-4) के अधीन प्रस्तावित सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना (Cluster- A&B) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु रोड क्रॉसिंग/ एपलक्स मार्जिनल बन्ध के समानान्तरण बैराज से उन्नाव की तरफ बिछायी जाने वाली Raw Water Rising Main & Clear Water Rising Main निर्माण कार्य के लिये अधिशासी निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०- Pr-12012/8/2024-O/o ED (TECH) NMCG दिनांक 06.11.2024 के बिन्दु सं०- C- Clearance of International angle from the Flood Management (FM) wing, Central Water Commission (CWC), Delhi पर वांछित Clearance निर्गत करने हेतु अध्यक्ष, केन्द्रीय जल बोर्ड, नई दिल्ली से खण्ड कार्यालय के पत्र सं०- 4577/डब्ल्यू.एस.-103ए/968 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है। जिस पर Central Water Commission (CWC) के स्तर से कार्यवाही वांछित है।

6. पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अस्थायी भूमि अर्जन के सम्बन्ध में:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा जल जीवन मिशन (फेज-4) के अधीन सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु रॉ-वाटर एवं क्लियर वाटर राइजिंग मेन बिछाये जाने हेतु एलाइनमेन्ट में आ रही कृषि भूमि की फसल के क्षतिपूर्ति हेतु दरों का निर्धारण किया जाना है जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक- 1470/आठ वि०भू०अ०अ०/उन्नाव दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसकी बैठक दिनांक 18.11.2024 को सम्पन्न हुई है।
7. इनटेक से डब्ल्यू.टी.पी. बी के मध्य Raw Water Rising Main एवं WTP-A से CWR-26 के मध्य बिछायी जाने वाली Clear Water Rising Main के संरेखण में पड़ रहे अवैध मकानों के सम्बन्ध में:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद उन्नाव में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत कटरी शंकरपुर सराय में इनटेकवेल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें Intakewell से Raw Water Rising Main & Clear Water Rising Main पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित संरेखण सिंचाई विभाग (कानपुर शाखा) के बंधा रोड के मध्य से उन्नाव की ओर दांयी तरफ 60 मीटर के अन्दर मार्जिनल बन्ध (0 से 2.50 कि.मी.) के समानान्तर बैराज से उन्नाव रोड की तरफ ग्राम मेघनपुर, जनपद कानपुर नगर में अनाधिकृत 15 मकान निर्मित हैं। उक्त एलाइनमेन्ट पर कार्य किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- 833/ अ०नि०म०-8/यू-6/ 2024-25/ जल जीवन मिशन /पेयजल- RG-43/अनापत्ति दिनांक 12.11.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० कानपुर के कार्यालय ज्ञाप सं०- 7845/ मु०अ०(राम०)/ दिनांक 26.11.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर ने पत्र सं०- 1650/बै०नि०ख००2का०/ प्रा०/ एन०अ००सी० कानपुर दिनांक 28.11.2024 द्वारा शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

उक्त Alignment का तहसीलदार, राजस्व विभाग, तहसील व जिला कानपुर नगर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया उक्त Alignment में आ रहे मकानों में पक्के मकान निर्मित हैं। जिन्हे पुनर्स्थापित किये जाने की आवश्यकता होगी जिस पर सहायक अभियन्ता को Alternate Alignment पर विचार किये जाने पर अनुरोध किया गया जिससे कम से कम मकान क्षतिग्रस्त हों। जिसके क्रम में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव एवं कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त Alternate Alignment बन्धे की तरफ आने पर सिंचाई विभाग के बन्धे के Apron से Raw Water Rising Main & Clear Water

Rising Main पाइप लाइन बिछाये जाने पर पूर्व में 15 मकानों के सापेक्ष कम से कम 06 मकान प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उक्त परिवर्तित Alignment का सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण- पत्र लिये जाने की आवश्यकता होगी। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-9, लखनऊ के पत्र सं0- 1678/9-67/2023 दिनांक 30.10.2024 एवं जिलाधिकारी/ अभिलेख अधिकारी, कानपुर नगर के अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र सं0- 670/भूलेख-सात/2024-25 दिनांक 25.11.2024 के क्रम में सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र प्रेषित कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

8. जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ एवं बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आ0वि0 कालोनी, उन्नाव द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) नामतः (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, लखनऊ (2) हैलिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (5) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ (6) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ को क्लस्टर आवंटन एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात सम्बन्धित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी द्वारा Planning and Mobilisation Phase (Phase-1) के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में Implementation Phase (Phase-2) के कार्य प्रगति पर हैं, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त आई.एस.ए. प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि Implementation Phase (Phase-2) के कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये।

9. जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0- 4971/WQIC/2023-24 दिनांक 19-02-2024 के माध्यम से जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में मेसर्स प्योर लाइफ सोसाइटी, अमरावती को नामित किया गया है। कार्यदायी एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल योजनान्तर्गत IEC गतिविधि- मेसर्स प्योर लाइफ सोसाइटी।																			
क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम प्रदायक	राजस्व ग्राम	पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी अवधारणा		नुरकड़ नादक के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम		स्वच्छता क्लेन का आयोजन		पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक		दीवार लेखन / वॉल राइटिंग (प्रति ग्राम पंचायत) 0584G.P.		विश्व एवं कल्याण समिति की बैठक		अंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी बैठक		साप्ताहिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता क्लेन एवं श्रृंखला प्रतिपत्ति	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	गुनेपुर	75	114	75	75	114	114	114	114	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2	बीरपुर	67	120	67	67	120	120	120	120	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
3	असीत	67	118	67	67	118	118	118	118	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
4	हिलोली	50	68	50	50	68	68	68	68	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	पुरा	56	104	56	56	104	104	104	104	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
6	विठिया	57	84	57	57	84	84	84	84	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
7	नादाकगंज	73	119	73	73	119	119	119	119	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
8	हसनगंज	80	140	80	80	140	140	140	140	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	जीरास	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
20	मिर्झागंज	74	140	74	74	140	140	140	140	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
21	सजमुल्लाबाद	60	85	60	60	85	85	85	85	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
22	बापरमज	55	82	55	55	82	82	82	82	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
23	कालेपुर घोराली	89	105	89	89	105	105	105	105	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
24	सलीपुर	72	107	72	72	107	107	107	107	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
25	सिकन्दरपुर कर्ण	60	117	60	60	117	117	117	117	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
26	सिकन्दरपुर मिहरी	55	83	55	55	83	83	83	83	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	कुल योग	1036	1678	1036	1036	1678	1678	1678	1678	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036

मेसर्स प्योर लाइफ सोसाइटी को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद स्तर से चयनित आई.ई.सी. एजेन्सियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् है:-


क्र.सं.	संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यशालाओं का स्तरीय		मुखक नाटक के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम प्रति राजस्व ग्राम 12 नग जल जीवन मिशन लोगो मुद्रित टीपी एवं प्रति राजस्व ग्राम 10 नग जल जीवन मिशन लोगो मुद्रित काग्रेस पैड का वितरण		स्वच्छता मेले का आयोजन		विकास खण्ड विद्यालय में बाल कैंबिनेट का गठन एवं विज्ञकला/ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन		जल जीवन मिशन लोगो पर अंककृतित स्तरीय को टीवीर लेखन (8X6 Ft.) प्रति ग्राम पंचायत	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	जलजी प्रवर्तक क्षेत्रीय विकास एवं एजुकेशनल डिवीजन	विजयपुर विटोली	55	83	1	1	83	83	55	55	1	1	55	0
		विजयपुर जंग	66	108	1	0	108	100	66	60	1	0	66	0
		हसनगज	81	140	1	0	140	126	81	73	1	0	81	0
		दुरवा	56	100	1	0	100	91	56	50	1	0	56	0
2	सांस्कृतिक शिक्षा विभाग	सुरेन्द्रपुर	75	132	1	1	132	132	75	75	1	1	75	75
		बोधापुर	67	126	1	1	126	126	67	67	1	1	67	67
		असोला	67	119	1	1	119	119	67	67	1	1	67	67
		हिलोली	50	68	1	1	68	68	50	50	1	1	50	50
3	मेसर्स अम्बर डेल क्वाटर् डिमिटेड, जयपुर-220018	जयपुर 84	69	104	1	0	104	0	69	0	1	0	69	69
		सजीपुर	72	107	1	1	107	92	72	62	1	1	72	72
		गजमुलदास	60	84	1	0	84	0	60	0	1	0	60	60
		बागडमर	55	77	1	0	77	0	55	0	1	0	55	55
4	मेसर्स कोलकोता मिर्कट डीयर अस्पताल, बायस नगर, जयपुर-220018	नवावगज	75	118	1	1	118	118	75	74	1	1	75	0
		सिंठोली	57	81	1	1	81	81	57	57	1	0	57	0
		मिर्वागज	73	134	1	0	134	25	73	17	1	0	73	0
		जोरास	62	91	1	0	91	0	62	0	1	0	62	0
			1040	1673	18	8	1673	1182	1040	707	18	7	1040	515

उक्त समस्त आई.ई.सी. एजेन्सियों को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।


अधिकांश अभियन्ता/ सदस्य सचिव
खण्ड कार्यालय, उओप्रो जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।


जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।



जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/ सदस्य
उन्नाव।


जिला वैसिक शिक्षाधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


अधिकांश अभियन्ता/सदस्य
सिंचाई एवं जल संसाधन,
उन्नाव।



प्रमाणीय वन्याधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


जिला विकास अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
उन्नाव

मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।


जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

का/पु

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:-

293 / W-5-103 / 25

दिनांक : 27-01-2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार, प्रथम तल, विगूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (लक्ष्मि), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उन्नाव।
6. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
8. अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
10. अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, फूलबाग-उ०प्र० कानपुर नगर।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
13. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिबल टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
14. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
15. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
16. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।
17. मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोडिया नगर, महाराजगंज।
18. सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, गोमतीनगर, लखनऊ।
19. मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, 226018 के प्रतिनिधि।
20. मेसर्स प्योर लाइफ सोसाइटी, मोफिसल प्लॉट, अपोजिट, डॉ० यू. संधाई, अमरावती।
21. Welfare & Illustration of Needy Gramin Society (WINGS), 1/45, Vijay Khand, Adarsh Apartment, Gomti Nagar, Lucknow के प्रतिनिधि।

जिलाधिकारी
उन्नाव

का.पं.