

भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 22.05.2025 को आहूत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक का कार्यवृत्त

-:- उपस्थिति -:-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव।
4. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उन्नाव।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव।
6. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
7. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, उन्नाव।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव।
9. जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव।
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उन्नाव।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
12. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
13. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
14. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
15. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
16. जनपद हेतु नामित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुंआ, लखनऊ (2) हैलिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्याणपुर, विकास नगर, लखनऊ (5) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ (6) बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव के प्रतिनिधि।
17. जनपद स्तर पर चयनित आई.ई.सी. एजेंसी (1) मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ (2) मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, महाराजगंज (3) सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, गोमतीनगर, लखनऊ (4) मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, 226018 के प्रतिनिधि।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, जिसके कार्य क्लस्टर-ए एवं बी में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सेक्टर-सी-2, प्लॉट नं०- 177, सुशान्त गोलफ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक दिनांक 22.05.2025 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव स्थित पन्नालाल हाल में सम्पन्न हुई:-

1. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd. के कार्यों की प्रगति समीक्षा।
2. जनपद में पूर्व निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स ओम इन्फ्रा लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यों की प्रगति समीक्षा सम्बन्ध में।
3. श्री अगिषेक गोयल (IAS), विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 24 व 25 मई, 2025 को जनपद उन्नाव में प्रस्तावित भ्रमण में जल जीवन मिशन के कार्यों का विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी के ग्राम फतेहपुर चौरासी (ग्रामीण) के निरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।
4. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration) के कार्यों की समीक्षा।
5. इनटेक से डब्ल्यू.टी.पी. बी के मध्य Raw Water Rising Main एवं WTP-A से CWR-26 के मध्य बिछाये जाने वाली Clear Water Rising Main के संरक्षण में पड़ रहे अवैध मकानों के सम्बन्ध में।
6. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं विवादित भूमि की अद्यतन स्थिति।
7. क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु विभिन्न विभागों से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा।
8. जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा हैलिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर, प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण।
9. जनपद में I.E.C. गतिविधियों की समीक्षा।

- **इनटेकवेल- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर के ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में निर्माणाधीन 359 MLD Water Demand के इन्टेकवेल के कार्य लगभग 70.50 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित 345 मीटर बाउन्ड्रीवाल के कार्यों के सापेक्ष लगभग 180 मीटर बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण किया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योति बाबू को निर्देशित किया गया कि कार्यों में गतिशीलता लाये जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना का जनोपयोगी बनाया जा सके।**
- **रॉ वाटर राइजिंग मेन:-** उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि क्लस्टर- ए एवं बी के अन्तर्गत रॉ वाटर राइजिंग मेन बिछाये जाने के कार्यों की प्रगति निम्नवत् है:-

1500MM DIA MS PIPE RAW WATER PIPE LINE, INTAKE WELL TO WTP-A Katri Shankarpur Sarai, CLUSTER-A.		
	Scope	Work Completed /Work in Progress
Ready to Start-	1142 Mtr.	460 Mtr.
1450MM DIA MS PIPE CLEAR WATER PIPE LINE, WTP-A Katri Shankarpur Sarai to CWR- 26 Patari Village, CLUSTER-A.		
	Scope	Work Completed/Work in Progress
Padestal work	700 Nos.	151 Nos. completed/ 385 Nos. W.I.P
Ready to Start-	6235 Mtr.	1288 Mtr.
Hindrances & NOC Awaited	300 Mtr.	0 Mtr.
Crop Area Private land -	8495 Mtr.	0 Mtr.
Total Length	15030 Mtr.	0 Mtr.

1450MM DIA MS PIPE RAW WATER PIPELINE, INTAKE WELL TO WTP-B KORARI KALAN, CLUSTER-B.		
	Scope	Work Completed / Work in Progress
Padestal work	2026 Nos.	152 Nos. completed/ 914 Nos. W.I.P
Ready to Start-	10522 Mtr.	9697 Mtr.
Hindrances & NOC Awaited	1000 Mtr. & 2390 Mtr.	0 Mtr.
Crop Area Private land -	7337 Mtr.	2751 Mtr.
Total Length	29800 Mtr.	12448 Mtr.

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री ज्योति बाबू, चीफ जनरल मैनेजर को निर्देशित किया गया कि क्लस्टर- बी के अन्तर्गत रॉ वाटर राइजिंग मेन बिछाये जाने हेतु चैनेज 05.00 से 10.00 कि.मी. प्राप्त भूमि पर पिलर लगाते हुये वायर फेंसिंग (Wire Fencing) कराते हुये Geo-Tagging Photograph माह- जून, 2025 की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में प्रस्तुत करें तथा क्लस्टर- ए एवं बी के अन्तर्गत रॉ एवं क्लियर वाटर राइजिंग मेन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित समस्त संरेखण में पिलर लगाये जाने कार्य प्राथमिकता पर किया जाये।

2. उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक- 08.01.2025 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग चैनेज संख्या-19.900 से चैनेज संख्या- 22.000 पर लखनऊ-कानपुर NE-6 एक्सप्रेसवे की क्रासिंग हेतु परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की गयी जिसमें उनके द्वारा कार्य कराये जाने की सहमति दी गयी थी, परन्तु कार्यदायी फर्म द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा चीफ जनरल मैनेजर को चैनेज संख्या-19.900 से चैनेज संख्या-22.000 तक 2.1 किमी. में 1450mm Dia, 12.5mm Thickness का कार्य प्राथमिकता पर करा लिये जाये।

- **डब्ल्यू.टी.पी. ए (क्षमता-170 एम.एल.डी.)-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.पी. ए का निर्माण कार्य गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांधे गाईड बन्ध से लगभग 200 मी० की दूरी पर जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में किया जा रहा है, डब्ल्यू.टी.पी. क्लस्टर-ए के कार्यों की प्रगति कार्यदायी फर्म की लचर कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान तक मात्र 39.50 प्रतिशत प्राप्त हो सकी है, जिसके लिये कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योति बाबू को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति कराये जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना को जनोपयोगी बनाया जा सके।

- **डब्ल्यू.टी.पी. बी (क्षमता-130 एम.एल.डी.)-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.पी. बी का निर्माण कार्य जनपद के विकास खण्ड बिछिया के ग्राम कोरारी कला में कराया जा रहा है तथा डब्ल्यू.टी.पी. क्लस्टर-बी के कार्यों की प्रगति कार्यदायी फर्म की लचर कार्यप्रणाली

 

- मैनेजर, श्री ज्योति बाबू को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति कराये जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना को जनोपयोगी बनाया जा सके।
- **भूमिगत जलाशय (CWR):-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 27 नग तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 26 नग इस प्रकार कुल 53 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष भूमि चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित 27 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के सापेक्ष 23 नग भूमिगत जलाशय (CWR) तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित 26 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के सापेक्ष 26 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योति बाबू को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कुल 53 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये।

Work Progress	Cluster- A (Scope- 27 Nos. CWR)		Cluster- B (Scope- 26Nos. CWR)	
	Total	Balance	Total	Balance
Excavation Progress	23	4	26	0
PCC Progress	14	13	21	6
Raft Progress	8	19	14	12
Wall Up to GL Progress	2	25	2	24
0% to 25%	21	6	25	1
26% to 50%	2	5	1	25
51% to 75%	0	27	0	26
76% to 100%	0	27	0	26
Complete	0	27	0	26

- **शिरोपरि जलाशय (OHT):-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 239 नग तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 203 नग इस प्रकार कुल 442 नग शिरोपरि जलाशयों (CWR) का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 234 स्थलों का चिन्हांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 196 नग OHT Structures तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 181 नग OHT Structures पर कुल 371 नग OHT Structures पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योति बाबू को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कुल 442 नग शिरोपरि जलाशयों (OHT) पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये।

Work Progress	Cluster- A (Scope- 239 Nos. OHT)		Cluster- B (Scope- 203 Nos. OHT)	
	Total	Balance	Total	Balance
Excavation Progress	196	43	181	22
PCC Progress	178	61	162	41
Raft Progress	141	98	125	78
Column Up to GL Progress	121	118	105	98
0% to 25%	144	95	137	66
26% to 50%	42	197	36	167
51% to 75%	9	230	8	195
76% to 100%	1	238	0	203
Complete	0	239	0	203

- **वितरण प्रणाली, पेयजल गृह संयोजन:-** उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा क्लस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1673 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 207 जोन के 1035 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 2917.19 किमी. वितरण प्रणाली एवं 29773 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 192 जोन के 612 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 3034.95 किमी. वितरण प्रणाली एवं 42947 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार कुल 399 जोन के 1647 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये कुल 5952.14 किमी. वितरण प्रणाली एवं 72720 नग पेयजल गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं, जनपद में एफ.एच.टी.सी. कार्यों की प्रगति 25.98 प्रतिशत है, जोकि शासन की मंशा के अनुरूप अत्यन्त कम है। एफ.एच.टी.सी. कार्यों की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योति बाबू द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्यों के साथ खोदी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर कराया जा रहा है तथा पाइप लाइन कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने हेतु अगले माह से पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अतिरिक्त श्रमिक कार्यस्थल पर तैनात करते हुये कार्यों को प्रारम्भ करा दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री ज्योति बाबू को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति से अवशेष 383 राजस्व ग्रामों में पाइप

बिछाये जाने एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्य करवाते हुए FHTC को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 33.00 प्रतिशत को शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

2. जनपद में पूर्व निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुस्क्षण के कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स ओम इन्फ्रा लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यों की प्रगति समीक्षा:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पूर्व निर्मित 48 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुस्क्षण के कार्यों हेतु मेसर्स ओम इन्फ्रा लिमिटेड, नई दिल्ली को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है तथा कार्यदायी फर्म द्वारा योजनाओं के संचालन एवं अनुस्क्षण के कार्यों हेतु सर्वे कार्य कराते हुये प्राक्कलन विरचन किये जाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त 48 नग पेयजल योजनायें जोकि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त हस्तगत कर दी गयी थी तथा उक्त योजनाओं का संचालन एवं अनुस्क्षण ग्राम पंचायत द्वारा आंशिक रूप से किया जा रहा था। योजनान्तर्गत एच.डी.पी.ई. पाइप लाइन में लीकेज, हाउस कनेक्शन क्षतिग्रस्त तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त योजना का अनुस्क्षण समुचित रूप से न किये जाने के कारण 48 नग पेयजल योजनाअर्थ में 24 नग पेयजल योजनाओं से आंशिक रूप से जलापूर्ति हो रही है, शेष 24 नग पेयजल योजनायें वर्तमान में बन्द हो गयी हैं।

Operation and Maintenance DPR Preparation Progress																		
Sl	Agency name	District	Total No of PWS	Survey complete d PWS	Fully functional PWS			Partially functional PWS			Non Functionl PWS			Agreement Status	Total DPR Required	DPR Submitted	Total Cost (in Cr.)	DPR work started (in PWS)
					No of Villages	Total Household	Functional House hold	No of PWS	Total Household	Functional Household	No of PWS	Total Household	Functional Household					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Om Infra Limited	Unnap	48	48	0	0	0	24	19883	7118	24	15600	0	Agreement Done	48	8	21.01	24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के उपस्थिति प्रतिनिधि श्री अनस अहमद, जनपद इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि संस्था को आवंटित 48 नग पेयजल योजनाओं के साथ-साथ खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित कराये गये 120 नग एफ.आर.यू., 129 नग टी.टी.एस.पी., 55 नग आर.ओ. के कियाशीलता/ अकियाशीलता के सम्बन्ध में स्थलीय सर्वे कार्य पूर्ण कराते हुये अगले 10 वर्षों तक योजनाओं के अनुस्क्षण एवं संचालन हेतु प्राक्कलन विरचन करते हुये खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3. श्री अमिषेक गोयल (IAS), विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा द्वारा दिनांक 24 व 25 मई, 2025 को जनपद उन्नाव में प्रस्तावित भ्रमण में जल जीवन मिशन के कार्यों का विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी के ग्राम फतेहपुर चौरासी (ग्रामीण) के निरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में समीक्षा:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि विशेष सचिव के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
4. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration) के कार्यों की समीक्षा:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा वर्तमान तक क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत कुल बिछायी गयी पाइप लाइन हेतु काटी गयी सड़क एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त पुनर्स्थापित की गयी सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	क्लस्टर	कुल बिछायी गयी वितरण प्रणाली (कि.मी. में)	वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु काटी गयी सड़कें (कि.मी. में)	कार्य समाप्ति के उपरान्त पुनर्स्थापित सड़कें (कि.मी. में)	पुनर्स्थापना का प्रतिशत
1	क्लस्टर-ए	2917.19	811.19	689.46	84.99%
2	क्लस्टर-बी	3034.95	1309.77	1158.28	88.43%
	योग	5952.14	2120.96	1847.73	87.12%

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योति बाबू द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अधिक से अधिक श्रमिकों को सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों में लगा दिया गया है तथा वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान खोदी सड़कों को पाइप लाइन बिछाने के तुरन्त बाद मोटरबल एवं पुनर्स्थापना का कार्य 30 दिनों में करा दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक श्रमिकों को कार्यस्थल पर लगाकर पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना विभागीय मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार पूर्व की भांति पुनर्स्थापित

कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि फर्म द्वारा सड़क पुनर्स्थापना के कार्य को कराने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने की दशा में कोई भी घटना-दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

5. इनटेक से डब्ल्यूटीपी वी के मध्य Raw Water Rising Main एवं WTP-A से CWR-26 के मध्य बिछाई जाने वाली Clear Water Rising Main के संरेखण में पड़ रहे अवैध मकानों के सम्बन्ध में समीक्षा- जनपद उन्नाव में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत कटरी शंकरपुर सराय में इनटेकवेल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें Intakewell से Raw Water Rising Main & Clear Water Rising Main पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित संरेखण सिंचाई विभाग (कानपुर शाखा) के बंधा रोड के मध्य से उन्नाव की ओर दांयी तरफ 60 मीटर के अन्दर मार्जिनल बन्ध (0 से 2.50 कि.मी.) के समानान्तर बैराज से उन्नाव रोड की तरफ ग्राम मेघनपुर, जनपद कानपुर नगर में अनाधिकृत 15 मकान निर्मित हैं। उक्त एलाइनमेंट पर कार्य किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- 833/ अ०नि०म०-8/यू-6/ 2024-25/ जल जीवन मिशन / पेयजल- RG-43/अनापत्ति दिनांक 12.11.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० कानपुर के कार्यालय ज्ञाप सं०- 7845/ मु०अ०(राम०)/ दिनांक 26.11.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर ने पत्र सं०- 1650/बै०नि०ख००2का०/ प्रा०/ एन०ओ०सी० कानपुर दिनांक 28.11.2024 द्वारा शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

उक्त Alignment का तहसीलदार, राजस्व विभाग, तहसील व जिला कानपुर नगर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया उक्त Alignment में आ रहे मकानों में पक्के मकान निर्मित हैं। जिन्हे पुनर्स्थापित किये जाने की आवश्यकता होगी जिस पर सहायक अभियन्ता को Alternate Alignment पर विचार किये जाने पर अनुरोध किया गया जिससे कम से कम मकान क्षतिग्रस्त हों। जिसके क्रम में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव एवं कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त Alternate Alignment बन्धे की तरफ आने पर सिंचाई विभाग के बन्धे के Apron से Raw Water Rising Main & Clear Water Rising Main पाइप लाइन बिछाये जाने पर पूर्व में 15 मकानों के सापेक्ष कम से कम 06 मकान प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उक्त परिवर्तित Alignment का सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण- पत्र लिये जाने की आवश्यकता होगी।

उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर ने पत्र सं०- 1557/ बै०नि०ख००2का०/प्रा०/ एन०ओ०सी० कानपुर दिनांक 11.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि ग्राम समाज की है। जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्र सं०- 4941/डब्ल्यू.एस.-103ए/690 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-9, लखनऊ के पत्र सं०- 1678/9-67/2023 दिनांक 30.10.2024 एवं जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र सं०- 670/भूलेख-सात/2024-25 दिनांक 25.11.2024 के क्रम में जनपद कानपुर नगर के 04 ग्राम नामतः कटरी शंकरपुर सराय, कटरी लोघवाखेड़ा, कटरी लक्ष्मीखेड़ा व धरमपुर को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत रखे जाने के कारण सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने की अपेक्षा किये जाने के क्रम में जनपद कानपुर नगर के उक्त ग्राम कटरी शंकरपुर सराय की भूमि का चिन्हांकन प्राथमिकता पर कराते हुये वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव को निर्देशित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव द्वारा अनाधिकृत मकानों को दो बार नोटिस निर्गत की जा चुकी है। इसी क्रम में सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव द्वारा सर्वे नायब तहसीलदार, कानपुर नगर की आख्या के क्रम में उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर को सम्बोधित पत्र सं०- 434/भू-अधि०-25 दिनांक 28.04.2025 द्वारा पाइप लाइन बिछाये जाने वाले संरेखण पर श्री छेदीलाल पुत्र श्री कालिका व श्री राजेन्द्र पुत्र श्री राजाराम व श्री जयप्रकाश पुत्र श्री बद्रीप्रसाद व श्री राजेश पुत्र श्री प्रगू व श्री पप्पू पुत्र श्री राधेश्याम श्री राजेश पुत्र श्री रामनारायन व श्री विनोद पुत्र श्री रामनारायन के मकान ग्राम कटरी शंकरपुर सराय स्थित गाटा सं०- 553 रकबा 1.4700 हे० ग्राम समाज व 536 रकबा 0.6100 हे० ग्राम समाज पर अवैध रूप बने हैं जिनके विरुद्ध बेदखली का वाद अघोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है उक्त व्यक्तियों के पास अतिक्रमित मकानों के अतिरिक्त कोई मकान व भूमि नहीं है। अतः उक्त व्यक्तियों को ग्राम- कटरी शंकरपुर सराय स्थित गाटा सं०- 552 रकबा 0.1600 हे० की ग्राम समाज की भूमि पर पात्रता के आधार पर आवास नियमानुसार आवंटन किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु आग्रह किया गया है।

जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं विवादित भूमि की अद्यतन स्थिति:- उक्त के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि सी.डब्ल्यू.आर./शिरोपरि जलाशयों के निर्माण हेतु राजस्व विभाग से प्राप्त भूमि में से 08 स्थलों पर भूमि विवाद, एप्रोच रोड, भूमि प्रस्ताव अप्राप्त होने आदि कारणों से कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जा सके हैं, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गयी है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा चीफ जनरल मैनेजर श्री ज्योति बाबू को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क भूमि प्रस्ताव प्राप्त करते हुये शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करावें।

जनपद उन्नाव में क्लस्टर- 'ए' एवं 'बी' में प्रस्तावित 1673 नग राजस्व ब्लॉकों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्राप्त भूमि का विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावित का नाम	प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्लस्टर				क्लस्टर टी. सी.				क्लस्टर टी. सी.				क्लस्टर टी. सी.				क्लस्टर टी. सी.				कुल प्रस्तावित भूमि की सं.	कुल उपलब्ध भूमि की सं.	कुल अनप्राप्त भूमि की सं.	कुल अनप्राप्त भूमि की सं.	
			प्रस्तावित	प्राप्त	उपलब्ध	अनप्राप्त	प्रस्तावित	प्राप्त	उपलब्ध	अनप्राप्त	प्रस्तावित	प्राप्त	उपलब्ध	अनप्राप्त	प्रस्तावित	प्राप्त	उपलब्ध	अनप्राप्त									
1	विवादित भूमि / राजस्व विभाग, कानपुर	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0			
2	सरदार	94	0	0	0	0	1	1	1	0	83	83	83	0	5	5	0	5	0	5	5	5	0	94	0	94	1
3	बागपट्टा	55	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	48	0	2	2	0	2	0	5	5	5	0	55	0	55	3
4	लडीपुर	42	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	0	0	0	0	0	2	2	2	0	42	0	42	0	
5	इसतनवा	127	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	113	0	6	6	0	6	0	8	8	8	0	127	0	127	3
6	रोमापुर	65	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	0	4	4	0	4	0	6	6	6	0	65	0	65	0
7	पुरवा	89	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	79	0	3	3	0	3	0	7	7	7	0	89	0	89	1
योग		474	1	1	1	0	2	2	2	0	418	418	418	0	20	20	0	20	0	33	33	33	0	474	0	474	8

7. क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि के विवरण

7. क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु विभिन्न विभागों से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सम्पादन हेतु विभिन्न विभागों से निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) की आवश्यकता है:-

Department	Cluster-A			Cluster-B			Total	Applied	Received NOC			BALANCE NOC	
	R.W	C.W	D.I	R.W	C.W	D.I			TOTAL	Work In Progress	COMPLETE	MIEL	Concerning Dept.
Railway	0	8	12	2	18	6	46	46	38	1	7	0	8
NHAI	0	2	0	2	15	0	19	19	13	0	2	0	6
Irrigation	0	11	0	3	8	0	22	22	17	0	0	0	5
Express Way	0	16	0	0	8	0	24	24	11	0	1	0	13
PWD	3	49	95	1	41	17	206	206	206	0	0	0	0
IOCL	0	2	2	3	14	0	21	21	2	0	2	10	9
IHB LTD	0	2	2	1	9	16	30	30	1	0	1	9	20
Total	3	90	111	12	113	39	368	368	288	1	13	19	61
	TOTAL CLUSTER A			TOTAL CLUSTER B			368						
							164						

साथ ही अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जनपद उन्नाव में जल जीवन मिशन (फेज-4) के अधीन प्रस्तावित सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना (Cluster- A&B) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु रोड क्रॉसिंग/ एपलक्स मार्जिनल बन्ध के समानान्तरण बैराज से उन्नाव की तरफ बिछायी जाने वाली Raw Water Rising Main & Clear Water Rising Main निर्माण कार्य के लिये अधिशासी निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०- Pr-12012/8/2024-O/o ED (TECH) NMCG दिनांक 06.11.2024 के बिन्दु सं०- C- Clearance of International angle from the Flood Management (FM) wing, Central Water Commission (CWC), Delhi पर वांछित Clearance निर्गत करने हेतु अधिशासी निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से खण्ड कार्यालय के पत्र सं०- 701/डब्ल्यू.एस.-103ए/156 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। जिस पर NMCG, New Delhi के स्तर से कार्यवाही वांछित है।

4. जनपद में नामित 8 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ एवं बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आ०वि० कालोनी, उन्नाव द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु नामित 6

इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) नामतः (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुंआ, लखनऊ (2) हैलिंग हेण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) बैरावासा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (5) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्याणपुर, विकास नगर, लखनऊ (6) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ को वलस्टर आवंटन एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात सम्बन्धित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी द्वारा Planning and Mobilisation Phase (Phase-1) के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में Implementation Phase (Phase-2) के कार्य प्रगति पर हैं, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त आई.एस.ए. प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि Implementation Phase (Phase-2) के कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करावें।

5. जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तर से चयनित 04 संस्थाओं में से 03 संस्थाओं के साथ अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा चुकी है 01 संस्था मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ को अनुबन्ध गठन कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, परन्तु अनुबन्ध गठन से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने वांछित हैं। आई.ई.सी. एजेन्सियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् है:-

जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत जनपद स्तर से चयनित आई.ई.सी. एजेन्सियों द्वारा करायी गयी गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं०	संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	पैयजल एवं साक्षरता सम्बन्धी कार्यशाला ब्लॉक स्तरीय		नुक़्क़द नाटक के माध्यम से पेशजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम प्रति राजस्व ग्राम 12 नग जल जीवन मिशन लोगो मुद्रित टोपी एवं प्रति राजस्व ग्राम 10 नग जल जीवन मिशन लोगो मुद्रित काग़्फ़ेन्स पैड का वितरण		स्वास्थ्य मेलों का आयोजन		विकास खण्ड विद्यालय में बाल कैंबिनेट का गठन एवं विकला/ निवृत्त प्रशिक्षिता का आयोजन		जल जीवन मिशन धीन पर आधारित स्लोगन का मीथार लेखन (8X5 Ft.) प्रति ग्राम पंचायत	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	जानकी प्रसाद मनीषियल शिशु एवं एडुकेशनल ट्रस्ट, महाराजगंज	शिवपुर निरोसी	56	81	1	1	83	83	55	55	1	1	55	55
			64	95	1	1	101	101	56	56	1	1	56	56
			87	142	1	1	140	140	81	81	1	1	81	81
			56	100	1	1	100	100	56	56	1	1	56	56
2	सांख्यिकी शिक्षा निगम, म. गुरुज विहार कालोनी, गोमतीनगर, लखनऊ	मुग़ेशपुर	75	137	1	1	132	132	75	75	1	1	75	75
			57	128	1	1	124	124	57	57	1	1	57	57
			97	119	1	1	119	119	97	97	1	1	97	97
			50	88	1	1	88	88	50	50	1	1	50	50
3	मेसर्स अम्बर प्रेश प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, 226018	फतेहपुर 84	89	104	1	1	104	104	89	89	1	1	89	89
			72	110	1	1	110	110	72	72	1	1	72	72
			61	84	1	1	84	84	61	61	1	1	61	61
			56	77	1	1	77	77	56	56	1	1	56	56
4	मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ	नवाबगंज	75	119	1	1	119	119	75	75	1	1	75	75
			57	81	1	1	81	81	57	57	1	1	57	57
			73	134	1	1	134	134	73	73	1	1	73	73
			62	91	1	1	91	91	62	62	1	1	62	62
			1040	1673	16	16	1673	1673	1040	1040	16	16	1040	1040

उक्त समस्त आई.ई.सी. एजेन्सियों को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।


अधिशासी अभियन्ता/ सदस्य सचिव
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।


जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/ सदस्य
उन्नाव।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य
सिंचाई एवं जल संसाधन,
उन्नाव।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
उन्नाव।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य
उन्नाव।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण
जलापूर्ति विभाग)/सदस्य,
उन्नाव

मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:- 2027 / WS-103 / 196

दिनांक : 13/06/2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उन्नाव।
6. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
8. अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
10. अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, फूलबाग-उ०प्र० कानपुर नगर।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
13. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
14. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
15. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
16. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।
17. मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, महाराजगंज।
18. सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, गोमतीनगर, लखनऊ।
19. मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, 226018 के प्रतिनिधि।

जिलाधिकारी
उन्नाव।