

**जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2024 को आयोजित
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त।**

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2024 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आगरा, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा, अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा, समस्त सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्री रविन्द्र जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह, जिला समन्वयक, डीपीएमयू, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लि० से श्री रमेश कृष्णा, डीजीएम, मै० मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री बजराला नवीन, पीएम श्री दीपन, डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सतही स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -
मै० एन०सी०सी०-एपको(जे०पी०), पैकेज-०१

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 नग सी०डब्ल्यू०आर० का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 17 नग सी०डब्ल्यू०आर० पर खुदाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें से 13 नग सी०डब्ल्यू०आर० पर पीसीसी कार्य, 05 नग सी०डब्ल्यू०आर० पर राफ्ट का कार्य एवं 02 नग सी०डब्ल्यू०आर० पर ग्राउण्ड लेवल तक कार्य पूर्ण हो चुका है। फर्म को कुल 1968 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से MS Pipe 165 किमी० एवं DI Pipe 1803 किमी० बिछाया जाना प्रस्तावित है। MS Pipe 148 किमी० एवं DI Pipe 846 किमी० पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 24 किमी० एवं DI Pipe 332 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। फर्म द्वारा 356 किमी पाइप लेइंग की गयी है, जिसके सापेक्ष 94 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है। शेष कार्य प्रगति पर है।

मै० मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, पैकेज-०२

कार्यदायी संस्था मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 272 नग ओ०एच०टी० पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें 212 नग ओ०एच०टी० पर खुदाई कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 60 नग ओ०एच०टी० पर पीसीसी कार्य पूर्ण एवं 42 नग पर राफ्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7568 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से कुल 2565 किमी० पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 1660 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके सापेक्ष 309 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद आगरा में कार्यदायी संस्था में० मेघा इंजीनियरिंग को 810 राजस्व ग्रामों में कुल 296833 एफ०एच०टी०सी० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 42187 नग एच०टी०सी० कनेक्शन दिये गये हैं। कार्यों की धीमी प्रगति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं कार्यों की गति बढ़ाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा मेन पावर नहीं बढ़ायी जा रही है, जिस हेतु फर्म पर कुल 3 प्रतिशत एल०डी० अधिरोपित की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये-

1. सी०डब्ल्यू०आर० एवं शिरोपरि जलाशय की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाये।
2. ग्राम पंचायतवार/राजस्व ग्रामवार रोड रेस्टोरेशन का डाटा उपलब्ध कराया जाये।
3. कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की टैस्टिंग एवं रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. टी०पी०आई० द्वारा लगायी गयी नॉन कम्प्लाइंस एवं निस्तारण का विवरण उपलब्ध कराया जाये।

अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा

de

कार्यालय अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।

पत्रांक 1904/ 684 / 47 दिनांक 20-12-2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
3. समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, आगरा।
4. डी०जी०एम०, मैसर्स एन०सी०सी० एपको (जे०पी०) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स मेघा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।

अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव

de