

**जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2025 को आयोजित
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त।**

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आगरा, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा, अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा, समस्त सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्री रविन्द्र जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह, जिला समन्वयक, डीपीएमयू, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लि० से श्री रमेश कृष्णा, डीजीएम, मै० मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री बजराला नवीन, पीएम श्री दीपन, डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सतही स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -
मै० एन०सी०सी०-एपको(जे०वी०), पैकेज-०१

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 नग सी०डब्ल्यू०आर० का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 03 नग 0-25 प्रतिशत, 08 नग 26-50 प्रतिशत, 08 नग 51-75 प्रतिशत एवं 02 नग 76-99 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। फर्म को कुल 1988 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से MS Pipe 165 किमी० एवं DI Pipe 1803 किमी० बिछाया जाना प्रस्तावित है। MS Pipe 148 किमी० एवं DI Pipe 846 किमी० पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 32 किमी० एवं DI Pipe 490 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। फर्म द्वारा 522 किमी पाइप लेइंग की गयी है, जिसके सापेक्ष 112 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है। शेष कार्य प्रगति पर है।

मै० मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, पैकेज-०२

कार्यदायी संस्था मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 328 नग ओ०एच०टी० पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 228 नग 0-25 प्रतिशत, 62 नग 26-50 प्रतिशत, 35 नग 51-75 प्रतिशत एवं 03 नग 76-99 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7568 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से कुल 4102 किमी० पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 2452 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके सापेक्ष 620 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद आगरा में कार्यदायी संस्था मै० मेघा इंजीनियरिंग को 810 राजस्व ग्रामों में कुल 296833 एफ०एच०टी०सी० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 60157 नग एच०टी०सी० कनेक्शन दिये गये हैं। कार्यों की धीमी प्रगति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं कार्यों की गति बढ़ाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा मेन पावर नहीं बढ़ायी जा रही है, जिस हेतु फर्म पर कुल 3 प्रतिशत एल०डी० अधिरोपित की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये-

1. सी०डब्ल्यू०आर० एवं शिरोपरि जलाशय की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाये।
2. ग्राम पंचायतवार/राजस्व ग्रामवार रोड रेस्टोरेशन का डाटा उपलब्ध कराया जाये।
3. कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की टैस्टिंग एवं रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. टी०पी०आई० द्वारा लगायी गयी नॉन कम्प्लाइंस एवं निस्तारण का विवरण उपलब्ध कराया जाये।

✍
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा

६८

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।

पत्रांक 205 / १४५ / ११
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक 22-02-2025

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
3. समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, आगरा।
4. डी०जी०एम०, मैसर्स एन०सी०सी० एपको (जे०वी०) (पैकेज-१), आगरा को अनुपालनार्थ।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स मेघा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-२), आगरा को अनुपालनार्थ।

✍
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
०८