

डी०पी०एम०यू०-

150

- 1- डी०पी०एम०यू० द्वारा पी०पी०टी के माध्यम से की गयी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गयी।
- 2- जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि प्रस्तावों को निरस्तित कराने हेतु उपजिलाधिकारी से सन्वय स्थापित कर निरस्तित करायें।
- 3- जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि पूर्व में किये गये सभी हर घर जल योजनाओं में पुनः चेक करायें जिसमें क्षेत्र से सम्बन्धित मा० जनप्रतिनिधियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को अवश्य बुलाया जाये।

दोनों फर्मों द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधानों द्वारा किसी कारण वश कार्य रोक दिये गये हैं जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में प्रधानों द्वारा किसी कारणों से कार्य बाधित किया है उन सभी योजनाओं की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराये तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित प्रधानों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न न करें।

जल निगम(नगरीय) द्वारा बताया गया कि कुछ ग्राम नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित हो गये हैं जिनमें अगुत 20 के अनर्गल निधिदा आंगणित करा दी गई है परन्तु जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पूर्व से जल जीवन निरान के अन्तर्गत पेयजल का कार्य किया जा रहा है जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित योजनाओं पर लगभग 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा सभी योजनाओं पर निरन्तर कार्य प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल निगम(ग्रामीण) एवं जल निगम (नगरीय) को निर्देशित किया गया कि योजना पूर्व से रदीकृत हो चुकी थी कार्य भी 50 प्रतिशत तक करा दिये गये हैं यदि कार्यों को रोका जाता है तो किये जा चुके कार्य एवं किये गये कार्यों पर हुआ व्यय जनोपयोगी नहीं होगा तथा राजस्व की क्षति होगी। अतः जल निगम ग्रामीण द्वारा पाइप पेयजल योजना के कार्य कराये जा रहे हैं उनसे समयान्तर्गत पूर्ण कराये।

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण),
सीतापुर
(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता,
सीतापुर प्रखण्ड,
भारदा नहर सीतापुर,
(सदस्य)

जिला वैशिक शिक्षा
अधिकारी सीतापुर
(सदस्य)

जिला पंचायत अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)

जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)

मुख्य विकास अधिकारी,
सीतापुर(उपखण्ड)

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)

पू० संख्या: 2807 / 17-45 / 25 दिनांक 02 / 12 / 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी०आई०यू० तृतीय तल, विकास भवन, सीतापुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ निर्माण खण्ड- प्रधान/ निर्माण खण्ड-घटुथुथ/, ग्रामीण निर्माण खण्ड, निर्माण खण्ड - द्वितीय(पी०एम०जी०एस०आई०), लोक निर्माण विभाग, सीतापुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम(नगरीय), सीतापुर।
- 4- सेन्सित टंक लि० (टी०पी०आई० एजेन्सी), सीतापुर।
- 5- प्रोजेक्ट मैनेजर, गे० लार्सन एण्ड दूगो, माउण्ट पूनागल्ली रोड, मनपरकान, घेन्नाई।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर, गे० एन०सी०सी० लिमिटेड, एन०सी० हाउस, 5वीं तल, राई नं० 64, मध्यापुर हैदराबाद।
- 7- डी०पी०एम०यू० सीतापुर।
- 8- समस्त आई०एस०ए० सीतापुर।

अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण),
(सदस्य सचिव)

5- जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी विद्यालयों/आंगनवाड़ी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जल संयोजन प्राथमिकता पर किया जाये।

मे0 एन0सी0सी0 लि0-
1- मे0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि 783 स्वीडूनि डी0वी0आर0 में 783 नग बोरवेल का कार्य पूर्ण हुआ है। पम्प लैवस 632 नग में कार्य चल रहा है तथा 746 नग शिरोपरी जलाराय का कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय सीमा पूर्ण हो जाने वाले कवर अनुमधों की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र. सं.	कवर अनुमध	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	शिरोपरी जलाराय		पाइप लाइन (कि०मी०)		बोरिंग का कार्य	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	125/ई.डी./21-22	31.08.2021	28.02.2023	20	17	199.77	181.25	20	18
2	213/ई.डी./21-22	11.12.2021	18.06.2023	70	69	839.25	839.63	70	70
3	256/ई.डी./21-22	09.02.2022	08.05.2023	51	50	709.32	686.22	51	51

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति को देखते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन अनुमधों के कार्य पूर्ण करने का समय समाप्त हो गया उन योजनाओं पर मैनपावर इकट्ठी हुए तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 की शिरोपरी जलाराय की अवस्था कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि शिरोपरी जलाराय की प्रगति में सुधार करें जिस पर मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 के ए0जी0एफ0 के द्वारा बताया गया कि यह नवम्बर 2023 तक 125 एवं माह दिसम्बर 2023 तक 230 शिरोपरी जलाराय का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

3- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालते समय जो सड़कें मोटी/खोटी जा रही उनको साथ में ही मोटेकरत करते हुए सड़कों के पुनर्र्थापन/परम्पत का कार्य सीधे किया जाये। चूंकि पुनर्र्थापन/परम्पत का कार्य की प्रगति बहुत धीमी है।

4- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के पाइप लाइन बिछाने हेतु सड़कों तोड़ा/काटा न जाये तथा सेप्टिक सतह से 01 मीटर दूरी पर ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाये तथा बैकफीलिंग लेयर गाई लेयर कम्पेक्शन करती ट्रक की भरवाई की जाये।

5- मे0 एन0सी0सी0 लि0 के ए0जी0एफ0 श्री चन्द्रसेखर राव द्वारा बताया गया कि 128 योजनाओं में सोलर पम्प के द्वारा पानी में क्लोरीन की आवश्यक मात्रा का प्रयोग करते हुए सीधे जलापूर्ति की जा रही है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में पानी का संचालन किया जा रहा है वहां नियमित रूप से नियमानुसार शुद्ध पेयजल का संचालन कराया जाये।

6- जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि योजनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त ग्राम सभा को हस्तागत करते समय विधायी गयी पाइप लाइन के मैप पर किस घर से किस घर तक पाइप लाइन डाली गयी है तथा किस प्रकार की रोड पर डाली गई है, का विवरण अवश्य इंगित करें। जिससे कि ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान को योजना के संचालन एवं रख रखाव में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

7- जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी विद्यालयों/आंगनवाड़ी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जल संयोजन प्राथमिकता पर किया जाये।

8- अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक संख्या 3468/W-355/Tech/JJM/SLSSC-44th/2023-24 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा पूर्व में प्रेषित 10 नग पाइप पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन में लिए जाने का आदेश जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से बांटा गया है जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(प्राचीन) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों एवं सहायक अभियन्ता से पत्र में वर्णित सभी योजनाओं का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में बताया गया कि पूर्व में बनी 10 नग पेयजल योजनाओं में अधिकांश गृह संयोजन टूट चुके हैं तथा पाइप लाइन डेमेज हो चुकी है यदि योजनाओं को पुनर्गठन में नहीं लिया जाता तो हर घर जल किया जाना एवं सभी ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिस कारण से पूर्व में बनी 10 नग पेयजल योजनाओं में पुनर्गठन के प्रावधान तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृति उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया गया था। यहां यह भी अवगत कराया है कि 10 नग पेयजल योजनाओं को रेडोफिटिंग में शामिल नहीं है। जिस पर समिति द्वारा सभी 10 नग योजनाओं का आदेश राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

11

12

13

14

15

जल जीवन मिशन के कार्य कर रही कर्मों द्वारा अपनात बताया गया कि पाइप लाइन बिछाने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुमति प्रदान न होने के कारण कई स्थानों पर कार्य बाधित हो गये हैं जिससे कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आर०ई०डी० एवं लै०वि०मि के सभी अधिकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय से अनुमति प्रदान करवा सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्य को तीव्र गति से शालन की संस्था के अनुसार कराया जा सके।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में इन्फ्रीमेटेशन शीट्स एप्लिकेटिव (आई०एस०एस०), इन्फोरमेशन एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (आई०ई०सी०), डी०पी०एन०एन० एवं रोडिंग टेक लि० (टी०पी०आई०एन०) द्वारा डी०पी०डी के माध्यम से अपनी संस्था द्वारा की गयी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गयी एवं अवगत कराया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल जीवन मिशन से जोड़ा जा रहा है। जिससे उनकी रुचि इस मिशन के प्रति बढ़ी है।

सेन्सिटिव टेक लि० (टी०पी०आई०एन०)-

- 1- टी०पी०आई० सेन्सिटिव टेक लि० द्वारा डी०पी०डी के माध्यम से कार्य कर रही एजेन्सी मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० एवं एन०सी०सी० लि० के कार्य की जानकारी दी गई एवं कार्य कर रही एजेन्सियों के द्वारा कई स्थानों पर पाइप लाइन मार्गों को खोदकर बैकफीलिंग/नोटरेवल का कार्य नहीं किया जा रहा है एवं रोड पुनर्स्थापन का कार्य भी रोप है। मेसर्स एन०सी०सी० लि० एवं एल० एण्ड टी० लि० द्वारा कई स्थानों पर बिना गुणवत्ता की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोप व्यक्त करते हुए दोनों कार्य कर रही कर्मों को निर्देशित किया गया कि राजमार्गों के किनारे बिना पूर्व अनुमति के पाइप लाइन का कार्य न किया जाये एवं मुख्य मार्गों के किनारे जहां भी पाइप लाइन डाली गई है उनको बैकफीलिंग/नोटरेवल कराते हुए पूर्व की स्थिति में लाना सुनिश्चित करें तथा प्रयोग में लयी जा रही सामग्री(ईंट, मोरंग, गिट्टी, रस्सा एवं सीमेंट इत्यादि) की आपूर्ति एजेन्सियों द्वारा स्वयं की जाये जिससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहे एवं सामग्री की आपूर्ति बाद गुणवत्ता जांच करने के उपरान्त ही प्रयोग में लयी जाये।
- 2- टी०पी०आई० सेन्सिटिव टेक लि० द्वारा बताया गया कि दोनों कर्मों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन सही से नहीं किया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय दोनों कर्मों को निर्देशित किया गया कि सड़कों पर सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु सुरक्षा नियमों का बोर्ड बना कर लगाये तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

मे० लार्सन एण्ड दूबो लि०-

- 1- मे० लार्सन एण्ड दूबो लि० द्वारा अपनात बताया गया कि 535 स्वीकृति डी०पी०आई० में 521 नग बोरेवेल का कार्य पूर्ण हुआ है। पम्प हाउस 245 नग में कार्य चल रहा है तथा 430 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय सीमा पूर्ण हो जाने वाले कवर अनुबंधों की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र. सं.	कवर अनुबंध	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	शिरोपरि जलाशय		पाइप लाइन (कि०मी०)		नोटरेग का कार्य	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	100/ई.डी./21-22	10.09.2021	09.02.2023	91	88	1031.09	705.45	91	88
2	206/ई.डी./21-22	08.12.2021	07.09.2023	129	123	1364.41	850.84	129	127
3	225/ई.डी./21-22	30.12.2021	29.08.2023	65	62	908.00	382.87	65	63

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति को देखते हुए कर्मों को निर्देशित किया गया कि जिन अनुबंधों के कार्य पूर्ण करने का समय समाप्त हो गया उन योजनाओं पर गैरपावर बढ़ाते हुए तात्पल पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

- 2- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे० लार्सन एण्ड दूबो लि० को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालते समय जो सड़के तोड़ी/खोदी जा रही उनको राध में ही नोटरेवल कराते हुए सड़कों के पुनर्स्थापन/मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाये। वृक्ष पुनर्स्थापन/मरम्मत का कार्य की प्रगति बहुत धीमी है।
- 3- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे० लार्सन एण्ड दूबो लि० को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के पाइप लाइन बिछाने हेतु सड़कों तोड़ा/काटा न जाये तथा सेवित सतह से 01 मीटर दूरी पर ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाये तथा बैकफीलिंग लेयर बाई लेयर कम्पैक्शन करते ट्रक की भारी की जाये।
- 4- जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त ग्राम सभा को हस्तागत करते समय विधायी गयी पाइप लाइन के गैर पर किस घर से किस घर तक पाइप लाइन डाली गयी है तथा किस प्रकार की सड़ पर डाली गई है, का विवरण अवश्य इंगित करें। जिससे कि ग्राम वसतियों एवं ग्राम प्रधान को योजना के संगठन एवं रख रखाव में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

(153)

दिनांक 07.11.2023 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर तक से जल उपलब्ध करने हेतु जिला विकास एवं स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे :-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 3- जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता विभाग, पी०आर०सी० दूरीय तल, विकास भवन, सीतापुर।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ निर्माण खण्ड- प्रथम/ निर्माण खण्ड-प्रथम/ ग्रामीण निर्माण खण्ड/ निर्माण खण्ड - द्वितीय(पी०आर०सी०एस०आर०), लोक निर्माण विभाग, सीतापुर।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सीतापुर।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, स० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, सारवा नहर, सीतापुर।
- 11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, स० प्र० जल निगम(नगरीय), सीतापुर।
- 12- सहायक अभियन्ता, तप्तु सिंचाई प्रखण्ड सीतापुर।
- 13- सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, सीतापुर।
- 14- संचालक टैंक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 15- डी०पी०, डी०पी०एस०सी० सीतापुर।
- 16- मेसरी एन०सी०सी० लि०, सीतापुर।
- 17- पी० सार्वजनिक एण्ड दूरीय सीतापुर।
- 18- सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एजेन्सी(आई०एस०एस०) सीतापुर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में की गयी समीक्षा बैठक के किन्तुओं पर चर्चा की गयी सदस्यता विभागों के अधिशासी अभियन्ताओं से पाइप लाइन बिछाने हेतु सोड़ी गई/काटी गई सड़कों के बारे में चर्चा की गई जिस पर अधिशासी अभियन्ता(आर०ई०डी०) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन का कार्य कर रही मेसरी एन०सी०सी० लि० द्वारा 11 एन०डी०आर० सड़कों को बिना अनुमति के काट दिया गया है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ए०पी०एस० एन०सी०सी० श्री चन्दशेखर राय, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) तथा अधिशासी अभियन्ता(आर०ई०डी०) को निर्देशित किया गया कि (आर०ई०डी०) के सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं एन०डी०आर० सड़कों के निर्माण कर रहे ठेकेदार के साथ जल निगम सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर मिलकर काटी गई सड़कों का सर्वेक्षण कर निराकरण कराना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में बिना अनुमति / पूर्व सूचना के एन०डी०आर० सड़कों को काटा/तोड़ा न जाये।

अधिशासी अभियन्ता(सी०पी०सी०) द्वारा अवगत कराया गया कि कर्ना द्वारा 122 जगहों पर बिना अनुमति लिखे लेपित सतह के किनारे पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया साथ ही यह बताया गया कि लेपित सतह से एक मीटर दूरी पर पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त दूध में रोक फिलिंग करा दी जाये जिससे कि सड़कों में किसी भी प्रकार की क्षति न हो जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ए०पी०एस० एन०सी०सी० श्री चन्दशेखर राय, प्रोजेक्ट मैनेजर एल० एण्ड टी० लि० श्री आशुतोष मोहनजी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) तथा अधिशासी अभियन्ता(सी०पी०सी०) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग के सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर तथा जल निगम के सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर मिलकर सभी सड़कों का सर्वेक्षण कर निराकरण कराना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में बिना अनुमति/पूर्व सूचना के सड़कों को काटा/तोड़ा न जाये एवं लेपित सतह से एक मीटर की दूरी पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाये। पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त लेपर गार्ड लगाकर कार्यवृत्त करने हेतु पूर्व की स्थिति में कर दिया जाये।

1

2

3

4

5

Page 1