

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिनांक- 21.03.2025 को आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहें-

- श्री सौमित्र श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री राज मुनि यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० फतेहपुर।
- श्री अरविन्द कुमार रघुवंश, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री हरिओम अग्र अभियन्ता, यान्त्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मेधज टेक्नो कान्सेप्ट, क्लस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्री प्रदीप सिंघल, AGM, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री देव भाविक, प्रतिनिधि, मे० भूथनम प्रा०लि० जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री मनोज तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री आशीष कुमार, प्रतिनिधि, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री शिवेश कुमार, प्रतिनिधि, मे० अनिल कुमार, फतेहपुर।
- श्री अचल कुमार, प्रतिनिधि, सण्डिंगो सोलर साल्यूशन प्रा०लि०, फतेहपुर।
- श्री निशान्त, प्रतिनिधि, मे० रेडियांस, जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री प्रवीण चौरसिया, प्रतिनिधि, मे० यूनीक इंटरप्राइजेज प्रा०लि० जनपद फतेहपुर।

समीक्षा बैठक में विगत माह में हुयी बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गयी। पूर्व में निर्धारित कितना कार्य करना था; उसके सापेक्ष कितना कार्य हुआ के विषय पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी एवं अगली बैठक तक किये जाने वाले कार्यों का लक्ष्य निर्धारण किया गया, जिसमें स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

फर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रिसिटी	पम्प हाउस	पइप लाइन (कि०मी० में)	OHT	रोडरेस्टो रेशन(ग्राम)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGJ
मे० पावर मेक	01 नवम्बर उपलब्धि	159	90	85	5	112	1709	12	28	37	05
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	3	10	6	7	10	25	8	—	35	8
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	04	12	6	3	7	29	7	—	11	5
	04 दिसम्बर का लक्ष्य	3	10	9	7	10	20	8	25	15	10
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	0	5	6	2	0	11	0	16	4	4
	23 दिसम्बर का लक्ष्य	2	7	5	6	7	12	6	10	6	4
	25 जनवरी तक की पूर्ति	2	5	8	2	9	8	9	10	5	0
	4 फरवरी तक का लक्ष्य	1	7	13	13	12	83	12	46	33	16
	17 फरवरी तक की पूर्ति	0	3	2	2	8	60	3	3	6	2
	20 मार्च तक की पूर्ति	0	2	0	2	2	08	4	07	04	0
	21 मार्च को दिया गया लक्ष्य	1	7	13	13	12	60	12	46	33	16
	कुल	165	117	107	18	138	1825	35	64	67	16

(02)

कार्य का नाम	कार्य समय	टयूर बैल	घण्टा	सोलर	इलेक्ट्रिक सिटी	घण्टा हाउस	घड़प लाइन (कि०मी० मी)	OHT	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGJ
	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	266	151	45	23	130	3146	45	71	65	17
श्री० भूखानम	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	10	20	15	10	12	60	15	35	35	20
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	08	15	4	3	12	26	17	13	10	10
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	10	10	15	15	15	40	15	20	30	15
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	3	6	4	13	7	13	2	3	9	1
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	4	8	6	6	7	33	7	7	8	6
	25 जनवरी तक की पूर्ति	2	8	3	6	14	9	5	6	8	3
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	5	20	24	10	27	106	31	47	58	29
	17 फरवरी तक की पूर्ति	0	1	0	1	14	12	9	0	12	7
	20 मार्च तक की पूर्ति	0	8	0	1	6	8	6	5	7	2
	21 मार्च को दिया गया लक्ष्य	9	20	24	10	27	106	31	47	58	29
	कुल	277	189	66	47	183	3214	84	98	111	40
श्री० अनिल कुमार	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	44	38	34	0	43	428	38	21	42	28
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	1	3	2	—	1	—	1	—	10	—
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	0	2	4	—	1	0	1	—	11	4
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	0	0	2	0	0	0	1	10	3	02
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	0	2	1	0	0	0	0	7	4	03

(समाधान
दाते, मार्च -
प्रगति पर)(20 दिनों की रिपोर्ट
दिनांक को
अगले 20 दिनों
में देना है, अन्यथा
कार्य पर
सखी)

[illegible]

	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	सलाइन इष्ट	0	0	0	1	1	0	3	1	1
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1
	25 जनवरी तक की पूर्ति	1	0	0	0	1	2	1	3	2	6
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	3	2	1	3	2	6	43	14	11
	17 फरवरी तक की पूर्ति	पूर्ण	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	20 मार्च तक की पूर्ति	पूर्ण	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	21 मार्च को दिया गया लक्ष्य	पूर्ण	2	1	1	3	2	5	42	14	11
	कुल	40	38	37	1	37	305	32	35	27	28
को पड़ियास	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	17	16	13	0	15	134	4	7	11	2
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	1	0	1	5 कि.मी का स्कोप नहीं है।	2	5	—	—
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	1	0	0		0	0	—	1
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	0	0	1		2	2	3	1
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	0	0	0		0	0	0	0
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	0	0	1	0	0		1	2	2	2
	25 जनवरी तक की पूर्ति	0	0	0	0	0		0	1	0	0
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	3	पूर्ण	2		1	10	7	7
	17 फरवरी तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	1	पूर्ण	0		1	0	3	1
	20 मार्च तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	0	पूर्ण	0		0	0	1	0
	21 मार्च को दिया गया लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	2	पूर्ण	2		1	16	9	7
	कुल	17	17	16	0	15	134	6	8	15	4

कार्य का नाम	कार्य समय	टयूर वेल	धम्य	सोलर	इलेक्ट्रिसिटी	धम्य हाउस	पडप लाइन (कि०मी० में)	OHT	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	रेगुलर वाटर साप्लाई (ग्राम)	HGJ
मे० प्रभा इजी नियरिंग	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	27-	20	0	0	19	163	4	0	2	0
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	प्रगति शून्य रही एव बैठक में अनुपस्थित रहें।									
	20 नवम्बर तक की पूर्ति										
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य										
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति										
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य										
	25 जनवरी तक की पूर्ति										
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	6	20	पूर्ण	6	11	6	20	20	10
	17 फरवरी तक की पूर्ति	पूर्ण	1	0	पूर्ण	3	6	0	0	0	0
	20 मार्च तक की पूर्ति	पूर्ण	0	0	पूर्ण	0	0	0	0	0	0
	21 मार्च को दिया गया लक्ष्य	पूर्ण	6	20	पूर्ण	5	5	6	20	20	10
	कुल	27-	21	0	0	22	169	4	0	2	0
मे० युनिक इम्पटरा इजेज	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	5	5	5	0	5	52	4	2	4	1
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	2	—	1
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	0	0	—	1
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	1	0	1
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	0	0	0	0
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

	25 जनवरी तक की पूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	2	2	4
	17 फरवरी तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	0	0	0	0
	20 मार्च तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	0	0	0	0
	21 मार्च को दिया गया लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	2	2	4
	कुल	5	5	5	0	5	52	4	4	4	2
श्री कावा लीपरा इन्द्रा	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	70	65	20	14	30	820	8	28	45	4
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	1	2	5	1	15	40	3	55	20	20
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	3	2	6	1	30	60	4	3	0	0
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	1	2	4	4	2	20	1	2	3	2
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	रस्ताइन इश्यू	0	1	2	मिटटी मराई की सूची उपलब्ध करावी जाये।	0	0	0	0	1
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	5	2	2	3	—	2	1	2	2	1
	25 जनवरी तक की पूर्ति	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	4	6	12	8	17	60	10	58	55	25
	17 फरवरी तक की पूर्ति	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0
	20 मार्च तक की पूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	21 मार्च को दिया गया लक्ष्य	4	9	12	8	17	60	10	58	55	25
	कुल	73	68	27	17	60	880	17	35	45	5

- कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि मे० गायत्री रैमिकी की सबलेट मे० अनिल कुमार व मे० यूनीक इन्टरप्राइजेज को छोड़कर किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में हुई बैठक के दौरान दिए गये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी, जिसके लिये सभी कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी गयी एवं अग्रिम बैठक तक दिए गये लक्ष्य की पूर्ति किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही-समस्तकार्यदायी संस्थाएँ)

2. विद्युत कनेक्शन की समीक्षा में पाया गया कि मे० भूरथनम द्वारा 61 के सापेक्ष 47, मे० पावरमेक द्वारा 18 के सापेक्ष 16, मे० बाबा जी ए इन्फ्रा द्वारा 38 के सापेक्ष 17 का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पैसा जमा करने के उपरांत मीटर लगाया जाता है जिसके पश्चात् NOC दी जाती है। किसी योजना में एक सप्ताह में NOC मिल जाती है जबकि अन्य योजनाओं में 2 माह से अधिक का समय लग जाता है। निर्देशित किया गया कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को पत्र भेजकर जानकारी ली जाये कि NOC दिए जाने में कितना समय लगता है एवं तय समय-सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(कार्यवाही-अधिशारी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रा०)/अधीक्षण अभियन्ता विद्युत)

3. जनपद में चार योजनाओं में सलाइन वाटर से सम्बन्धित समस्या का निराकरण न होने से कार्य बाधित है। सहायक अभियन्ता (ई०&एम०) को निर्देशित किया गया कि सलाइन वाटर से सम्बन्धित सभी चारों योजनाओं के ग्रामों के सभी ट्यूबवेल के पानी की जाँच कर एक सप्ताह में प्रमाण / रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ADO पंचायत इसके लिये नोटल अधिकारी होंगे।

(कार्यवाही - सहायक अभियन्ता (ई०&एम०))

4. हर घर जल प्रमाणीकरण की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि सराय मोहन सलेमपुर वि०ख० हसवा, जमातपुर गाँडा वि०ख० तेलियानी, हैबतपुर व मलाका वि०ख० मिटौरा आदि ग्रामों के ग्राम प्रधानों द्वारा हीला हवाली की जा रही है। निर्देशित किया गया कि अगली बैठक में डी०पी०आर०ओ० उक्त ग्रामों के सदियों के साथ उपस्थित रहेंगे।

(कार्यवाही-अधिशारी अभियन्ता / डी०पी०आर०ओ०)

5. DPM- TPI मेधज टेक्नो कान्सेप्ट द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी ओर से जो भी एन सी / आपत्तियाँ लगाई गयी हैं उनका निराकरण कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बहुत ही कम किया गया। TPI द्वारा लगायी गयी NC की समीक्षा के दौरान पाया कि मे० अनिल कुमार द्वारा 47 के सापेक्ष 11, मे० सी०के० इन्टरप्राइजेज द्वारा 88 के सापेक्ष 16, मे० प्रभा इंजीनियरिंग द्वारा 24 के सापेक्ष 1, मे० रेडियांश द्वारा 27 के सापेक्ष 2, मे० संडिगो सोलर सोल्यूसन द्वारा 101 के सापेक्ष 14, मे० यूनीक इन्टरप्राइजेज द्वारा 11 के सापेक्ष 9, मे० बाबा जी ए इन्फ्रा द्वारा 129 के सापेक्ष 35, मे० पावरमेक द्वारा 324 के सापेक्ष 118, मे० भूरथनम द्वारा 370 के सापेक्ष 45 एवं कुल 694 के सापेक्ष 163 क्रिटिकल NC का अनुपालन किया गया है। विगत बैठक में दिये गये NC Compliance की स्थिति देखने पर पाया गया कि TPI द्वारा इंगित की गयी कमियों के सापेक्ष 25 प्रतिशत से कम की Compliance की गयी है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया जाता है कि कार्यदायी संस्थाओं को कठोर चेतावनी निर्गत करते हुये अगले 10 दिनों में सभी क्रिटिकल NC का निराकरण कर आख्या प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही- अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

6. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य करने के उपरांत भी TPI द्वारा बिल रोका जाता है जिस पर DPM- TPI मेधज टेक्नो कान्सेप्ट द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा RFI न देने के कारण कार्य स्थल का विजिट नहीं हो पाता है जिससे बिल पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई होती है। निर्देशित किया गया कि नियमानुसार कार्यदायी संस्थाएं उचित समय पर RFI दे, जिससे कार्य होते समय TPI के प्रतिनिधि द्वारा विजिट किया सके।

(कार्यवाही-समस्त कार्यदायी संस्थाये)

7. जनपद की समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि बागबादशाही (खजुहा) की तरह पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर पहले कार्य कराया जाये। अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया कि पांच हजार से अधिक आबादी वाली योजनाओं की सूची सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराएँ।

(कार्यवाही-अधिशारी अभियन्ता एवं समस्त कार्यदायी संस्थाये)

8. समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि जिन संस्थाओं का FHTC कार्य 95% से कम है वे सभी अगली बैठक तक 95% FHTC कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें।

9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के क्रम में निर्देशित किया गया कि कार्य की गुणवत्ता व मानक के अनुसार सामग्री के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा ससमय निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाये। अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण को कड़ी चेतावनी दी जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्राप्त करने हेतु संस्थाओं की सतत निगरानी की जाये। जिन भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य की गुणवत्ता में कमी व शिथिलता बरती जा रही है, उनके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। दैनिक रूप से कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुये अगली मासिक बैठक में उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन सहित अद्यतन प्रगति सहित प्रतिभाग करें।

इसी के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(कार्यवाही-समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

(पवन कुमार मीना)
मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर

पृ०सं०: 688/DPMU-JJM /2024-25

दिनांक: 21.03.2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासनकी सेवा में सादर अवलोनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज महोदय की सेवा में सादर अवलोनार्थ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ, उ०प्र०।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
6. जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर को सादर सूचनार्थ।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
10. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
11. डी०पी०एम०, मे० मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० प्रयागराज, वलस्टर फतेहपुर।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०)/सबलेट मे० अनिल कुमार/सी०के० इन्टरप्राइजेज/सण्डिगो सोलर साल्यूशन प्रा०लि०/यूनिक, रेडियांस, प्रभा जनपद-फतेहपुर।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावरमेक/भूस्थनम (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
14. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी०ए०इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।

(P. March/25)
मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर