

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 13.11.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 13.11.2024 को जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री आतिफ हुसैन खान, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
2. श्री विवेक कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
3. श्री सुमित कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता (SWSM) खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
4. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता (SWSM) खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
5. खण्डान्तर्गत समस्त जूनियर इंजीनियर।
6. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कुशीनगर।
7. श्री मोहम्मद शफी, आई०एस०ए० कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, कुशीनगर।
8. श्री रविन्द्र कुमार गोखले, डी०पी०एम०, मेघज टेक्नो कॉन्सोप्ट प्रा० लि० (टी०पी०आई०ए०) कुशीनगर।
9. श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जनरल मैनेजर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
10. श्री चरण सिंह, परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
11. श्री मुन्ना सिंह, फर्म प्रतिनिधि, जय गाँ गायत्री इण्टर प्राईजेजए कुशीनगर।
12. प्रतिनिधि, समस्त अनुबंधित आई०एस०ए०, कुशीनगर।

उक्त बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एजेन्सी वार जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया, बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्मों की प्रगति एवं अधिशासी अभियन्ता को प्रगति में अपेक्षित सुधार हेतु निर्देशित किया गया।



[Handwritten signature]



जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में की गयी समीक्षा बैठक में दिये गये वर्कप्लान के अनुसार प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें सड़क पुर्नस्थापना, पाईप लाईन, अवर जलाशय, गृह संयोजन एवं अन्य कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किये गये थे किन्तु फर्मों द्वारा दिये गये वर्क प्लान में प्रगति संतोषजनक नहीं की गयी जिस पर असंतोष व्यक्त किया।

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब का कारण लो लैण्ड क्षेत्रों में बरसात के दिनों में जल भराव हो जाने तथा कुछ कार्यस्थलों पर भूमि विवाद बताया गया जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि समस्त परियोजनाओं को योजनावार पूर्ण होने की सम्भावित तिथि से अवगत कराया जाय तथा पाईप पेयजल योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमि में विवाद के निस्तारण के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया गया एवं यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध कराकर समन्वय स्थापित करते हुये प्रकरण का निस्तारण करा लिया जाय।

समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 74 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं, जिनके विद्युत संयोजन हेतु मार्च 2024 में भुगतान कर दिया गया था परन्तु लगभग 07 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अबतक मात्र 07 अदद पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा उनमें से किसी भी योजना पर अबतक विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है। इसके क्रम जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनके स्तर से अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि० कुशीनगर को पत्र जारी कराया जाय।

समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में 50 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 28 अदद पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण है जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि शेष कार्यों को शिघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ की जाय।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से किये जाने वाले जल परीक्षण की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय तथा जनपद में आई०एस०ए० गतिविधियों के क्रियान्वन के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत बैठकों में मानक के अनुरूप निर्धारित संख्या का ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/मे० जय मों गायत्री इण्टरप्राइजेज, गोरखपुर/टी०पी०आई०ए०/डी०पी०एम०यू०/समस्त अनुबंधित आई०एस०ए०)

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।



(अरुण कुमार)

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

पत्रांक— 1040 / V-18 / 02

दिनांक 16-04-2025

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर (सदस्य)।
3. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यों०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
8. जनरल मैनेजर/परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
9. मे० जय मों गायत्री इण्टरप्राइजेज, गोरखपुर।
10. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० कुशीनगर।
11. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
12. समस्त अनुबंधित आई०एस०ए०, कुशीनगर।
13. लैब इंचार्ज, कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक

13.11.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 13.11.2024 को जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री आतिफ हुसैन खान, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
2. श्री विवेक कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
3. श्री सुमित कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता (DWSM) खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कुशीनगर।
4. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता (DWSM) खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कुशीनगर।
5. खण्डान्तर्गत समस्त जूनियर इंजीनियर।
6. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कुशीनगर।
7. श्री मोहम्मद शफी, आई०एस०ए० कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, कुशीनगर।
8. श्री रविन्द्र कुमार गोखले, डी०पी०एम०, मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (टी०पी०आई०ए०) कुशीनगर।
9. श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जनरल मैनेजर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
10. श्री चरण सिंह, परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
11. श्री मुन्ना सिंह, फर्म प्रतिनिधि, जय माँ गायत्री इण्टर प्राईजेजए कुशीनगर।
12. प्रतिनिधि, समस्त अनुबंधित आई०एस०ए०, कुशीनगर।

उक्त बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एजेन्सी वार जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया, बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्मों की प्रगति एवं अधिशासी अभियन्ता को प्रगति में अपेक्षित सुधार हेतु निर्देशित किया गया।



(Handwritten signature)



जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में की गयी समीक्षा बैठक में दिये गये वर्कप्लान के अनुसार प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें सड़क पुर्नस्थापना, पाईप लाईन, अवर जलाशय, गृह संयोजन एवं अन्य कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किये गये थे किन्तु फर्मों द्वारा दिये गये वर्क प्लान में प्रगति संतोषजनक नहीं की गयी जिस पर असंतोष व्यक्त किया।

अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब का कारण लो लैण्ड क्षेत्रों में बरसात के दिनों में जल भराव हो जाने तथा कुछ कार्यस्थलों पर भूमि विवाद बताया गया जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि समस्त परियोजनाओं को योजनावार पूर्ण होने की सम्भावित तिथि से अवगत कराया जाय तथा पाईप पेयजल योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमि में विवाद के निस्तारण के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया गया एवं यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध कराकर समन्वय स्थापित करते हुये प्रकरण का निस्तारण करा लिया जाय।

समीक्षा के दौरान अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 74 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं, जिनके विद्युत संयोजन हेतु मार्च 2024 में भुगतान कर दिया गया था परन्तु लगभग 07 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अबतक मात्र 07 अदद पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा उनमें से किसी भी योजना पर अबतक विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है। इसके क्रम जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनके स्तर से अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि० कुशीनगर को पत्र जारी कराया जाय।

समीक्षा के दौरान अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में 50 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 28 अदद पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण है जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि शेष कार्यों को शिघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ की जाय।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में फील्ड टेस्टिंग के माध्यम से किये जाने वाले जल परीक्षण की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय तथा जनपद में आई0एस0ए0 गतिविधियों के क्रियान्वहन के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत बैठकों में मानक के अनुरूप निर्धारित संख्या का ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मे0 एन0सी0सी0 लि0 कुशीनगर/मे0 जय मों गायत्री इण्टरप्राइजेज, गोरखपुर/टी0पी0आई0ए0/डी0पी0एम0यू0/समस्त अनुबंधित आई0एस0ए0)

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुण कुमार)

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

पत्रांक- 1040 / V-18 / 02
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 16-04-2025

1. जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर (सदस्य)।
3. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यों0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
8. जनरल मैनेजर/परियोजना प्रबन्धक, एन0सी0सी0 लिमिटेड, कुशीनगर।
9. मे0 जय मों गायत्री इण्टरप्राइजेज, गोरखपुर।
10. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0ए0 कुशीनगर।
11. जिला समन्वयक डी0पी0एम0यू0 कुशीनगर।
12. समस्त अनुबंधित आई0एस0ए0, कुशीनगर।
13. लैब इंचार्ज, कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।