

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2025 को आयोजित विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।
पत्रांक-721 / JJM- / 82 दिनांक 23.4.2025

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 16.04.2025 को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. इं० देवेन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
2. इं० सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
3. इं० शिवम राजपूत, सहायक अभियन्ता(SWSM), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
4. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, फिरोजाबाद।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद के 09 विकास खण्ड के अधीन 780 नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै० एन०सी०सी० लिमिटेड पैकेज-1 के अनुबन्ध सं०-15/ED/Phase-4/2023-24 के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 09.10.2023 एवं कार्य समाप्ति का दिनांक 08.04.2025 है। इसी प्रकार मै० लॉर्सन एण्ड दूग्री लिमिटेड पैकेज-2 के अनुबन्ध सं०-02/ED/Phase-4/2023-24 के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 14.07.2023 एवं कार्य समाप्ति का दिनांक 13.01.2025 है, जोकि समाप्त हो चुकी है। फर्मों द्वारा क्रमशः पैकेज-1 व 2 के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

(1.) पैकेज-01 :-

जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही श्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-1 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 के अन्तर्गत जल शोधन सयंत्र (WTP) 456 MLD जनपद एटा के विकास खण्ड निधौली कलां, ग्राम भड़ेरा में निर्माणाधीन है, प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

S. No.	STRUCTURE	TARGET as per Bar Chart	Actual Progress	Balance
1	OFF-TAKE CHAMBER & CONNECTING CHANNEL	100%	96%	4%
2	VALVE CHAMBER AT RWR	100%	100%	0%
3	RAW WATER RESERVOIR CUM PH	100%	6%	94%
4	CASCADE AERATOR & INLET WORKS	100%	18%	82%
5	CLARI-FLOCCULATOR	100%	40%	60%
6	FILTER BEDS WITH BACK WASH TANK ON TOP	100%	20%	80%

7	CLEAR WATER RESERVOIR			
8	MIBPS-01 CWR & PH 12700 KL	100%	47%	53%
9	MIBPS-02 CWR & PH 2900 KL	100%	55%	45%
10	CLEAR WATER RISING MAIN PIPELINE LAYING & JOINTING	100%	71%	29%
	OVERALL PROGRESS	100%	39%	61%
		100%	49%	51%

(2.) पैकेज-02 :-

जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-2 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

S. No.	STRUCTURE	TARGET as per Bar Chart	Actual Progress	Balance
1	IBPS - 7 (1050KL) - CWR & PH	100%	67%	33%
2	IBPS - 159 (700KL) - CWR & PH	100%	65%	35%
3	IBPS - 160 (600KL) - CWR & PH	100%	54%	46%
4	IBPS - 162 (600KL) - CWR & PH	100%	74%	26%
5	IBPS - 166 (650KL) - CWR & PH	100%	53%	47%
6	IBPS - 167 (950KL) - CWR & PH	100%	57%	43%
7	IBPS - 168 (1250KL) - CWR & PH	100%	64%	36%
8	IBPS - 170 (1250KL) - CWR & PH	100%	59%	41%
9	Boundary wall for OHT & IBPS	100%	38%	62%
10	Staff Quarters at IBPS	100%	70%	30%
11	Clear Water Rising Main (276 Km./1332.73 Km.)	100%	21%	79%
12	Over Head Tank (211 Nos. WIP/249 Nos.)	100%	29%	71%
13	Distribution Network (2767 Km./5424.70 Km.)	100%	51%	49%
	OVERALL PROGRESS	100%	54%	46%

विगत कई बैठकों में मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड फर्म के श्री वीरामनी, परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है और क्षेत्र में भी उनकी उपस्थिति शून्य रहती है। परियोजना के कार्यों में फर्म के परियोजना प्रबन्धक का योगदान शून्य है। परियोजना प्रबन्धक अपने उप-प्रबन्धकों एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ को उचित मार्ग दर्शन एवं सही दिशा-निर्देश नहीं दे पाते हैं, जिससे उनके कार्य करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं कार्य प्रणाली पर प्रश्न बाधक चिन्ह लगता है। इनके रहने से परियोजना को पूर्ण किया जाना दुष्कर प्रतीत होता है। ऐसी दशा में परियोजना के कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराने हेतु परियोजना प्रबन्धक का परिवर्तन/स्थानान्तरण आवश्यक प्रतीत होता है।

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अनुबन्धित दोनों फर्मों की मैन पावर बढ़ाते हुये प्रगति में सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अन्यथा की स्थिति में दोनों फर्मों को लगातार पत्राचार किया जाये। साथ ही सी०एम० डैशबोर्ड की प्रगति बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाये, जिससे की जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(शत्रोहन वैश्य)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
3. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
4. डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-०१ मै० एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
6. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-०२ मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।

21.04.24
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।