

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 590

1/19-6-4/11

दिनांक : 07/05/2025

दिनांक 21.04.2025 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त :-

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु दिनांक 21.04.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों / फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री संदीप यादव, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री मो० ताबिश, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
8. श्री सुमित भटनागर, सी०बी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
9. श्री सुब्बा राजू, एस०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
10. श्री रामा राजू, एस०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
11. श्री हरि कृष्णा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
12. श्री प्रवीण ठाकरे, डी०टी०एल०, मै० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।
13. श्री माधव सिंह, जी०आई०एस०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
14. श्री पवन कुशवाहा, एम०आई०एस०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
15. श्री कुलदीप त्रिपाठी, फाइनेन्स, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।

ALL (A.E'S)

Ex-Em
19/05/2025

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है-

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतुष्ट 669 नग राजस्व ग्रामों के संतुष्टिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 06 नग पेयजल योजनाएं जिनमें 02 ग्राम पंचायत सम्मिलित कर योजनाएं बनायी गयी है, जिस ग्राम पंचायत में शिरोपरि जलाशय नहीं बनाया गया है, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया जा रहा है, जिस कारण पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिए गए कि पंचायती राज अधिकारी से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर उन ग्राम प्रधानों को नोटिस भेजने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही - जिला पंचायत राज अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि 441 नग नलकूप के सापेक्ष 439 नग कार्य पूर्ण, 441 नग पम्प गृह के सापेक्ष 434 नग कार्य पूर्ण, 380 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 167 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4940 कि०मी० के सापेक्ष 4838 कि०मी० कार्य पूर्ण, 218809 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 211671 नग कार्य पूर्ण, 669 राजस्व ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों के सापेक्ष 571 राजस्व ग्राम में कार्य पूर्ण एवं 669 नग राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण के सापेक्ष 198 राजस्व ग्राम ही सत्यापित हो सके हैं।

EEJalHiga

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

1505-25

उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरि जलाशय, सड़क पुनर्स्थापना एवं हर घर जल प्रमाणीकरण के कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा काफी शिथिलता बरती गयी है। समस्त सहायक अभियन्ता को निर्देश दिए गए कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी ग्रामों का निरीक्षण कर लें, जिन सड़को का पुनर्स्थापना कार्य अवशेष है/जो पुनर्स्थापना के बाद घंस गयी उनको लिखित रूप से फर्म को अवगत कराकर नियमित अनुश्रवण करते हुए हर हाल में 15 दिवस के अन्दर ठीक करा लें।

(कार्यवाही – कार्यदायी फर्म/अधिशाली अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 584 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु मात्र 410 नग राजस्व ग्रामों में ही क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है, जो उचित नहीं है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर समस्त योजनाओं पर क्लोरीन प्लान्ट स्थापित करते हुए क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। यदि पानी की गुणवत्ता के दृष्टिगत किसी प्रकार की शिकायत/ पानी पीने से कोई बीमारी होती है, तो फर्म के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही – कार्यदायी फर्म)

- समीक्षा बैठक में अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित 380 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 167 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हुआ है। अवशेष शिरोपरि जलाशय का कार्य विभिन्न स्तरों पर है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों को पूर्ण करने हेतु 1200 नग श्रमिकों की प्रतिदिन आवश्यकता है, परन्तु फर्म द्वारा कार्य स्थल पर 500 नग श्रमिक ही लगाये गये हैं। इस प्रकार 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शिरोपरि जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सामाग्री/मैन पावर की कमी को दर्शाता है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों में फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि 03 दिवस के अन्दर आवश्यक 1200 नग श्रमिक कार्यस्थल पर उपलब्ध कराते हुए अवशेष शिरोपरि जलाशय को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना बनाकर अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हेतु तीव्र गति से गुणवत्तापूर्वक शिरोपरि जलाशय के कार्यों में प्रगति लाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं है।

(कार्यवाही – कार्यदायी फर्म/अधिशाली अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 3650 नग एन0सी0 फर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 3240 नग एन0सी0 (88.76 प्रतिशत) ही क्लोज की गयी है, जिसकी प्रगति काफी कम है। अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टी0पी0आई0 से प्राप्त एन0सी0 की समीक्षा कर फर्म से अवशेष एन0सी0 को क्लोज कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही – कार्यदायी फर्म/अधिशाली अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले गृह संयोजन को घर के बाहर ही दिया जा रहा है, साथ ही कुछ कनेक्शन के पाइप नालियों से होकर गुजर रहे हैं, जिससे नालियाँ चोक होने एवं लीकेज होने पर प्रदूषित जल आने की प्रबल सम्भावना है। फर्म के प्रतिनिधि को घर के बाहर दिये गये कनेक्शन को घर के अन्दर करने एवं कनेक्शन हेतु डाले जा रहे पाइप को ठीक ढंग से कनेक्शन देने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-टी0पी0आई0/कार्यदायी फर्म)

- समीक्षा बैठक में अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जिन योजनाओं पर बिदुमिनस रोड काटकर वितरण प्रणाली डाली गयी थी, उनमें सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों में प्रगति काफी धीमी है, फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिए गए कि अवशेष बिदुमिनस सड़क पुनर्स्थापना कार्य हर हाल में 30 मई तक बारिश के मौसम के पहले पूर्ण करा लिए जाए।


(कार्यवाही-कार्यदायी फर्म)

- समीक्षा के दौरान फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड बी०के०टी० में 16 नग पेयजल योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें सड़क क्रास करने एवं लीकेज मरम्मत कार्य करने में पी०डब्लू०डी० द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिए गए कि अधिशासी अभियन्ता, पी०डब्लू०डी० से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उक्त प्रकरण का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-कार्यदायी फर्म/अधिशासी अभियन्ता)

- बैठक में उपस्थित डी०सी०, डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को क्रियाशील किया जाये तथा उन्हें पानी के दुरुपयोग रोकने, खराब पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जन मानस को जागरूक किया जाये।

(कार्यवाही-डी०सी०, डी०पी०एम०यू०)


(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
5. टी०पी०आई०, मै० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।
6. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।