

दिनांक 17.10.2022 को में सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति बाँदा की जल जीवन मिशन के अन्तर्गत खटान/अमलीकौर पेयजल योजना के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 17-10-2022 को सायं 07:00 बजे अधोपरी के जल कार्यालय में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाँदा की जल जीवन मिशन के अन्तर्गत खटान/अमलीकौर पेयजल योजना के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा बैठक अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा द्वारा करायी गयी, जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री वेद प्रकाश मौर्या, मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा।
2. श्री एम०पी० सिंह, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, बाँदा।
3. श्री वकार हुसैन, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बाँदा।
4. श्री कैलाश मण्डल (पर्यावरण विशेषज्ञ) पीएमसी, बाँदा।
5. श्री मो० शौवान, सपोर्ट इंजीनियर, पीएमसी, बाँदा।
6. श्री आर० पी० सिंह, टी०एल०, टी०पी०आई, बाँदा।
7. श्री प्रकाश खेडे, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एलएण्डटी लि०, बाँदा।
8. श्री सनद नायक, डी०जी०एम०, मे० एनसीसी लि०, बाँदा।
9. श्री आकाश सेटी, प्लानिंग हेड, मे० एलएण्डटी लि०, बाँदा।
10. श्री सुनील कुमार, कॉन्स्ट्रक्शन मैनेजर, मे० एलएण्डटी लि०, बाँदा।
11. श्री प्रतीक कुमार, प्लानिंग इंजीनियर, मे० एलएण्डटी लि०, बाँदा।
12. श्री शिवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, बाँदा।
13. श्री विरमिल्ला खाँ, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, बाँदा।
14. श्री शशांक शेखर, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, बाँदा।
15. श्री मनीष शुक्ला, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, बाँदा।
16. श्री शिवाकान्त अवस्थी, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, बाँदा।
17. श्री विक्रान्त सिंह, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, बाँदा।

जनपद बाँदा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित खटान एवं अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना की समीक्षा का विवरण इस प्रकार है :-

खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना :-

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा द्वारा बताया गया कि योजना के कार्य पूर्ण करने की अनुबन्ध अवधि सितम्बर माह 2022 में पूर्ण हो गयी है धीमी प्रगति एवं कार्य न पूर्ण होने के कारण कार्यदायी संस्था मेसर्स एल० एण्ड टी० पर 1% Liquidation Damages आरोपित किया जा चुका है। योजना पर इन्टेकवेल से डब्ल्यू०टी०पी० पर रॉ-वाटर पहुँचाया गया है।

खटान ग्राम समूह पेयजल योजना के कमांसिन विकास खण्ड के लक्षित 62 ग्रामों में मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को दिनांक 15.10.2022 तक पेयजल पहुँचाने हेतु पा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति उ०प्र० शासन व प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ के द्वारा निर्देशित किया गया है परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा वीरा सी०डब्ल्यू०आर० पर समस्त कार्य पूर्ण न कराने के कारण पेयजल आपूर्ति नहीं की गयी है। जिस पर मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० के श्री प्रकाश खेडे, प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि साइट पर कार्य दिन रात कराया जा रहा है मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० द्वारा नवम्बर 2022 के प्रथम सप्ताह में 15 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि योजना अन्तर्गत 39 सी०डब्ल्यू०आर० के सापेक्ष 33 सी०डब्ल्यू०आर० पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है शेष 06 सी०डब्ल्यू०आर० पर कार्य अनारम्भ है, 116 ओ०एच०टी० के सापेक्ष 21 ओ०एच०टी० पर बोरिंग भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है व 28 ओ०एच०टी० पर मात्र पी०सी०सी० का कार्य किया गया है एवं मात्र 04 ओ०एच०टी० पर मात्र पाइप फिटिंग की गयी है। संस्था द्वारा 3694.43 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने के सापेक्ष 1597.70 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी गयी है तथा 14306.7 गृह संयोजन तैयार के सापेक्ष 12483 गृह संयोजन ही किये गये हैं। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा बताया गया कि संस्था द्वारा पर्याप्त मैन पावर, ग्रामों में नहीं लगाया गया है जिसके कारण कार्य पिछड़ा हुआ है। समीक्षा बैठक में उपस्थित मे० एल एण्ड टी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री प्रकाश खेडे द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० द्वारा कार्य किस प्रकार व कितने समय में पूर्ण कराया जायेगा के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना नहीं दी जा रही है जिसके कारण समयवृद्धि हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना :-

अधिशारी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा द्वारा बताया गया कि योजना के कार्य पूर्ण करने की अनुबन्ध अवधि 08.11.2022 में पूर्ण हो रही है एवं संस्था द्वारा कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना में सर्फेस व ग्राउण्ड वाटर दोनों प्रकार से पानी दिया जाना है सर्फेस वाटर राप्ताई का इन्टेकवेल् नदी में डूबा होने के कारण इन्टेकवेल् पर कार्य नहीं हो पा रहा है डब्ल्यू०टी०पी० पर कार्य चल रहा है योजना अन्तर्गत 12 सी०डब्ल्यू०आर० के सापेक्ष 02 सी०डब्ल्यू०आर० पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, योजना अन्तर्गत (सर्फेस/ग्राउण्ड) 80 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाना है के सापेक्ष 16 उच्च जलाशयों में पाइप फिटिंग व हाइड्रॉ टेस्टिंग कर कार्य पूर्ण किया गया है संस्था द्वारा 2148.69 किमी० वितरण प्रणाली विछाने के सापेक्ष 1337.45 कि०मी० वितरण प्रणाली विछाई गयी है।

अमलीकौर ट्यूबवेल स्कीम के लक्षित 26 ग्रामों में मे० एन०सी०सी० लि० द्वारा 15758 HSC (पानी की टोंटी) कनेक्शन के सापेक्ष कुल 9257 कनेक्शन (HSC) दिये गये हैं, परन्तु इन नलकूप के 26 ग्रामों के राजस्व ग्राम/मजरे/डेरों/पुरवों आदि में पाइप लाइन बिछाकर एवं टोंटी लगाकर जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है। मे० एन०सी०सी० लि० के उपस्थित डीजीएम द्वारा बताया गया कि छूटे हुए मजरो में पानी पहुँचाने हेतु सर्वे कराया लिया गया है योजना में उक्त ग्रामों/मजरो को सम्मिलित करके हेतु प्रस्ताव राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित कर दिया जायेगा।

अधिशारी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा द्वारा बताया गया कि अमलीकौर ट्यूबवेल स्कीम के अदरी, पचकौरी, डाडामऊ ग्राम में शत प्रतिशत गृह जल संयोजन किये जा चुके हैं।

उपरोक्त दोनों योजनाओं के अतिरिक्त अधिशारी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं में शत प्रतिशत गृह जल संयोजन दिये जाने हेतु रेट्रोफिटिंग अन्तर्गत 09 नग डी०पी०आर० दिशित किये गये जो निम्नतः है :-

क्र०	विकास खण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
01	जरापुरा	कानाखेडा ग्रुप-01 ग्राम समूह पेयजल योजना	251.40
02	जरापुरा	कानाखेडा ग्रुप-02 ग्राम समूह पेयजल योजना	130.31
03	जरापुरा	कानाखेडा ग्रुप-04 ग्राम समूह पेयजल योजना	356.50
04	जरापुरा	कानाखेडा ग्रुप-06 ग्राम समूह पेयजल योजना	163.40
05	जरापुरा	कानाखेडा ग्रुप-07 ग्राम समूह पेयजल योजना	134.88
06	जरापुरा	महाबरा ग्राम पेयजल योजना	97.02
07	जरापुरा	सिस्न कर्ली ग्राम पेयजल योजना	431.63
08	बड़ोखर खुर्द	बसहरी ग्राम पेयजल योजना	195.14
09	बड़ोखर खुर्द	जनामपुर ग्राम पेयजल योजना	247.94

उक्त 09 डी०पी०आर० को स्वीकृत कर जल निगम मुख्यालय प्रेषित किया जाना है। जिस पर निर्णय लिया गया कि 09 डी०पी०आर० को जल निगम मुख्यालय प्रेषित किया जाये।

दोनों ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त यह निर्देश दिये गये-

- मे० एल० एण्ड टी० लि० एवं मे० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि अनुबन्ध अन्तर्गत योजना के कार्यों को किस तरह व कब तक पूर्ण किया जायेगा के सम्बन्ध में बार चार्ट तत्काल अधिशारी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- मेसर्स एल० एण्ड टी०/एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि ग्रामवार शत प्रतिशत गृह जल संयोजन करते हुए पेयजल पहुँचाना सुनिश्चित करें तथा यह भी निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने में ग्रामीण क्षेत्र के सीसी रोड/सम्पर्क मार्ग/मुख्य रंगड आदि को तोड़ा गया है जिनका रेस्टोरेशन/बैकफिलिंग/मूल रूप में सीसी करने का कार्य बहुत धीमा है टूटी हुई सड़कों के रेस्टोरेशन का कार्य को तीव्र गति से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- जनपद में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक दरवाजे पर टोंटी के माध्यम से पेयजल पहुँचाने हेतु पी.एम.सी., स्मैक इंडिया प्रा० लि० व टी०पी०आई सेन्सिबल टेक लि०, बाँदा, अधिशारी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता जल निगम ग्रामीण बाँदा एवं मे०एन०सी०सी० लि० व मे० एल०एण्डटी लि० को निर्देशित किया गया है कि त्वरित गति से कार्य को पूर्ण कराये।
- अधिशारी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा को निर्देशित किया गया कि रेट्रोफिटिंग के 09 नग डी०पी०आर० को एस०एल०एस०एल०सी० की बैठक में स्वीकृति हेतु जल निगम मुख्यालय को प्रेषित कराये।

5. अधिशासी अभियंता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा को निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन का कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराये तथा दिन रातों में रात प्रतिशत गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा चुका है उन्हें हर भर नल जल घोषित कराना सुनिश्चित करें।


(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी
बाँदा

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा

पत्रांक :- 1376 / बै०-०१ / १६

दिनांक :- 29-10-2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०, जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा।
4. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, बाँदा।
5. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा/नोडल अधिकारी, जल जीवन मिशन, बाँदा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना, बाँदा।
6. स्टेट हेड, मे० एल एण्ड टी लि०, बाँदा को समुचित कार्यवाही करने हेतु।
7. डीजीएम/सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को इस निर्देश के साथ कि लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
8. आर०ई०, पीएमसी, स्मैक इंडिया लि०/टीम लीडर, टी०पी०आई०, बाँदा को इस निर्देश के साथ कि प्रोजेक्ट के निर्माण की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करते हुये त्वरित गति से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी
बाँदा