

अधोहस्ताक्षरी

ता में दिनांक 13.12.2023 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित

की जा रहा पेयजल योजना के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

दिनांक 13.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित की जा रही फेज - II एवं III के अन्तर्गत पेयजल योजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही।

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. श्री यशवन्त कुमार सिंह | मुख्य विकास अधिकारी |
| 2. श्री राजबली | सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) |
| 3. श्री अंकित विश्वकर्मा | सहायक अभियन्ता (एस0डब्लू0एस0एम0) |
| 4. श्री रामविलास यादव | जिला समन्वयक (डी0पी0एम0यू0) |
| 5. श्री जय प्रकाश मिश्रा | आई0एस0एम0/आई0ईसी0 (कोऑर्डिनेटर) |
| 6. श्री चिरांग यादव | डी0पी0एम0 (टी0पी0आई0) |
| 7. श्री कृपा सिंह राठी | परियोजना प्रबन्धक (वेलस्पन) |
| 8. श्री दुर्गेश पाण्डेय | परियोजना प्रबन्धक (जी0एम0 इन्फ्रा) |
| 9. श्री राजेश कुशवाहा | स्वजन फाण्डेशन |

विभाग का नाम.....

कृ०नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

जिलाधिकारी

09 JAN 2024

बैठक में दिये गये निर्देशों का कार्यवृत्त बिन्दुवार है।

- मेसर्स जी0एम0 इन्फ्रा एवं मेसर्स वेलस्पन को निर्देशित किया गया है कि फेज - II एवं III के अन्तर्गत जो भूमि विवादित / उपलब्ध नहीं है, उनका विवरण तैयार करते हुये एक बैठक विकास खण्ड वार सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / लेखपाल के साथ सम्पन्न कराये एवं आगामी प्रस्तावित बैठक में 03.01.2024 में उक्त से सम्बन्धित कृत कार्यवाही से अवगत कराये।

(कार्यवाही परियोजना प्रबन्धक वेलस्पन/जी0एम0 इन्फ्रा/सहायक अभियन्ता (जल निगम)

- परियोजना प्रबन्धक मेसर्स वेलस्पन / परियोजना प्रबन्धक मेसर्स जी0एम0 इन्फ्रा को निर्देशित किया गया कि फेज II के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे 229 नग एवं फेज III के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे 129 नग शिरोपरि जलाशय की प्रगति के सापेक्ष प्रतिशत वार रिपोर्ट आगामी प्रस्तावित बैठक में 03.01.2024 में प्रस्तुत करें, साथ ही बैठक में उपस्थित जिला समन्वयक, आई0एस0एम0 एवं आई0ईसी0 को निर्देशित किया गया कि जनपद में निर्मित किये जा रहे फेज - II एवं III के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशयों के निर्माण कार्यों का सत्यापन एवं फर्म द्वारा दिये जा रहे नल से कनेक्शन घरों के अन्दर कितने दिये गये हैं का सत्यापन पूर्ण करके आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही जिला समन्वयक डी0पी0एम0यू0/परियोजना प्रबन्धक जी0एम0 इन्फ्रा / प्रबन्धक वेलस्पन/आई0एस0एम0 कोऑर्डिनेटर)

- जनपद में तैनात आई0ईसी0 श्री राजेश कुशवाहा (डी0सी0) मेसर्स स्वजन फाण्डेशन एवं आई0एस0एम0 से सम्बन्धित मेसर्स युक्क विकास समिति के कोऑर्डिनेटर श्री अंशुमान दूबे / मेसर्स जनकल्याण समिति के कोऑर्डिनेटर दिनेश कुमार / मेसर्स इण्डियन इंस्टीट्यूट फार डवलपमेन्ट स्टडीज के अरविन्द कुमार कोऑर्डिनेटर / मेसर्स ओम ग्राम उद्योग के रामू कुमार कोऑर्डिनेटर को निर्देशित किया गया कि जनपद में आवंटित कलस्टर वार प्रगति रिपोर्ट विवरण तैयार करते हुये आगामी बैठक प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही समस्त आई0ईसी0/समस्त आई0एस0एम0)

अन्त में बैठक इस निर्देश के साथ सम्पन्न हुई कि आगामी बैठक में उक्त बैठक से सम्बन्धित समस्त प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी / फर्मस साथ लेकर उपस्थित हो, ताकि आगामी बैठक में पूर्व बैठक की प्रगति रिपोर्ट के सापेक्ष हुई प्रगति का आंकलन करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अतः उपरोक्त सम्बन्धित कार्यवृत्त का अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या सप्ताहन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(यशवन्त कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
भदोही

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, भदोही।

पत्रांक 2742 / कोचि-34 / 71 दिनांक 29-12-2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. उपरोक्त समस्त सम्बन्धित कार्यदायी एजेंसी/अधिकारीगणों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि एक सप्ताह के अन्दर तथ्यपरक अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में अधिशासी अभियन्ता जल निगम के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी भदोही।

मुख्य विकास अधिकारी
भदोही