

जल जीवन मिशन की समीक्षा हेतु दिनांक 26.04.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 26.04.2025 को सायं 05:00 बजे अधीक्षण अभियंता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जल जीवन मिशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया—

1. इं० अंकित, अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
2. इं० सी०बी० त्यागी, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
3. इं० रोहितेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
4. इं० नगेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
5. इं० विकास श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
6. इं० सूरजभान, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
7. इं० योगेश कुमार, जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
8. इं० रोहित कुमार, टीम लीडर, टी०पी०आई० (फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०), आगरा।
9. इं० अनिल कुमार शाह, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०), मैनपुरी।
10. इं० निवासउलू सिरजीरेड्डी, संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।

आहूत समीक्षा बैठक में अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी एवं निम्नानुसार निर्देशित भी किया गया —

10 करोड़ से अधिक लागत वाली पेयजल योजनाओं की प्रगति:— अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेयजल योजनाओं के अवर जलाशय एवं पम्प हाउस के निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है, अब तक मात्र 65 से 70 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूर्ण किया गया है। तदक्रम में अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि 10 करोड़ से अधिक लागत वाली पेयजल योजनाओं पर पर्याप्त संख्या में मैनपावर/मशीनरी उपलब्ध कराते हुए अवर जलाशय एवं पम्प हाउस के निर्माण कार्य की प्रगति बढ़ाते हुए समस्त कार्य माह मई 2025 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई को निर्देशित किया गया कि उक्त योजनाओं की अद्यतन प्रगति आख्या अद्योहस्ताक्षरी को प्रति सप्ताह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) पेयजल योजनाओं की प्रगति:— कुल प्रस्तावित 418 पेयजल योजनाओं में से कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा अब तक मात्र 27 पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पोर्टल पर अपलोड की गई है जिसमें से मात्र 10 पेयजल योजनाएँ ही संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अनुमोदित हुई हैं। अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि शेष पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए टी०पी०आई० से समन्वय स्थापित करते हुए प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

अवर जलाशय की प्रगति:— अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 197 अवर जलाशय पूर्ण किये जा चुके हैं जिसमें से 147 नग अवर जलाशय से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा संयुक्त महाप्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि तत्काल डी०आई० फिटिंग की टीम बढ़ाना सुनिश्चित करें एवं डी०पी०एम०, टी०पी०आई० से समन्वय बनाते हुए अवशेष अवर जलाशय के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराते हुए समस्त अवर जलाशय से नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत की प्रगति:— अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मा० जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बिछाई गई पाइप लाइन/वितरण प्रणाली हेतु काटी/क्षतिग्रस्त की गई सड़कें कई माह तक खुदी पड़ी रहती हैं जिससे आम

जनमानस को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं दुर्घटना की भी सम्भावना बनी रहती है। तदक्रम में अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि क्षतिग्रस्त सड़को की मानकानुसार शत-प्रतिशत पुनर्स्थापना कराना सुनिश्चित करेंगे।

मशीनरी/मैनपावर:- अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद की निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर लगभग 435 मैनपावर उपलब्ध है एवं मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा ग्रुप में प्रतिदिन मैनपावर की सूची ग्राम पंचायत-वार उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। तदक्रम में अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि० के संयुक्त महाप्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थलों पर एक सप्ताह के अन्दर पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी/मैटेरियल आदि उपलब्ध कराते हुए अवर जलाशय से नियमित पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त को निर्देशित किया जाता है कि दिये गये उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


% अधिशासी अभियंता

कार्यालय अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।

पत्रांक- 1838 / खण्ड का कार्यवृत्त / 81 दिनांक- 7-5-2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता(आ०क्षे०) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
3. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
4. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मैनपुरी।
5. संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।


% अधिशासी अभियंता