

जल जीवन मिशन की समीक्षा हेतु दिनांक 09.07.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 09.07.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया-

1. इं० अंकित, अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
2. इं० सी०बी० त्यागी, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
3. इं० रोहितेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
4. इं० नगेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
5. इं० विकास श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
6. इं० सूरजभान, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
7. इं० योगेश कुमार, जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
8. इं० अनिल कुमार शाह, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०), मैनपुरी।
9. श्री विनोद कुमार, भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर, मैनपुरी।
10. श्री करुणानिधी पाण्डेय, विद्या बाल कल्याण सेवा सदन, सुल्तानगंज, मैनपुरी।
11. इं० श्रीनिवासउलू सिरजीरेड्डी, संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।

आहूत समीक्षा बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी एवं निम्नानुसार निर्देशित भी किया गया -

अवर जलाशय की प्रगति:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 211 नग अवर जलाशय पूर्ण किये जा चुके हैं जिसमें से 156 नग अवर जलाशय से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त महाप्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि तत्काल डी०आई० फिटिंग की टोन बढ़ाना सुनिश्चित करें एवं अधिशासी अभियंता, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० से समन्वय बनाते हुए अवशेष अवर जलाशय के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ शत-प्रतिशत पूर्ण कराते हुए समस्त अवर जलाशय से नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

गृह पेयजल संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) की प्रगति:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत गृह पेयजल संयोजन के निर्धारित लक्ष्य 259933 नग के सापेक्ष अब तक 252770 नग (97.24%) संयोजन किये गये हैं। गृह पेयजल संयोजन की धीमी प्रगति के कारण जनपद की रैंक सी०एम० डैशबोर्ड में 08 मार्क के साथ बी ग्रेड ही प्राप्त हुई है जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया कि नियमित समीक्षा कर गृह पेयजल संयोजन की प्रगति को बढ़ाते हुए जनपद की रैंक में सुधार करना सुनिश्चित करेंगे।

सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत की प्रगति:- अद्योहस्ताक्षरी को मा० जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बिछायी गई पाइप लाइन/वितरण प्रणाली हेतु काटी/क्षतिग्रस्त की गई सड़कें कई माह तक खुदी पड़ी रहती हैं जिससे आम जनमानस को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं दुर्घटना की भी सम्भावना बनी रहती है। तदक्रम में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक खण्ड विकास अधिकारी (पंचायत) से समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण करायेगें। साथ ही विकास खण्ड धिरोर, करहल व बेवर में क्रमशः वाउण्ड्रीवॉल, ग्रह पेयजल संयोजन, अवर जलाशय व सड़क मरम्मत की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट करते हुए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को प्रगति बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।


मशीनरी/मैनपावर:- डी०पी०एम०, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद की निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर लगभग 502 मैनपावर उपलब्ध है तदक्रम में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि० के संयुक्त महाप्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थलों पर एक सप्ताह के अन्दर पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी/मैटेरियल आदि उपलब्ध कराते हुए अवर जलाशय से नियमित पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे हर घर जल प्रमाणीकरण एवं योजना हस्तान्तरण की प्रगति को बढ़ाया जा सके एवं योजना के कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके जिस पर कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि० के संयुक्त महाप्रबन्धक द्वारा अतिरिक्त 500 मैनपावर अवर जलाशय एवं 300 मैनपावर ग्रह पेयजल संयोजन पर एक सप्ताह के अन्दर बढ़ाने की सहमति दी गयी।

डी0पी0एम0यू0:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा डी0पी0एम0यू0 जिला समन्वयक को निर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्थ स्टाफ का फॉलोअप और प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों का अंकन छायांश में किया जाये, साथ ही समस्त कर्मचारियों की छायांश का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करेंगे।

टी0पी0आई0:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला परियोजना प्रबन्धक, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन (टी0पी0आई0) को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के कार्यों यथा- बाउण्ड्रीवॉल, पम्प हाउस, अवर जलाशय, राइक पुर्नस्थापना आदि प्रत्येक कॉम्पोनेन्ट पर मानकानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने अधीनस्थ स्टाफ द्वारा दी गयी फील्ड रिपोर्ट का फॉलोअप और प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों का अंकन छायांश में किया जाये, साथ ही समस्त कर्मचारियों की छायांश का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त को निर्देशित किया जाता है कि दिये गये उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


अधिशशी अभियंता
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
मैनपुरी।

अनुमोदित

(निर्देशक)
आई0एम0एस0
मुख्य विकास अधिकारी,
मैनपुरी।

कार्यालय अधिशशी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।

पत्रांक-

5071


/ वेबसाइट कार्यालय

/ 30

दिनांक- 28-7-2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशशी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता(आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
3. अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. जिलाधिकारी, मैनपुरी को सादर अवलोकनार्थ।
5. डी0पी0एम0यू0 जिला समन्वयक संयुक्त महाप्रबन्धक, एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद।
6. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
7. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मैनपुरी।
8. भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर, मैनपुरी।
9. विद्या बाल कल्याण सेवा सदन, सुल्तानगंज, मैनपुरी।


अधिशशी अभियंता