

दिनांक 27.06.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद में पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल प्रमाणीकरण, नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2025 को अपरान्ह 12:30 बजे से कालेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे—

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
2. श्री सन्देश सिंह तोमर अधिशाही अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
3. श्री शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
4. श्री मानवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
5. श्री आशीष राजपाई, सहायक अभि०(इले०/मेक०), एसडब्लूएसएम, हमीरपुर।
6. श्री धीरेन्द्र मौर्या, अपर अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
7. श्री मोहनीश शारदा, क्यू.ए./क्यू.सी. सेंसिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
8. श्री इम्तिआज अहमद डी०टी०एल० सेंसिस टेक लि० हमीरपुर।
9. श्री एस. मजूमदार, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
10. श्री शशांक, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
11. श्री अशोक कुमार, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
12. श्री राकेश पारिख, डी०पी०एम०, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
13. श्री अमित वर्मा, श्री हरि इन्फ्रा प्रा० लि०।
14. श्री शुभम सिंह, जय माँ लक्ष्मी कन्सल्ट्रक्शन
15. श्री अभिषेक पाण्डेय, आई.टी.वर्ल्ड
16. श्री धीरेन्द्र सिंह, वी०के० कन्सल्ट्रक्शन
17. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० अवस्थी ट्यूबवेल
18. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० नरेन्द्र कुमार गुप्ता आदि।

फर्म जे.डब्लू.आई.एल.-एस.पी.एम.एल.(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 08 ग्रामों में हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जाने का कार्य शेष है। सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्रामों में पाइप लाइन लीकेज ठीक कराये जाने हेतु 30 टीमें लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष फर्म मात्र 14 टीमें लगायी गयी हैं। पर्याप्त टीमों न होने के कारण कार्यदायी फर्मों द्वारा पाइप लाइन लीकेज की मरम्मत तथा नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों ससमय निस्तारण नहीं हो पाने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित वि०ख० सुमेरपुर ग्राम खण्डेहीजार, कलौलीजार, विकास खण्ड मौदहा ग्राम किसुनपुर, काछिन, लक्ष्मन का डेरा तथा मोहनपुरवा, बरसवा, रतौली, गुरदहा, इसीली, छिरका, भदुरी, भैस्ता, तिन्दुही व भमनी का डेरा-2, ग्राम रोहारी, घटकना, छिमौली, मकरोव, विदोखर ग्राम माचा, परछा, छिरकाघ, उरदना, बाँक व पिपरीधा में जलापूर्ति बहुत कम है। ग्राम बांकी, पारा रेपुरा व चिलाडी वि०ख० सुमेरपुर तथा ग्राम परेहटा, विगहना, चकदहा, विहरका, रोहवरा, छानी व पाटनपुर, वि०ख० मौदहा में केवल आधे ग्राम में ही जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम भमनी का डेरा-2 में लगभग 90 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम फत्तेपुरवा, जिगनीडा में जलापूर्ति प्रतिदिन नहीं की जा रही है। ग्राम बक्छा में मन लाइन लीकेज के कारण 100 प्रतिशत जलापूर्ति नहीं है। ग्राम छोटा लेवा तथा बड़ा लेवा में ऊँचाई वाले स्थानों पर पानी नहीं जा रहा है। ग्राम पतारा की हरिजन बस्ती में पानी नहीं पहुँच रहा है। परेहटा में 50 प्रतिशत वाटर सप्लाई है। ग्राम अतरार में पानी की सप्लाई नहीं है।

शिकायतों का निस्तारण ससमय न किये जाने पर असंतोष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना बनाकर तथा पर्याप्त टीम लगाकर पाइप लाइन लीकेज तथा पेयजल से सम्बन्धित शिकायतों का यथाशीघ्र निस्तारण कर अनुपालन आख्या अधि० अधि०, जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराई जाय। डीटीएल० टीपीआई०, हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा लगायी गयी टीमों का सत्यापन कर आख्या 02 दिवस में उपलब्ध कराये। योजना से आच्छादित समस्त ग्रामों के प्रत्येक परिवार को निर्धारित रीस्टर के अनुसार शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय।

डीटीएल० टीपीआई० द्वारा अवगत कराया गया कि हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के ग्राम टीकुर में पानी नहीं आता है। ग्राम नहदीरा में 25 घरों में जलापूर्ति नहीं हो रही है तथा ग्राम उजनेही, विहगाँव, अम्गाँव, इटीरा, कीथी, यदनापुरा में जलापूर्ति नहीं अथवा बहुत कम है। ग्राम मसगवा, महजीली, सेना, स्यावरी, कुम्हरिया में हरिजन आवादी व ऊँगाई वाले क्षेत्र में पानी नहीं पहुँच रहा है। ग्राम रावतपुरा में हरिजन वस्ती के लगभग 40 घरों में, ग्राम धगवां में लगभग 100 घरों में, ग्राम जखेही में रहुनियां मुहल, हलकुटटा के मकान से वालादीन के मकान तक, अथाई से जमुनादास नाई के मकान तक तथा वीरपाल के मकान से चन्द्रप्रकाश गुप्ता के मकान तक पेयजल की सप्लाई नहीं है। ग्राम औता में गछाई मोहल्ला, मझगवां मोहल्ला, हरिजन वस्ती मोहल्ला, गद्दी मोहल्ला में जलापूर्ति नहीं है। ग्राम धनीच में पूरे गाँव में पिछले कई दिनों से जलापूर्ति नहीं है। ग्राम गडहर व जराखर में जलापूर्ति नहीं है। इसी प्रकार वि०ख० मुस्करा के न्यूरिया, इमिलिया, कधीली, गहरीली, चिल्ली, रूरीपारा, लोधीपुरा, सिवनी तथा वि०ख० सरीला के न्यूली बंसा, बरहरा, हरदुआ, पहरा, जरिया टीला, धौहल बुजुर्ग आदि ग्रामों में शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है। सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर द्वारा अवगत कराया कि हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्रामों में पाइप लाइन लीकेज ठीक कराये जाने हेतु 30 टीमें लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष फर्म मात्र 15 टीमें लगायी गयी हैं। पर्याप्त टीमें न होने के कारण कार्यदायी फर्मों द्वारा पाइप लाइन लीकेज की मरम्मत तथा जलापूर्ति के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विकास ग्राम ताँहर, कंधाली, चिल्ली, सेना, करगवां, जमनियां, पडरा, नदना, सुकुलहरि, सिकरीधा, पहाड़ीगद्दी, कोटा, कुलेहड़ा, बरेल, बरदा, धनीरा, धनीरी, नवेनी, नीहाई, बरौली, टोलाराठ, बाघीपुरा, बरहरा, भेसाय, बसरिया, तुरना, रिगवारा कला, तुरना, विभुनी आदि गांवों में पाइप लाइन लीकेज/चोक ठीक करा दिया गया है तथा शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम इटीरा, कुरा, बरुआ, धगवां, औता, परा, टिकरिया सैदपुर, ददरी, धमना, अकौना, छिन्नावीरा, चिल्ली, टोला खंगारन, जराखर, कंधा, मलेहटा डांडा, सरसई आदि ग्रामों में पाइप लाइन लीकेज/चोक, चांदी कला के 25 घरों में पानी नहीं आ रहा है। खण्डांत में पानी की सप्लाई टंकी से नहीं है। उक्त समस्याओं का निराकरण किये जाने का कार्य प्रगति पर है, 07 दिवस में कार्य पूर्ण कराकर शेष मोहल्ले/परिवारों को जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर कमियों का निराकरण कराये तथा शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति सुनिश्चित करें। डीटीएल, टीपीआई को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, 07 दिवस के अन्दर सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराये।

सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म श्री हरि इन्फ्रा प्रा०लि० द्वारा झलोखर, खरौंज, बांधुर बुजुर्ग, विवार, धगवां व छिथौली में, मे० नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा मुस्करा व पहाड़ी भिटारी में, मे० अवस्थी द्यूववेल द्वारा टोला खंगारन, मझगवां, जराखर में, मे० अनिल कुमार शर्मा द्वारा पौथिया व सिजनीडी में, मे० वी०के० कन्सट्रक्शन द्वारा पचखुरा, जलालपुर, खेडा शिलाजीत, मनकहरी, बकरई, कुसमरा व इटेलिया बाजा में तथा मे० जय मॉ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन देवगाँव, सिसोलर, अरतरा, कुनेहटा व नरायच में सभी परिवारों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है, पर्याप्त टीमें लगाये जाने की आवश्यकता है।

कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों के ग्रामों में पर्याप्त संख्या में टीमें लगाकर कमियों को दूर कराये व शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति सुनिश्चित कराकर 07 दिवस के अन्दर आख्या अधिशाली अभियंता, जल निगम ग्रामीण, हमीरपुर को उपलब्ध कराये।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा रेखांकित किये गये ग्रामों में पानी उपलब्धता शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाये। जिन ग्रामों में रोड खोदे गये हैं वह अविलम्ब ठीक कराये जायें। प्रतारा

ग्राम की हरिजन इस्ती में पानी सन्तर्पित सुनिश्चित की जाये। भा0 मंत्री जी घमण कार्यक्रम से पूर्व सभी समस्याओं का निराकरण शत प्रतिशत कर लिया जाये।

अधिकासी अभियंता/सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय की पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन व नियमित रूप से रीस्टर के अनुसार शत-प्रतिशत परिवारों को की जा रही है। ग्रीष्म ऋतु में पानी की अधिक समस्या वाले ग्रामों, विशेषतः केंचई पर स्थित ग्राम/मुहल्लों में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर लिया जाय, जिससे ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। पेयजल की नियमित रूप से जाँच की जाय कि पेयजल की आपूर्ति मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेंसिस् टेक लि0(टी0पी0आई0) को निर्देशित किया कि प्रतिदिन 10 ग्रामों का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी जाय।

अधिकासी अभियंता/सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर, टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रुचि लेते हुए व निरंतर पर्यवेक्षण करते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

1644

पत्र संख्या- /न0गंगे-पे0पे0-सं0वे0(2025-26)

दिनांक- 4/7/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रवक्ता निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी मसंलग्न को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
7. अधिकासी अभि0, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 07 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
8. अधिकासी अभियंता पि0/यां0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
9. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेंसिस् टेक लि0 (टी0पी0आई0)/सुपरविजन इजी0, पी0एम0सी0 हमीरपुर।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0सी0/जनरल मैनेजर, जे0डब्ल्यू0आई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
11. पुनर्गठन योजना की समस्त कार्यवाही फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।