


मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी बिजनौर

विषय:- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2025 में की गयी समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।
महोदया


आपकी अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2025 में की सम्पन्न जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त आपके हस्ताक्षर हेतु पत्रावली में दायी ओर संलग्न है।

कृपया दायी ओर चस्मे कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

सादर प्रेषित।


09/07/2025

(राकेश चौधरी)
अधिशारी अभियन्ता
ख0कार्यालयउ0प्र0जल निगम,
बिजनौर


05/07/2025
R.C. Datta
मुख्य विकास अधिकारी
बिजनौर


09/07/25
(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी, बिजनौर

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.06.2025 को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

अधोहरताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2025 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं की प्रगति एवं एजेन्सी द्वारा किये जा रहे कार्यों के सत्यापन के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में श्री पूर्ण बोरा, मुख्य विकास अधिकारी, सुश्री दमनप्रीत अरोड़ा जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री राकेश चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण), बिजनौर, श्री शुभम सक्सेना सहायक अभियन्ता, श्री अकबर हसन, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण), बिजनौर जल निगम की कार्यदायी एजेंसी एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं विंध्या टेलीलिंक्स लि० के जनपदीय प्रोजेक्ट मैनेजर, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी के डी०पी०एम०, डी०पी०एम०यू० के जिला समन्वयक एवं जनपद में कार्यरत 04 नग आई०एस०ए० एजेन्सीयों महिला ग्रामोद्योग विकास संस्थान अमरोहा, राम मगोहर एजूकेशन एवं समुदाय बाल विकास सोसाइटी, मन्सूरी एकेडमी एवं पी०एस०सेवा समिति के प्रतिनिधि, आई०ई०सी० कार्डिनेटर के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा के दौरान स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

बिन्दु सं०-1-

जनपद में कार्यरत जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० जे०वी० द्वारा किये जा रहे F.H.T.C के कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० द्वारा 98.82 प्रतिशत F.H.T.C के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, अवशेष बचे लगभग 1800 F.H.T.C के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर ग्रामों में 100 प्रतिशत करने के लिए एजेन्सी को निर्देश दिये गये।

मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० द्वारा किये जा रहे F.H.T.C के कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि एजेन्सी द्वारा मात्र 91.71 प्रतिशत F.H.T.C के कार्य पूर्ण किये गये हैं, अवशेष बचे लगभग 25454 F.H.T.C के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर ग्रामों में 100 प्रतिशत करने के लिए एजेन्सी को निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि एजेन्सी के पास मैनपावर की कमी है जिसके लिए एजेन्सी को मैनपावर बढ़ाकर F.H.T.C के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० की F.H.T.C के कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं प्रोजेक्ट मैनेजर मै०विंध्या टेलीलिंक्स को चेतावनी देते हुए निर्देश दिये गये कि F.H.T.C के कार्य में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें। मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० को निर्देश दिये गये कि वह ग्राम जहां F.H.T.C के कार्य पूर्ण कराये जाने में समस्या आ रही है, उन ग्रामों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं०-02-

जनपद में कार्यरत जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० जे०वी० द्वारा किये जा रहे योजनाओं के हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रगति की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि कुल 572 नग हर घर

जल रिपोर्टिंग ग्रामों के सापेक्ष मात्र 450 नग ग्रामों का ही हर घर जल प्रमाणिकरण किया गया है एवं हर घर जल प्रमाणिकरण की प्रगति 78.67 प्रतिशत है। सम्बन्धित कार्यदायी एजेंसीयों को निर्देश दिये गये कि अवशेष 122 नग ग्रामों के हर घर जल प्रमाणिकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जाये एवं समस्त ग्रामों में रेगुलर जलापूर्ति रीस्टर के अनुसार की जाये।

जनपद में कार्यरत टी0पी0आई0 एवं डी0पी0एम0यू0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणित किये गये 450 नग ग्रामों का टीम बनाकर सत्यापन किया जाये एवं सत्यापन रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं0-3-

जनपद में कार्यरत जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत कार्यदायी एजेंसी मै0एल0सी0इन्फ्रा प्रो0प्रा0लि0 एवं मै0विंध्या टेलीलिंक्स लि0-गजा इंजी0प्रा0लि0 जे0वी0 द्वारा किये जा रहे पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि एजेंसी के अवर जलाशयों के निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है एवं पाइप लाईन एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्य अभी भी अवशेष हैं, अधिकतर ग्रामों में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है जिस कारण से ग्रामों में समस्त ग्रामवासियों को पेयजल की उपलब्धता नहीं हो पा रही है।

कार्यदायी एजेंसीयों की पेयजल योजनाओं की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि अवशेष पाइप लाईन एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये एवं वरसात से पूर्व अवर जलाशय के कार्य ग्राउण्ड लेवल तक अवश्य कर दिये जाये जिससे कार्यों की प्रगति बाधित न हो। कार्यदायी एजेंसी को निर्देश दिये गये कि मेनपावर बढ़ाकर योजनाओं के अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाये एवं ऐसे ग्राम जहां अवर जलाशय शीघ्र पूर्ण किये जा सकते हैं वहां अवर जलाशय के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर, अवर जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

बिन्दु सं0-4-

जनपद में वोवसा जनजाति के 8 नग ग्रामों एवं बार्डर क्षेत्र के 18 नग ग्रामों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए योजनाओं के समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराकर ग्रामवासियों को पेयजल आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त ग्रामों में कोई भी व्यक्ति पेयजल योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके अतिरिक्त कार्यदायी एजेंसी को निर्देश दिये गये कि वोवसा जनजाति क्षेत्र में योजनाओं के समस्त कार्य माह अगस्त 2025 तक एवं बार्डर क्षेत्र के 18 नग ग्रामों में माह सितम्बर 2025 तक पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं0-5-

डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 को निर्देश दिये गये कि ऐसे ग्राम जहां उनके द्वारा एजेंसीयों को कार्यों के सापेक्ष एन0सी0आर0 निर्गत की जाती है, उनमें एजेंसीयों से समयान्तर्गत उचित गुणवत्ता के साथ ए0टी0आर0 प्राप्त कर ली जाये एवं योजनाओं की गुणवत्ता की निरन्तरता बनायी जाये तथा आख्या अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं०-6-

उपरिथत आई०एस०ए० एवं आई०ई०सी० एजेन्सियों को उनको आवंटित ग्रामों में अपने समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये एवं डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्यों को सत्यापित करते हुए सत्यापन आख्या अधिशारी अभियन्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अधिशारी अभियन्ता एवं कार्यदायी एजेन्सीयों को निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार दिये निर्देशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं योजनाओं के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराकर ग्रामवासियों को पेयजल आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर।

पत्रांक: २३१५ / जल जीवन मिशन-बैठक कार्यवृत्त/2025-26/292 दिनांक:-14.7.2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।
- 2- अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण), बिजनौर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बिजनौर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 5- पी०एम०, मै०.आरवी एसोसिएट्स (TPI) बिजनौर।
- 6- जिला समन्वयक, मै०मेघज प्रा०लि०(DPMU), बिजनौर।
- 7- समस्त आई०एस०ए०, जनपद बिजनौर।
- 8- जिला समन्वयक, समस्त आई०ई०सी०, बिजनौर।
- 9- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी०/ मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० बिजनौर को आदेशों के अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
बिजनौर।