

—: टीप एवं आख्याएं :—

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल" उपलब्ध कराने के क्रम में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा जनपद-बलरामपुर में पाइप पेयजल योजना के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक 22.07.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की आयोजित बैठक की कार्यवृत्त का पत्रालेख पत्रावली में दायीं ओर रक्षित है।

कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।


अधिशाली अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बलरामपुर।



जल जीवन मिशन-“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत दिनांक 22.07.2025 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम-“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर में नामित एजेन्सी- मे. लारसेन एण्ड टूब्रो चेन्नई एवं मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) द्वारा पाइप पेयजल योजना के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22.07.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार, बलरामपुर में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. जिला पंचायती राज अधिकारी, बलरामपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-बलरामपुर।
4. परियोजना प्रबन्धक मे० लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
5. उप परियोजना प्रबन्धक, मे० दारा इंजीनियरिंग, बलरामपुर।
6. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बलरामपुर।
7. टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), देवीपाटन क्लस्टर, गोण्डा।
8. डिप्टी टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), बलरामपुर।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा जनपद-बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी- मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, (U/V) मेसर्स इको प्रोटेक्शन द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं पर किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में पी०पी०टी० के माध्यम से अवगत कराया गया।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि० को आवंटित 199 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 145 नग योजनाओं पर ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु 108 नग पेयजल योजनाओं पर ओ०एच०टी० के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है, शेष 37 नग योजनाओं पर राइजिंग मेन, इनलेट/आउटलेट इत्यादि कार्य पूर्ण नहीं हैं। शेष 54 नग योजनाओं पर ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था द्वारा 199 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया गया है। 199 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 196 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 3 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 199 नग योजनाओं के सापेक्ष 185 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 108 नग सोलर पैनल संचालित है। शेष 18 नग सोलर पैनल अधिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 2103 कि०मी० के सापेक्ष 2095 कि०मी० बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 295 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 176 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत पेयजल कनेक्शन लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा 295 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 176 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत “हर घर जल” प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 146 नग राजस्व ग्राम को “हर घर जल” प्रमाणित किया गया है। फर्म 236 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है।

निर्देश:

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे० लारसेन एण्ड टूब्रो के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि जिन पाइप पेयजल योजनाओं में ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु राइजिंग मेन, इनलेट/आउटलेट पाइप अधिष्ठापन का कार्य अवशेष है, उनमें माह-अगस्त 2025 तक पूर्ण कर ओ०एच०टी० के माध्यम से ग्रामीणों को जलापूर्ति कराया जाए। पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोड़ी/काटी गयी सभी प्रकार की सड़कों के मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य वर्षाकाल को देखते हुए गुणवत्तापूर्वक कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आमजनमानस को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण है उनमें नियमित रूप में निर्धारित रोस्टर के अनुसार क्लोरीनयुक्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- अधि० अभि०, जल निगम(ग्रामीण)/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) द्वारा आवंटित 430 नग पाइप पेयजल योजनाओं में 115 नग योजनाओं के ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर 84 नग

योजनाओं पर ओ०एच०टी० से जलापूर्ति की जा रही है। शेष 31 नग योजनाओं पर राइजिंग मेन, इनलेट/आउटलेट इत्यादि कार्य पूर्ण नहीं है। वर्तमान में निर्माणाधीन 315 नग योजनाओं में 52 नग ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति पर है। शेष 252 नग योजनाओं पर मैनपावर न होने के कारण ओ०एच०टी० का कार्य बन्द है। 430 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 384 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। शेष 46 नग ट्यूबवेल का कार्य प्रगति पर है। 430 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 350 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 80 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 430 नग योजनाओं के सापेक्ष 316 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 110 नग सोलर पैनल संचालित है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 4558 कि०मी० के सापेक्ष 4518 कि०मी० बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 595 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 118 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत पेयजल कनेक्शन लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा 595 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 118 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत "हर घर जल" प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 76 नग राजस्व ग्राम को "हर घर जल" प्रमाणित किया गया है। फर्म 265 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) को बार-बार पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा रहा है।

निर्देश:

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे० मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन (जे०वी०) को निर्देशित किया गया कि जिन पाइप पेयजल योजनाओं में ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु राइजिंग मेन, इनलेट/आउटलेट पाइप अधिष्ठापन का कार्य अवशेष है, उनमें माह-अगस्त 2025 तक पूर्ण कर ओ०एच०टी० के माध्यम से ग्रामीणों को जलापूर्ति कराया जाए। तत्काल योजना के सभी घटकों पर आवश्यक मैनपावर की वृद्धि करते हुए योजना के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाया जाना सुनिश्चित करें। वर्षाकाल को देखते हुए तोड़ी/काटी गयी सड़कों के मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आमजनमानस को आवागमन में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

कार्यवाही- अधि० अमि०, जल निगम(ग्रामीण)/ मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे०वी०।

मे० सेन्सिस टेक लि., (टी.पी.आई.) के डिप्टी टीम लीडर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मे० मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन (जे०वी०) द्वारा कार्यस्थल पर पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में जारी की गयी एन०सी० रिपोर्ट का अनुपालन समयान्तर्गत नहीं किया जा रहा है।

निर्देश:

जिलाधिकारी द्वारा मे० सेन्सिस टेक लि., (टी.पी.आई.) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि फर्मों को जारी की गयी एन०सी० रिपोर्ट में पायी गयी कमियों गुणवत्तापूर्वक निराकरण कराते हुए अनुपालन आख्या आगामी बैठक में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- जनपदीय टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि., (टी.पी.आई.)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संदीप सिंह)

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिकाारी अभियन्ता भूगर्भ जल
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

प्रभागीय वृक्ष अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला पंचायती राज अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

कार्यालय अधिकाारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बलरामपुर।

पत्रांक : 1283 / 210-1 / 317
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिकाारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
4. अधिकाारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग जे०वी० इको प्रोटेक्शन, बलरामपुर।
8. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बलरामपुर।

अधिकाारी अभियन्ता