

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत सूचीबद्ध फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक- 23.07.2025 का कार्यवृत्त।

दिनांक 23.07.2025 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- 1 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 2 जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कौशाम्बी।
- 3 समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 4 श्री ए0के0 धुवश, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 5 समस्त जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 6 डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मेधज, टी0पी0आई0, मंझनपुर कौशाम्बी।
- 7 प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 के0पी0आई0एल0 (जे0एम0सी0), मंझनपुर, कौशाम्बी।
- 8 जनरल मैनेजर/प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), मंझनपुर कौशाम्बी।

सर्वप्रथम विगत बैठक दिनांक 19.06.2025 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया गया। जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। तदोपरान्त दोनों सूचीबद्ध फर्मों के कार्यों की प्रगति में आपेक्षाकृत सुधार न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुये फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देशित किया गया कि आवश्यक मैनपावर बढ़ाते हुये प्रत्येक दशा में हाउस कनेक्शन कार्य की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- अधि0अभि0 जल निगम(ग्रा0)/कार्यदायी संस्थाएँ)

साथ ही बैठक में अवगत कराया गया कि मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज द्वारा पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों के पुनर्स्थापना कार्य की स्थिति असंतोषजनक होने पर नाराजगी प्रकट की गयी है। जिस पर दोनों सूचीबद्ध फर्मों को निर्देश दिये गये हैं कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन हेतु तोड़ी गयी समस्त प्रकार की सड़को/गलियों के गुणवत्ता सहित पुनर्स्थापना का कार्य एवं Settled Road को पुनः मरम्मत कराकर दिनांक 10.08.2025 तक पूर्व की स्थिति में पुनर्स्थापित कराना सुनिश्चित करें। समस्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर अपने-अपने कार्य क्षेत्र की पेयजल योजनाओं पर सड़क/गलियों के पुनर्स्थापना का कार्य अपनी निगरानी में पूर्व की भाँति गुणवत्ता सहित पूर्ण कराये।

(कार्यवाही- अधि0अभि0 जल निगम(ग्रा0)/कार्यदायी संस्थाएँ)

अन्य निर्देश :-

1. दिनांक 23.07.2025 को जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, कौशाम्बी के अनुपस्थित रहने के कारण एक दिन का वेतन रोका जाये।
2. टी0पी0आई0, एजेन्सी द्वारा फर्मों से NC का Compliance कराकर प्रत्येक माह संकलित सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
3. टी0पी0आई0, एजेन्सी द्वारा समस्त पुनर्स्थापित सड़को/गलियों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाये।
4. टी0पी0आई0, एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षण की गयी योजनाओं की रिपोर्ट, फोटो सहित उपलब्ध करायी जाये।
5. खण्ड विकास अधिकारियों के साथ योजनाओं का संयुक्त निरीक्षण कर, पेयजल कनेक्शनों में मोटर (टुल्लू) लगाने वाले ग्रामीणों की सूची तैयार कर (टुल्लू) हटवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।
6. विकास खण्ड- कौशाम्बी की अतरसुईया पेयजल में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता रिपोर्ट एवं सत्यापन आख्या प्रस्तुत की जाये।
7. जिन पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि अप्राप्त है तथा कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो, उनमें निजी भूमि क्रय करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।
8. प्रत्येक पेयजल योजना की विकास खण्डवार, फर्म वार रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाये।
9. विकास खण्ड - सिराथू में शेष बचे हुये कार्यों को 01 माह में पूर्ण कराये तथा जिन योजनाओं पर (ट्यूबवेल, उच्च जलाशय, पाइप लाइन व हाउस कनेक्शन) कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, वहाँ तत्काल विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर तत्काल ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापित करवाकर योजना को संचालित किया जाये।

10. जिला समन्वयक/सी.बी. एण्ड टी. समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी को निर्देश दिये गये कि आई०एस०ए०/ आई०ई०सी० संस्थाओं से सम्बन्धित समस्त सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये एवं FATK Testing की संख्या बढ़ाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाये।
11. जिला समन्वयक/सी.बी. एण्ड टी. समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी को निर्देश दिये गये कि समस्त आई०एस०ए०/ आई०ई०सी० संस्थाओं को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कार्यों एवं गतिविधियों के सन्दर्भ में पत्र प्रेषित किया जाये।
12. विकास खण्ड- नेवादा में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से फर्म को नोटिस निर्गत किया जाये।

(कार्यवाही- E.E. UPJN(R)/D.P.M TPI Agenc/ D.C. DPMU)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी।

पत्रांक 210 / जल जीवन मिशन/ 2-24 / 175 दिनांक- 28/7/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कौशाम्बी।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
4. समस्त सहा० अभि०/जूनि०इंजी० को इस निर्देश के साथ कि नियमित अनुश्रवण/व्यक्तिगत ध्यान देते हुये दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन फर्मों से कराते हुये गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्य कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों के शत-प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें।
6. डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, टी०पी०आई० एजेन्सी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त टी०पी०आई० कर्मचारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुये, नियमित रूप से साइटों पर उपस्थित रहकर फर्मों से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा(जे०वी०) कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
VINOD RAM TRIPATHI
Date: 28-07-2025
12:49:54