

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विकास भवन में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 95/छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ दिनांक 21.01.2020 एवं शासनादेश संख्या- 190/छियत्तर-1-2020 -20-25राग/2019 दिनांक 24.01.2019 के क्रम में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमेठी में प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे मुख्य विकास अधिकारी कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों व फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री सूरज पटेल, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
2. श्री अनिल कुमार राव, अधिशारी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
3. श्री डी०पी० गौतम, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
4. श्री विपिनचन्द, सहायक अभियन्ता, (एस०डब्ल्यू०एस०एम०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
5. श्री राजेश कुमार गुप्ता, तकनीकी उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
6. श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, प्रोजेक्ट मैनेजर गे० वेलरपन प्रा०लि०, मुम्बई।
7. श्री देवेन्द्र सिंह, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० अमेठी।
8. श्री सिद्धार्थ तिवारी, डी०पी०एम०, गे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/हेतवी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि०
9. श्री अजयराज सिंह, पी०एम० मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग्स-गाजा प्रा०लि०/हेतवी कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि०

श्री अनिल कुमार राव, अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में शिरोपरि जलाशयों को माह दिसम्बर-2024 तक पूर्ण करने के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मेसर्स गे० वेलरपन प्रा०लि० मुम्बई ने 50 नग के सापेक्ष 40 नग, मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा०लि० हैदराबाद ने 74 नग के सापेक्ष 72 नग एवं मेसर्स विन्ध्या-गाजा प्रा०लि० नोएडा ने 90 नग के सापेक्ष 94 नग पूर्ण किये गये हैं।

1-निर्माणाधीन योजनाओं में उच्च जलाशय की स्थिति

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसकी प्रगति निम्नवत् है-

क्र०सं०	फर्म का नाम	प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय की संख्या	शिरोपरि जलाशय में कार्य प्रारम्भ की संख्या	पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलरपन	133	130	40
2	मेसर्स गायत्री	165	165	72
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	194	194	94
	कुल योग	492	489	206

इस प्रकार मेसर्स वेलरपन इण्टरप्राइजेज की उच्च जलाशय की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये एवं समस्त एजेंसियों को 30 दिनों में उच्च जलाशय पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये-

क्र०सं०	फर्म का नाम	माह 31 दिसम्बर-2024 तक पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या	माह 31 जनवरी-2025 तक पूर्ण किये जाने वाले शिरोपरि जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलरपन	40	60
2	मेसर्स गायत्री	72	80
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	94	105
	कुल योग	206	245

उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रत्येक एजेन्सी को गैर पावर बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन सुनिश्चित किया जाय।

2-निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुनर्स्थापना की स्थिति:-

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुनर्स्थापना का कार्य संतोषजनक नहीं है। फर्मों द्वारा तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुनर्स्थापना का विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजा (किमी०)	पुनर्स्थापना की गयी रोड/खंडजा (किमी०)	अवशेष रोड/खंडजा पुनर्स्थापना (किमी०)	पुनर्स्थापना की गयी रोड/खंडजा प्रतिशत में
1	मेसर्स वेलस्पन	1715.00	363.00	336.00	27.00	92.56
2	मेसर्स गायत्री	3454.00	1581.00	1553.00	28.00	98.23
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3132.00	1478.00	1449.00	29.00	98.04
कुल योग		8301.00	3422.00	3338.00	84.00	97.55

तोड़ी गयी रोड/खंडजा का पुनर्स्थापना का कार्य धीमा होने के कारण जन सामान्य एवं जन प्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। जिसे गुणवत्तापूर्वक किया जाना अति आवश्यक है। निर्देश दिये गये कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुनर्स्थापना शीघ्र की जाय। जिससे किसी प्रकार की असुविधा जन सामान्य को न हो।

3-अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति :-

अधिशारी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु एन०एच०ए०आई०, रेलवे रो एन०ओ०सी० प्राप्त न होने के कारण मेसर्स वेलस्पन की 60 किमी०, मेसर्स गायत्री-रैमकी की 100 किमी० एवं मेसर्स विन्ध्या टेलीसिंक्रा गाजा की 80 किमी० पाइपलाइन डालना शेष है। एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने हेतु खण्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग से पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु वांछित कार्यवाही शेष है।

- योजनाओं से नियमित जलापूर्ति के प्रभावी अनुश्रवण हेतु खण्ड में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करते हुये अनुश्रवण हेतु तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गयी है। जिससे उक्त कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों/प्रधान से दूरगाव पर वार्ता कर नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कन्ट्रोल रूम द्वारा प्राप्त नियमित जलापूर्ति से सम्बन्धित योजनाओं/राजस्व प्रागों का विवरण गूगलशीट के माध्यम से प्रेषित किया जाय एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० अगेटी को निर्देशित किया गया कि नियमित जलापूर्ति का अनुश्रवण करते हुये मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा योजनाओं के शिरोपरि जलाशय को पूर्ण करने के लिये सहायक अभियन्ता श्री डी०पी० गौतम, सहायक अभियन्ता श्री अन्शू गुप्ता, सहायक अभियन्ता(एस०डब्ल्यू०एस०एम०) श्री विपिनचन्द एवं सहायक अभियन्ता(एस०डब्ल्यू०एस०एम०) श्री अरवि त्रिपाठी को कम्प्लीशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा तीनों फर्मों क्रमशः मेसर्स वेलस्पन प्रा०लि० मुम्बई, मेसर्स गायत्री-रैमकी प्रा०लि०/हेल्पी एवं मे० वी०टी०एल०-गाजा प्रा०लि०/ हेल्पी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि० को निर्देश दिये गये कि शेष पाइपलाइन माह जनवरी-2025 तक पूर्ण कर ली जाय एवं माइक्रोप्लान तैयार कर दैनिक अनुश्रवण किया जाय।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि तीनों फर्मों क्रमशः मेसर्स वेलस्पन प्रा०लि० मुम्बई, मेसर्स गायत्री-रैमकी प्रा०लि०/हेल्पी एवं मे० वी०टी०एल०-गाजा प्रा०लि०/ हेल्पी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि० द्वारा अवशेष पम्पहाउसों को 15 फरवरी-2025 तक पूर्ण कर लिया जाय।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि तीनों फर्मों द्वारा प्रयोग की जा रही पम्प मोटर की मेक एण्ड स्पेसीफिकेशन एवं वारन्टी आदि की सूचना अधिशारी अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक से प्राप्त कर उपलब्ध करायी जाय तथा पम्प मोटर की गरम्ता हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा मेन्टीनेंस रटेशन/पेयर हाउस की स्थापना की जाय।

- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने एवं रागग्री की टेस्टिंग एवं फील्ड स्तर पर निरीक्षण करते हुये समुचित कार्यवाही की जाय।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद में समस्त ऑगनवाडी एवं प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं गौशाला में शत प्रतिशत क्रियाशील जल संयोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, जिस हेतु सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी को मोडल नागित करते हुये यथशीघ्र समस्त ऑगनवाडी एवं प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत जल संयोजन की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि योजनाओं की प्रगति, संतोषजनक न होने की स्थिति में समस्त फर्मों को प्रगति बढ़ाने हेतु कारण बताओं नोटिस दिया जाय।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर सुरक्षा किट (हेल्मेट, वेल्ड, सेफटीनेट इत्यादि) उपलब्ध कराना एवं श्रमिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित करें।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कैम्परा में बैटरी, सोलर पैनल आदि की बोरी को रोकने के लिये सुरक्षा की दृष्टि से कैम्परा में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जाय।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जिला समन्वयक डी0पी0एम0यू0 अमेठी को निर्देश दिये गये कि त्रिलोकपुर, कपूरीपुर एवं सोंगरा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का निरीक्षण कर मोडल योजना बनाने हेतु आवश्यक सुझाव देने के निर्देश दिये गये हैं।

कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/अधिशाली अभियन्ता जल निगम (विद्युत यांत्रिक)/मे0वेलस्पन प्रा0लि0/मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/डी0पी0एम0यू0/टी0पी0आई0

(अनिल कुमार राव)

*अधिशाली अभियन्ता

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पुं0सं0

दिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या (कैम्प-सुलतानपुर)।
3. जिलाधिकारी महोदय अमेठी को सादर अवलोनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय अमेठी।
5. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करावें।
6. श्री देवेन्द्र सिंह, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 अमेठी।
7. श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 वेलस्पन प्रा0लि0, मुम्बई।
8. श्री सिद्धार्थ तिवारी, डी0पी0एम0, मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/हेत्ती कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0।
9. श्री अजय राज सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर मे0 वी0टी0एल0-गाजा प्रा0लि0/हेत्ती कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0 हैदराबाद।

अधिशाली अभियन्ता