

पं०/०५-२०२५ / कार्य-७ (उपम) / २॥

दिनांक २५/७/२०२५

जिलाधिकारी महोदया, की अध्यक्षता में दिनांक ०४.०७.२०२४ को पूर्वाह्न ०४:३० बजे कलेक्ट्रेट सभागार में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

शासन के कार्यालय झाप संख्या- ९५/छियत्तर-१/२०२०-२० खजल/२०१० टी०सी०-अ दिनांक २१.०१.२०२० एवं शासनादेश संख्या- १९०/छियत्तर-१/२०२०-२० २५सम/२०१९ दिनांक २४.०१.२०१९ के क्रम में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमेठी में प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक ०४.०७.२०२४ को पूर्वाह्न ०४:३० बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

१. सुश्री निशा अनंत, जिलाधिकारी महोदया अमेठी।
२. श्री सुरज पटेल, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
३. श्री अनिल कुमार राव, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
४. श्री डी०पी० गौतम, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
५. श्री सीताराम गुप्त, डी०सी०, डी०पी०एम०यू० अमेठी।
६. श्री एस०आर०के० शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर मे० वेलरफन प्रा०लि०, मुगई।
७. श्री फणेंद्र राव, कॉन्स्ट्रक्शन मैनेजर, मे० वेलरफन प्रा०लि०, मुगई।
८. श्री राजीव श्रीवास्तव, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० अमेठी।
९. श्री अविनाश यादव, डी०पी०एम०, मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/हेल्दी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि०
१०. श्री वेनकन्ना पी०एम०, मेसर्स विन्ध्या टेक्नीलिंग्स-गाजा प्रा०लि०।
११. श्री अजयराज सिंह, पी०एम० मेसर्स विन्ध्या टेक्नीलिंग्स-गाजा प्रा०लि०/हेल्दी कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि०
१२. श्री उमाशंकर पाठक, आई०एस०ए० कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू० अमेठी।

श्री अनिल कुमार राव, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-२ के अन्तर्गत प्रस्तावित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य जनपद में अनुबन्धित फर्म नामतः मे० वेलरफन प्रा०लि० मुगई को २४० नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष १३३ नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि० हैदराबाद को पूर्व से निर्मित ३७ नग पुनर्मटन पेयजल योजनाओं को सम्मिलित करते हुये ३०२ नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष १६० नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है।

"जल जीवन मिशन" कार्यक्रम फेज-३ के लिये नामित फर्म मेसर्स विन्ध्या टेक्नीलिंग्स लि०-गाजा इजी० प्रा०लि० नोएडा (जे०वी०) को ४०२ नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष १९४ नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/मे०वेलरफन प्रा०लि०/ मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/मे० विन्ध्या टेक्नीलिंग्स, प्रा०लि०

१. स्वीकृति योजनाओं पर कार्य की स्थिति :-

नामित फर्मों द्वारा समस्त ग्रामों को डी०पी०आर० तैयार कर शासन को प्रेषित की जा चुकी है एवं योजनाएँ शासन स्तर से स्वीकृति हो चुकी हैं। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	फर्म का नाम	आवृत्त ग्रामों की संख्या	शासन को प्रेषित डी०पी०आर० की संख्या	शासन स्तर से स्वीकृति डी०पी०आर०/योजनाओं की संख्या	कार्य प्रारम्भ की स्थिति
१	मे० वेलरफन	२४०	१३३	१३३	१३३
२	मेसर्स गायत्री	३०२	१६०	१६०	१६०
३	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	४०२	१९४	१९४	१९४
	कुल योग	९४४	४८७	४८७	४८७

इस प्रकार स्वीकृति 487 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 487 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/मे०वेलरपन प्रा०लि०/मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/मे० दिन्ध्या टेली लिंक्स, प्रा०लि०

3-निर्माणाधीन योजनाओं में उच्च जलाशय की स्थिति

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में उच्च जलाशय निर्माण के का कार्य प्रगति पर है। जिसकी प्रगति निम्नवत् है-

क्र०सं०	फर्म का नाम	प्रस्तावित उच्च जलाशय की संख्या	उच्च जलाशय में कार्य प्रारम्भ की संख्या	पूर्ण उच्च जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलरपन	133	130	12
2	मेसर्स गायत्री	165	165	14
3	मेसर्स दिन्ध्या-गाजा	194	194	32
	कुल योग	492	489	58

इस प्रकार उच्च जलाशय की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये एवं समस्त एजेन्सियों से जुलाई-2024 तक उच्च जलाशय पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये-

क्र०सं०	फर्म का नाम	माह जुलाई-2024 तक पूर्ण किये जाने वाले उच्च जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलरपन	68
2	मेसर्स गायत्री	80
3	मेसर्स दिन्ध्या-गाजा	66
	कुल योग	214

उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रत्येक एजेन्सी को लेबर बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन सुनिश्चित किया जाय।

4-निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुर्नस्थापना की स्थिति:-

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुर्नस्थापना का कार्य संतोषजनक नहीं है। फर्मों द्वारा तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुर्नस्थापना का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजा (किमी०)	पुर्नस्थापना की गयी रोड/खंडजा (किमी०)	अवशेष रोड/खंडजा पुर्नस्थापना (किमी०)	पुर्नस्थापना की गयी रोड/खंडजा प्रतिशत में
1	मेसर्स वेलरपन	1556.00	295.00	277.00	18.00	93.90
2	मेसर्स गायत्री	3823.00	1796.00	1670.00	126.00	92.98
3	मेसर्स दिन्ध्या-गाजा	3242.00	1472.00	1392.00	80.00	94.57
	कुल योग	8621.00	3563.00	3339.00	224.00	93.71

तोड़ी गयी रोड/खंडजा का पुर्नस्थापना का कार्य घीमा होने के कारण जन सामान्य एवं जन प्रतिनिधियों में शक व्याप्त है। जिसे गुणवत्तापूर्वक किया जाना अति आवश्यक है। निर्देश दिये गये कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजा की पुर्नस्थापना शीघ्र की जाय। जिससे किसी प्रकार की असुविधा जन सामान्य को न हो।

- जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनपद में समस्त आँगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत क्रियाशील जल संयोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, जिस हेतु सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी को नोडल नामित करते हुये यथशीघ्र समस्त आँगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत जल संयोजन की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- जिलाधिकारी महोदया द्वारा तीनो फर्मों क्रमशः मेसर्स वेलस्पन प्रा०लि० मुम्बई, मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा०लि०/हेल्थी एव मे० वी०टी०एल०-गाजा प्रा०लि०/ हेल्थी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि० को निर्देश दिये गये कि शेष पाइपलाइन माह जुलाई-2024 तक पूर्ण कर ली जाय एवं माइक्रोप्लान तैयार कर दैनिक अनुश्रवण किया जाय। पाइपलाइन बिछाने के दौरान मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा०लि०/हेल्थी के द्वारा 126 किमी० एवं मे० वी०टी०एल०-गाजा प्रा०लि०/ हेल्थी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि० के द्वारा 80 किमी० तोड़ी गयी रोड/खंडजा के पुनर्स्थापना का कार्य नहीं कराया जा सका है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा उक्त पर शेष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये गये कि वर्षा ऋतु को देखते हुये रोड/खंडजा की पुनर्स्थापना का कार्य यथा शीघ्र पूर्ण कराया जाय। उक्त कार्य शिथिलता के कारण यदि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो अनुबन्धित फर्म के साथ-साथ क्षेत्र के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजा का तहसीलवार/दिवस खण्डवार/ग्राम पंचायतवार विवरण तैयार कर उपलब्ध कराये तथा उसकी एक प्रति अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय एवं पुनर्स्थापना का कार्य मानक अनुसार पूर्ण कराया जाय।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु सामग्री की टेस्टिंग एवं फील्ड स्तर पर निरीक्षण करते हुये समुचित कार्यवाही की जाय।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुबन्धित फर्मों द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण कराने हेतु सबलेट फर्मों को कार्य का आवंटन किया गया है। सबलेट फर्मों से सम्बन्धित विवरण (फर्म का नाम, मोबाइल नं० एवं आवंटित कार्य) उपलब्ध कराया जाय। साथ-साथ ही समस्त योजनाओं पर साइन बोर्ड (योजना का नाम, योजना की लागत, सम्बन्धित सहायक अभियन्ता का नाम व मो० नं०, फर्म का नाम)
- जिलाधिकारी महोदया, द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर सुरक्षा किट (हेल्मेट, वेल्ट, सेफ्टीनेट इत्यादि) उपलब्ध कराना एवं श्रमिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० अमेठी को निर्देश दिये गया कि आई०एस०ए० से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों का अनुश्रवण दैनिक करते हुये सत्यापन कराया जाय।

कार्यवाही मु०वि०अधिकारी/अधि०अभि० जल निगम/मे०वेलस्पन प्रा०लि०/मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/डी०पी०एम०यू०/टी०पी०आई०/आई०एस०ए०

(अनिल कुमार राय)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पृ०स०

दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त महोदय, मण्डल अयोध्या।
3. जिलाधिकारी महोदया अमेठी।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
5. श्री राजीव श्रीवारसव, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० अमेठी।
6. श्री सीताराम गुप्त, डी०सी०, डी०पी०एम०यू० अमेठी।
7. श्री अनन्त कृष्णा, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० वेलस्पन प्रा०लि०, मुम्बई।
8. श्री अविनाश यादव, डी०पी०एम०, मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/हेल्थी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि०।
9. श्री अजय राज सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर मे० वी०टी०एल०-गाजा प्रा०लि०/ हेल्थी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि०।

अधिशासी अभियन्ता