

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के सदस्य व समस्त कार्यदायी संस्थाओं एवं आई0एस0ए0 एजेन्सियों के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 25.09.2023 की जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति समीक्षा का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" की बैठक दिनांक 25.09.2023 को आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली | - उपाध्यक्ष |
| 2. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य | - सदस्य |
| 3. जिला कृषि अधिकारी | - सदस्य |
| 4. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी | - सदस्य |
| 5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम चन्दौली | - सदस्य सचिव |
| 6. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद- चन्दौली | |
| 7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद- चन्दौली | |
| 8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स आयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड (जे०वी०) | |
| 9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स वी०एस०ए०-आई०पी०पी०एल० एस०एम०सी०(जे०वी०) | |
| 10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा- बाबा (जे०वी०) | |
| 11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एच०एफ०सी०एल०- जे०डब्लू०आई०एल० (जे०वी०) | |
| 12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग- कावेरी (जे०वी०) | |
| 13. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, चन्दौली। | |
| 14. समस्त आई०एस०ए० के प्रतिनिधि जनपद- चन्दौली | |
| 15. श्री संतोष कुमार गुप्ता, (आई०ई०सी०) स्वजन फाउण्डेशन लखनऊ | |
| 16. पी०आर०आई० से श्री हिमांशु (मोडर्न ट्रेनिंग संस्थान) जनपद- चन्दौली | |

बैठक में सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा जनपद- चन्दौली में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से चयनित सभी 05 एजेन्सियों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।



1. मेसर्स आयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड (फेज-2)।

फर्म द्वारा 573 नग राजस्व ग्रामों के कुल 164 नग पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, जिसमें कुल 303 नग ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं सभी 164 नग प्राक्कलनों की एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृति हो चुकी है। 164 नग परियोजनाओं के सापेक्ष 04 आवरण अनुबन्ध बनाये गये हैं। प्रथम आवरण अनुबन्ध में 78 नग परियोजनाये, द्वितीय आवरण अनुबन्ध में 56 नग परियोजनाये, तृतीय आवरण अनुबन्ध में 09 नग परियोजनाये, चतुर्थ आवरण अनुबन्ध में 21 परियोजनाये सम्मिलित हैं 164 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं में 223 नग नलकूप, 223 नग पम्प हाउस, 178 नग शिरोपरि जलाशय, 3479 कि०मी० पाइप लाइन, गृह जल संयोजन 116136 नग, 117 नग सोलर प्लांट एवं 106 नग विद्युत संयोजन प्रस्तावित हैं। फर्म द्वारा अबतक प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 187 नलकूप का कार्य, 76 नग पम्प हाउस का कार्य, 93 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य, 44 नग सोलर प्लांट का कार्य, 1545 कि०मी० पाइप लाइन एवं 83542 गृह जल संयोजन/एफ०एच०टी०सी० का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह में मात्र 03 नलकूप, 04 पम्प हाउस, 01 सोलर प्लांट, 10 कि०मी० पाइप लाइन एवं 03 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जो कि निर्धारित कार्यों के लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के करने के प्रति गंभीर नहीं है। फर्म द्वारा कार्यों में प्रगति लाने हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। सभी 164 नग परियोजनाओं के कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है वर्तमान में नलकूप की बोरिंग हेतु आवश्यक 22 रिंग मशीन के सापेक्ष मात्र 14 नग, आवश्यक 08 नग कम्प्रेसर के सापेक्ष मात्र 04 नग, कार्यों को करने हेतु आवश्यक मैन पावर 1870 के सापेक्ष मात्र 1460 नग ही है फर्म को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप मैन पावर एवं संसाधन नियोजित कर समय सीमा के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कराये। पुनर्गठन पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों पर विशेष रूची लेकर इन योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराये। अधोहस्ताक्षरी के पास पाइप पेयजल योजनाओं में पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी/काटी गयी सड़को को गुणवत्ता पूर्वक मोटरेविल एवं स्थाई मरम्मत न कराने की अत्यधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म कार्यों को करने के प्रति गंभीर नहीं है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ पाइप पेयजल योजनाओं में बिटुमिनस रोड क्रॉसिंग की जानी है अधि०अभि०, लो०नि०वि०, चन्दौली द्वारा ऐसी योजनाओं में रोड क्रॉसिंग की अनुमति अभी तक नहीं दी गयी है। जिसके कारण पाइप पेयजल योजनाओं को जनोपयोगी बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, फर्म के जनरल मैनेजर एवं परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि अधि०अभि०, लो०नि०वि० चन्दौली से समन्वय स्थापित कर पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत रोड क्रॉसिंग की अनुमति प्राप्त करते हुए जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध पूर्ण कराये जिससे की ग्रामवासियों को अतिशीघ्र निर्धारित अवधि के अन्दर शुद्ध जल प्राप्त हो सके।
(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/अधिशासी अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी./फर्म मेसर्स आयन एक्सचेंज)

2. कार्यदायी संस्था मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा-आई०पी०पी०एल० एस०एम०सी० जे०वी०(फेज-02)।

फर्म द्वारा 220 नग राजस्व ग्रामों के कुल 127 नग पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, जिसमें कुल 142 नग ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं सभी 127 नग प्राक्कलनों की एस०एल०एस०एस०सी० से स्वीकृति हो चुकी है। 127 नग परियोजनाओं के सापेक्ष 03 आवरण अनुबन्ध बनाये गये हैं। प्रथम आवरण अनुबन्ध में 80 नग परियोजनाये, द्वितीय आवरण अनुबन्ध में 31 नग परियोजनाये एवं तृतीय आवरण अनुबन्ध में 16 नग परियोजनाये सम्मिलित हैं 127 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं में 144 नग नलकूप, 144 नग पम्प हाउस, 127 नग शिरोपरि जलाशय, 1138 कि०मी० पाइप लाइन, गृह जल संयोजन 57059 नग, 127 नग सोलर प्लांट प्रस्तावित हैं। फर्म द्वारा अब तक प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 132 नलकूप का कार्य, 67 नग पम्प हाउस का कार्य, 107 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य, 56 नग सोलर प्लांट का कार्य, 1022 कि०मी० पाइप लाइन एवं 50391 गृह जल संयोजन/एफ०एच०टी०सी० का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह में मात्र 03 नलकूप, 04 पम्प हाउस, 0 सोलर प्लांट, 03 कि०मी० पाइप लाइन एवं 0 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जो कि निर्धारित कार्यों के लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त ही कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है। सभी 127 नग परियोजनाओं के कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में नलकूप की बोरिंग हेतु आवश्यक 04 रिंग मशीन के सापेक्ष मात्र 02 नग, आवश्यक 05 नग कम्प्रेसर के सापेक्ष मात्र 01 नग, कार्यों को करने हेतु आवश्यक मैन पावर 950 के सापेक्ष मात्र 460 नग ही है फर्म को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप मैन पावर एवं संसाधन नियोजित कर समय सीमा के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कराये। अधोहस्ताक्षरी के पास पाइप पेयजल योजनाओं में पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी/काटी गयी सड़को को गुणवत्ता पूर्वक मोटरेविल एवं स्थाई मरम्मत न कराने की अत्यधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म कार्यों को करने के प्रति गंभीर नहीं है फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ पाइप पेयजल

योजनाओं में बिदुमिनस रोड क्रॉसिंग की जानी है अधि०अभि०, लो०नि०वि०, चन्दौली द्वारा ऐसी योजनाओं में रोड क्रॉसिंग की अनुमति अभी तक नहीं दी गयी है जिसके कारण पाइप पेयजल योजनाओं को जनोपयोगी बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ परियोजनाओं में नहर क्रॉसिंग की जानी है, सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित करने के उपरान्त भी नहर क्रॉसिंग की अनुमति अब तक नहीं दी गयी है, अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि अधि०अभि०, लो०नि०वि० चन्दौली एवं अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत रोड क्रॉसिंग एवं नहर क्रॉसिंग की अनुमति प्राप्त करते हुए जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध पूर्ण कराये जिससे की ग्रामवासियों को अतिशीघ्र निर्धारित अवधि के अन्दर शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके।
(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/ अधिशासी अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी./ अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग/ फर्म मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा)

3. कार्यदायी संस्था मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा- बाबा जे०वी०।

फर्म द्वारा 264 नग राजस्व ग्रामों के कुल 93 नग पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, जिसमें कुल 118 नग ग्रामपंचायत सम्मिलित है सभी 93 नग प्राक्कलनों की एस०एल०एस०एस०सी० से स्वीकृति हो चुकी है। 93 नग परियोजनाओं के सापेक्ष 05 आवरण अनुबन्ध बनाये गये हैं। प्रथम आवरण अनुबन्ध में 41 नग परियोजनाये, द्वितीय आवरण अनुबन्ध में 19 नग परियोजनाये, तृतीय आवरण अनुबन्ध में 17 नग परियोजनाये, चतुर्थ आवरण अनुबन्ध में 10 नग परियोजनाये एवं पंचम आवरण अनुबन्ध में 06 नग परियोजनाय सम्मिलित है 93 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं में 94 नग नलकूप, 94 नग पम्प हाउस, 93 नग शिरोपरि जलाशय, 1459 कि०मी० पाइप लाइन, गृह जल संयोजन 39717 नग, सोलर प्लांट 93 नग प्रस्तावित है। फर्म द्वारा अब तक प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 83 नलकूप का कार्य, 41 नग पम्प हाउस का कार्य, 83 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य, 03 नग सोलर प्लांट का कार्य, 1137 किलो मीटर पाइप लाइन एवं 36249 गृह जल संयोजन/एफ०एच०टी०सी० का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह में मात्र 02 नलकूप, 0 पम्प हाउस, 0 सोलर प्लांट, 08 कि०मी० पाइप लाइन एवं 0 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जो कि निर्धारित कार्यों के लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के करने के प्रति गंभीर नहीं है। फर्म द्वारा कार्यों में प्रगति लाने हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। सभी 93 नग परियोजनाओं के कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है वर्तमान में नलकूप की बोरिंग हेतु आवश्यक 11 रिंग मशीन के सापेक्ष मात्र 03 नग, आवश्यक 03 नग कम्प्रेसर के सापेक्ष मात्र 03 नग, कार्यों को करने हेतु आवश्यक मैन पावर 950 के सापेक्ष मात्र 460 नग ही है फर्म को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप मैन पावर एवं संसाधन नियोजित कर समय सीमा के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कराये जाये।

(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/ फर्म मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा- बाबा जे०वी०)

4. कार्यदायी संस्था मेसर्स एच०एफ०सी०एल०- जे०डब्ल्यू०आई०एल० जे०वी०।

फर्म द्वारा 275 नग राजस्व ग्रामों के कुल 84 नग पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, जिसमें कुल 93 नग ग्राम पंचायत सम्मिलित है सभी 84 नग प्राक्कलनों की एस०एल०एस०एस०सी० से स्वीकृति हो चुकी है। 84 नग परियोजनाओं के सापेक्ष 06 आवरण अनुबन्ध बनाये गये हैं। प्रथम आवरण अनुबन्ध में 14 नग परियोजनाये, द्वितीय आवरण अनुबन्ध में 15 नग परियोजनाये, तृतीय आवरण अनुबन्ध में 11 नग परियोजनाये, चतुर्थ आवरण अनुबन्ध में 29 नग परियोजनाये, पंचम आवरण अनुबन्ध में 14 नग परियोजनाये एवं छठवें आवरण अनुबन्ध में 01 नग परियोजना सम्मिलित है, 84 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं में 85 नग नलकूप, 85 नग पम्प हाउस, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 1048 कि०मी० पाइप लाइन, गृह जल संयोजन 33163 नग, सोलर प्लांट 73 नग, विद्युत संयोजन 12 नग प्रस्तावित है। फर्म द्वारा अब तक प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 56 नलकूप का कार्य, 38 नग पम्प हाउस का कार्य, 17 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य, 00 नग सोलर प्लांट का कार्य, 120.23 कि०मी० पाइप लाइन एवं 15013 नग गृह जल संयोजन/एफ०एच०टी०सी० का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह में मात्र 04 नग नलकूप, 05 नग पम्प हाउस, 00 सोलर प्लांट, 20 कि०मी० पाइप लाइन एवं 00 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया है। जो कि निर्धारित कार्यों के लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के करने के प्रति गंभीर नहीं है। फर्म द्वारा कार्यों में प्रगति लाने हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा कार्य करने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। वन विभाग के क्षेत्र में आने वाली सभी पाइप पेयजल योजनाओं का वन विभाग, राजस्व विभाग, जल निगम के सहायक अभियन्ता एवं फर्म के किसी भी प्रतिनिधि के उपस्थिति में संयुक्त सत्यापन/निरीक्षण करा लिया जाये जिससे स्पष्ट हो सके कि कितने पेयजल योजनाओं के कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। जिससे की भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में विलम्ब न होने पाये। फर्म

के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि कार्यों में प्रगति लाये अन्यथा प्रारंभिक स्तर पर कार्यों में विलम्ब होने से निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में कठिनाई होगी। पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों में वांछित प्रगति लायी जाये। सभी 84 नगर परियोजनाओं के कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है वर्तमान नलकूप की बोरिंग हेतु आवश्यक 18 रिंग मशीन के सापेक्ष मात्र 07 नगर, आवश्यक 05 नगर कम्प्रेसर के सापेक्ष मात्र 03 नगर, कार्यों को करने हेतु आवश्यक मैन पावर 980 के सापेक्ष मात्र 570 मैन पावर ही है फर्म को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप मैन पावर एवं संसाधन नियोजित कर समय सीमा के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कराये जाये।

(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/फर्म मेसर्स एच०एफ०सी०एल०/प्रभागीय वनाधिकारी)

5. कार्यदायी संस्था मेसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड- कावेरी जे०वी०।

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 86 ग्रामों का सर्वे कार्य पूर्ण होने के स्थिति में है। फर्म के अधिकतर राजस्व ग्राम वन विभाग के क्षेत्र के अन्दर आ रहे हैं। उक्त के दृष्टिगत वन विभाग, राजस्व विभाग, जल निगम के सहायक अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि के उपस्थिति में समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त सत्यापन/निरीक्षण करा लिया जाये। जिससे स्पष्ट हो सके कि कितने राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं को करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। जिससे की भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में विलम्ब न होने पाये। फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि कार्यों में प्रगति लाये अन्यथा प्रारंभिक स्तर पर कार्यों में विलम्ब होने से निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में कठिनाई होगी।

(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/ईस्ट इण्डिया उद्योग- कावेरी जे०वी०/प्रभागीय वनाधिकारी)

6. पी०आर०आई० से सम्बन्धित कार्य।

मोडर्न ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के प्रतिनिधि श्री हिमाशु के द्वारा बताया गया कि 07 विकास खण्डों में पंचायत प्रतिनिधियों-ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सचिव, जिला पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक, लेखपाल तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूर्ण कर दिया गया है शेष 02 विकास खण्ड में शीघ्र ही उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कर लिया जायेगा। मोडर्न ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/मेसर्स मोडर्न ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट/डी०पी०एम०यू०)

7. आई०ई०सी० से सम्बन्धित कार्य।

आई०ई०सी० मेसर्स स्वजन फाउण्डेशन संस्था के जिला समन्वयक श्री संतोष कुमार गुप्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जन जागरूकता हेतु निर्धारित बारह गतिविधियों में से 03 गतिविधियाँ -दीवार लेखन, ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशाला एवं जल परीक्षण की गतिविधियाँ सभी ग्रामों में पूर्ण कर ली गयी है अगले चरण में शेष 09 गतिविधियों का कार्य टीमों के द्वारा प्रारम्भ करा दिया गया है। आई०ई०सी० से सम्बन्धित कार्यों को करने हेतु संस्था स्वजन फाउण्डेशन के जिला समन्वयक को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण गतिविधियाँ गुणवत्ता पूर्वक समय से पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/स्वजन फाउण्डेशन/डी०पी०एम०यू०)

8. समस्त आई०एस०ए० एजेन्सी।

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्लानिंग व मोबिलाइजेशन फेज 1 की गतिविधियाँ आई०एस०ए० एजेन्सी द्वारा पूर्ण की गयी हैं जिनके भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ है लेकिन इम्पलीमेंटेशन फेज की गतिविधियाँ नगण्य हैं। चुर्क युवक मंगल दल के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा सामुदायिक अंशदान के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईओं का उल्लेख किया गया। अधिशाली अभियन्ता द्वारा बताया गया कि एस०डब्ल्यू०एस०एम० से मार्गदर्शन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्देशित किया गया कि सभी आई०एस०ए० एजेन्सीयों अपने उत्तरदायित्वों के अनुसार यथाशीघ्र इम्पलीमेंटेशन फेज के कार्यों में प्रगति लाये तथा कार्यदायी संस्थाओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें तथा सामुदायिक अंशदान में ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करते रहे तथा अपने समस्त आवंटित ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित एजेन्सी का नाम एवं सम्बन्धित कार्यकर्ता का नाम व मोबाईल नं० सार्वजनिक स्थल जैसे विधालय, ग्राम सचिवालय की दीवार पर अंकित कराये। जिससे की भारत सरकार एवं राज्य सरकार को पूर्ण कर जनोपयोगी बनाया जा सके।

(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/डी०पी०एम०यू०/समस्त आई०एस०ए० एजेन्सी)

9. पेयजल योजनाओं के जल कर परिसर की भूमि में मिट्टी भराव के सम्बन्ध में फर्मों के परियोजना प्रबन्धक के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में जल कर परिसर में मिट्टी भराव की आवश्यकता है जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त उप जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर जल कल परिसर के निकट सरकारी भूमि का चिन्हांकन करते हुए मिट्टी भराव का कार्य मनरेगा योजना से करा लिया जाये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि जल कल परिसर के निकट सरकारी भूमि उपलब्ध है तो उससे मिट्टी भराई का कार्य मनरेगा से कार्य कराया जा सकता है, परन्तु मनरेगा में मिट्टी ठुलाई का प्राविधान नहीं है। यदि फर्म अपने संसाधनों से उप जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सरकारी भूमि से मिट्टी ठुलाई कराते हुए जल कल परिसर में मिट्टी भराई का कार्य करा सकती है।
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/समस्त उप जिलाधिकारी/डी.सी. मनरेगा/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

10. सभी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि जिन-जिन परियोजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान सड़को कटिंग की गयी है, उन सड़को का शीघ्र ही गुणवत्तापूर्वक मोटरेविल कर दिया जाये। जिससे ग्रामवासियों को आने-जाने में समस्या न उत्पन्न हो। पाइप लाइनों की हाइड्रोटेस्टिंग के उपरान्त सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य स्थायी रूप से किया जाये। टी0पी0आई0 के डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप लाइन बिछाने के दौरान काटी गयी सड़को की मरम्मत/पुर्नस्थापना की जा रही है उन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाये। जिससे की भविष्य में किसी भी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न न होने पाये। गृह जल संयोजन घरों के अन्दर तक किये जाये, जिससे किये गये गृह जल संयोजन सुरक्षित बने रहें।
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ/टी.पी.आई./डी.पी.एम.यू)

11. पूर्व समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया था कि सभी संस्थाएँ अनिवार्य रूप से Bar Chart तैयार करते हुए नियत समय पर कार्य पूर्ण किये जाने की रणनीति तैयार कर उस पर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में आपत्ति जनक स्थिति उत्पन्न न हो। इस सम्बन्ध में किसी भी फर्म द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है पुनः सभी फर्मों को उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि योजनाओं को पूर्ण करने के सम्बन्ध में कार्य योजना Bar Chart तैयार करके अगली बैठक में लाये।
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

12. कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा बताया गया कि भूमि विवाद के प्रकरण क्रमशः तहसील चन्दौली- 16, मुगलसराय- 18, सकलडीहा- 15 व चकिया में 11 पेयजल योजनाओं में गहरी भूमि, जलप्लावित भूमि, अतिक्रमण व अपर्याप्त भूमि के कारण कार्यों में कठिनाई उत्पन्न हो रही है इस सम्बन्ध में उपस्थित उपजिलाधिकारी चन्दौली के द्वारा बताया कि उनके तहसील में 16 प्रकरण में से 07 निस्तारित कर दिये गये हैं। शेष 09 का निस्तारण यथाशीघ्र किया जायेगा इसी प्रकार तहसील मुगलसराय के 18 में से 08, सकलडीहा के 15 में से 05 तथा चकिया के 11 में से 07 प्रकरण निस्तारित बताये गये। निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर राजस्व विभाग, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, डी0पी0एम0यू0 व कार्यदायी संस्था की टीम गठित करा कर प्रत्येक प्रकरण का सात दिनों के अन्दर निस्तारण कराना सुनिश्चित करे।
(समस्त उपजिलाधिकारी/कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/डी0पी0एम0यू0/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

13. समस्त फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि पाइप पेयजल योजनाओं में सम्मिलित जिन राजस्व ग्रामों में समस्त गृह जल संयोजन करा कर cjalshakti.gov.in Portal पर एफ0एच0टी0सी0 की फिडिंग करायी जा चुकी है उन पाइप पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण करते हुए ग्रामों का ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव से हर घर जल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराये जिससे हर घर जल सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड करा कर जनपद की रैंकिंग में सुधार लाया जा सके।
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/डी0पी0एम0यू0/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

14. समस्त फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जो परियोजनाये बाढ़ प्रवाहित क्षेत्रों एवं लो लैण्ड क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। उन पाइप पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय, पम्प हाउस एवं बाउण्डरी वाल के कार्य आवश्यक मात्रा में पिलिंथ निर्धारण कर कार्य कराया गया जिससे की भविष्य में किसी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न न हो।
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/डी0पी0एम0यू0/टी0पी0आई0/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सभी फर्मों के पास आवश्यक मैन पावर की कमी है तथा इनके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजना के निर्माण कार्यों में विशेष रुची नहीं ली जा रही है जिससे

योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है। सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्यों को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। जिसके सम्बन्ध में आप सभी निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए समयान्तर्गत पूर्ण कराये जिससे की योजनाओं को ससमय संचालित कर योजनाओं से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक को समाप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अगामी बैठक में आयोजित बैठक का तुलनात्मक पुस्तिका तैयार करते हुए प्रस्तुत किया जाये जिसकी प्रथम दृष्टया समीक्षा की जायेगी। जिससे की फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति की वृद्धि की वास्तविक जानकारी हो सके तथा जनपद में जल जीवन मिशन हेतु चयनित कार्यदायी फर्म यह भी सुनिश्चित कर ले कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्राप्त होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(निखिल टी. फुंडे)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

पत्रांक 4122 / जल जीवन मिशन

463

दिनांक: 03-10-23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. संयुक्त प्रबंधक निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
8. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जनपद- चन्दौली।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली।
10. जिला विकास अधिकारी, चन्दौली।
11. जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली।
12. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चन्दौली।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण) चन्दौली।
14. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, चन्दौली।
15. अधिशासी अभियन्ता, पी०डब्लू०डी०, चन्दौली।
16. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद- चन्दौली।
17. समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर, जनपद- चन्दौली।
18. डी०पी०एम०यू०/टी०पी०आई०, चन्दौली।
19. समस्त आई०एस०ए० एजेन्सीयों जनपद- चन्दौली।
20. आई०ई०सी०, स्वजन फाउण्डेशन लखनऊ।
21. पी०आर०आई०, मोडर्न ट्रेनिंग संस्थान, जनपद- चन्दौली।

For 10/23
जिलाधिकारी
चन्दौली।