

# कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद

पत्रांक- २५९ / M-०८ / २५ दिनांक २९/०२/२०२४

## कार्यवृत्त

दिनांक 22.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार मे जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक आहुत की गई जिसमे मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद, जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद, श्री विजय चौधरी, जिला समन्वयक (डी०पी०एम०य०) फर्रुखाबाद, श्री संजीव सिंह डी०पी०एम० टी०पीआई०, फर्रुखाबाद एवं श्री हिमांशु कान्त, प्रोजेक्ट मैनेजर जी०वी०पी०आर० इंजी लि० हैदराबाद, श्री शिव त्रिपाठी, प्रोजेक्ट मैनेजर वी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा उपस्थित रहे।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज-02 के अन्तर्गत 227 नग पेयजल योजनाओं पर मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 255 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 243 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 227 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 15 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 255 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 90 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष निर्माणाधीन है, 227 नग सोलर के सापेक्ष 144 नग सोलर स्थापित कर दिये गये है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 1815 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1315 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछा दी गयी है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 113816 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 96321 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध करा दिये गये है, 255 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट के सापेक्ष 57 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट अधिष्ठापित कर दिये गये है।

जल जीवन मिशन फेज-03 के अन्तर्गत 151 नग पेयजल योजनाओं पर मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 151 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कार्य प्रगति पर है, 154 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 04 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 168 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 130 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष पर है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 168 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 32 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष निर्माणाधीन है, 124 नग सोलर के सापेक्ष 40 नग सोलर स्थापित कर दिये गये है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 1722 कि०मी० वितरण के सापेक्ष 1365 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछा दी गयी है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 80073 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 57110 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध करा दिये गये महोदय द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति बढ़ाने के निर्देश देने के साथ-साथ निम्न बिन्दु पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये:-

1. कार्य पूर्ण न होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित एजेन्सी मै० जी०वी०पी०आर० एवं मै० वी०टी०एल० गजा से प्रतिनिधियों द्वारा माह जून, 2024 तक समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आश्वासन दिया गया।
2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा टी०पी०आई० को कार्य स्थल पर हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानकानुसार सुनिश्चित करे हेतु निर्देशित किया साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), एजेन्सी विशेष प्रयास करे तथा जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यों की सत्यापन सिविल इंजीनियर एवं विं/यॉ कार्यों का सत्यापन विं/यॉ इंजीनियर द्वारा ही कराया जाये।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा टी०पी०आई० के डी०पी०एम० श्री संजीव कुमार को हो रहे गृह जल संयोजनों को निर्धारित मानकों के अनुसार घर के अन्दर देने, पाइप की गुणवत्ता मानकानुसार सुनिश्चित करने, पाइप की गहराई सत-प्रतिशत मानकानुसार कराने हेतु निर्देशित किया गया।
4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा दोनों फर्मों के प्रतिनिधियों को पाइप की गहराई मानकानुसार रखने एवं वितरण प्रणाली बिछाने के उपरान्त काटी गई सड़कों का मानकानुसार पूर्व की भाँति पुनः निर्माण कराने के निर्देश दिये साथ ही अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों को अधीनस्थों द्वारा

अनुपालन कराना सुनिश्चित करे साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिन ग्रामों में पाइप लाइन बिछा दी गई है उन ग्रामों में रोड रीस्टेटमेन्ट का कार्य पूर्ण करा दिया गया है या नहीं की जानकारी अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल (ग्रामीण), फर्लखाबाद को उपलब्ध कराकर रीस्टेटमेन्ट का कार्य पूर्ण कराया जाये साथ ही अधिशासी अभियन्ता को यह निर्देश भी दिये गये कि वितरण प्रणाली डालने के उपरान्त जिन सड़कों की पुनः मरम्मत नहीं की गई है जिससे ग्रामवासियों को चलने में असुविधा हो रही है का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उन्हें सुगम बनाकर कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराये।

5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जनपद फर्लखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्तमान तक दिये गये गृह जल संयोजनों का ग्रामवार विवरण तथा कितने ग्रामों में सुचारू रूप जलापूर्ति हो रही है तथा शेष ग्रामों में सुचारू रूप से जलापूर्ति कब तक की जायेगी का ग्रामवार विवरण सम्बन्धित फर्मों से प्राप्त कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करे जिससे ग्रामवार सत्यापन कराया जा सके तथा फर्मों से प्राप्त कर जिलाधिकारी महोदय गृह संयोजन का सत्यापन तथा पेयजल डी०पी०एम०य०० सम्बन्धित आई०एस०ए० से समन्वय स्थापित कर ग्रामवार गृह संयोजन का सत्यापन तथा पेयजल की महत्वता एवं संरक्षण हेतु जन जागरूकता करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी कराना सुनिश्चित करे।

इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में ग्राम-मोहनपुर दीनारपुर, तहसील फर्लखाबाद एवं ग्राम-समाउद्दीनपुर तहसील कायमगंज में भूमि अप्राप्त है तथा ग्राम-बझेरा मलिकपट्टी एवं नगला दाऊद, तहसील फर्लखाबाद में मा० न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि पर Stay दिया गया है साथ ही एवं पी०पी०टी० (PPT) में दर्शाये ०७ ग्रामों में स्थलीय विवाद से भी अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय में लम्बित प्रकरण पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा आवश्यक पैरवी कराने के साथ ही अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि मा० न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति से अवगत रहे तथा जिलाधिकारी महोदय फर्लखाबाद को भी समय-समय पर अवगत कराये। उक्त के अतिरिक्त ग्राम समाउद्दीनपुर में भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, तहसील-कायमगंज को दूरभाष पर शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

धन्यबाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति

फर्लखाबाद

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक “राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी फर्लखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्लखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्लखाबाद।
6. मै० बी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र०लि० टी०पी०आई०, फर्लखाबाद।
7. मै० मेंद्घज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा०लि० डी०पी०एम०य०० फर्लखाबाद।
8. मै० जी०वी०पी०आर० इंजी०लि० हैदराबाद।
9. मै० वी०टी०एल० गजा इंजीनियर्स प्रा०लि० जे०वी० नोएडा।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति

फर्लखाबाद

