

मुख्य विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2024 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

- 1-जिला कृषि अधिकारी
- 2-जिला कृषि रक्षा अधिकारी
- 3-सहायक आयुक्त, सहकारिता
- 4-प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान चरगावा
- 5-भूमि संरक्षण अधिकारी, जल संसाधन
- 6-सहायक निदेशक, रेशम
- 7-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
- 8-जिला समन्वयक, कौशल विकास मिशन
- 9-अधीक्षक राजकीय उद्यान
- 10-भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि
- 11-समस्त खण्ड विकास अधिकारी
- 12-अधिकासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
- 13-जिला कोऑर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0
- 14-समस्त, अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण
- 15-समस्त नामित आई0एस0ए0
- 16- श्री सरोज जेना, डी0जी0एम0, एन0सी0सी0 व अन्य
- 17- प्रोजेक्ट मैनेजर, ऋत्विक् कोया
- 18- टीम लीडर मेधज व अन्य

दिनांक 09-01-2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से बैठक आहुत किया गया। बैठक में उपरोक्त समस्त अधिकारी उपस्थित रहें।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गोरखपुर ने विकास खण्ड बड़हलगंज के ग्राम पंचायत सीधेगौर, पहोरिया, बेलवादाखिली, रामपुर गढ़वा, भीटीदूबे, महुआपार का निरीक्षण/सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराया गया है जिसमें ग्राम पंचायत सीधेगौर में बाउण्ड्रीवाल तीन तरफ बना है, गेट नहीं लगा है। ओ0एच0टी0 का कार्य अपूर्ण है। कनेक्शन 502 के सापेक्ष 250 दिया गया है। डी0जी0एम0 एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त समस्त कार्य कराया जा रहा है तथा कनेक्शन की कार्यवाही की जा रही है जिसे एक माह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

ग्राम पंचायत पहोरिया, बेलवादाखिली, रामपुर गढ़वा, भीटीदूबे, महुआपार में बाउण्ड्रीवाल का गेट नहीं लगा है। ओ0एच0टी0- मात्र खुदाई हुआ है। सोलर नहीं लगा है। एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि ओवर हेड टैंक का कार्य पूरा होने पर गेट लगाया जाता है। बाउण्ड्रीवाल का गेट एक सप्ताह में लगा दिया जायेगा तथा भूमि विलम्ब से उपलब्ध होने के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ है ओ0एच0टी0 का कार्य कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

इसी प्रकार विकास खण्ड गगहा के ग्राम पंचायत हटवा, बांसगगहा, राजपुर का निरीक्षण/सत्यापन किया गया जिसमें बाउण्ड्रीवाल का गेट नहीं लगा है। ओ0एच0टी0 का कार्य अपूर्ण है। सोलर नहीं लगा है कमियाँ पायी गयी है।

निर्देशित किया गया कि एन0सी0सी0 उक्त कार्य को निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिकासी अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/ऋत्विक् कोया)

प्रधानाचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान बरगोवा ने विकास खण्ड बरगोवा के ग्राम पंचायत नानीराम, जंगल नाकिन, खुटहना खास, जंगल छत्रवासी, का निरीक्षण/सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराया गया है जिसमें ग्राम पंचायत में पाईम लाईन का कार्य अपूर्ण है, ओवरहेड का कार्य अपूर्ण है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्था को कार्यों में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मै0एन0सी0सी0/ऋत्विक् कोया)
जिला समन्वयक, ज0प्र0 कौशल विकास निगम ने विकास खण्ड बेलघाट के निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का निरीक्षण/सत्यापन किया गया जिसमें निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं।

बेलघाट

ग्राम पंचायत कन्हौली :-नाली का कार्य एवं स्तूप यात्रा बैन्गर का कार्य अपूर्ण है।

ग्राम पंचायत बेलघाट:-मोट नहीं बना है एवं पेंटिंग का कार्य नहीं हुआ है।

ग्राम पंचायत सकरहा:-टैंक संयोजना का कार्य नहीं हुआ है।

कौडीराम

ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर:-ओ0एच0टी0 का कार्य अपूर्ण है। पम्प हाउस तथा पेंट का कार्य भी पूर्ण हो चुका है परन्तु कलर खराब हो गया है, पाईम लाईन का कार्य अभी अपूर्ण है।

ग्राम पंचायत देवकली:-पम्प हाउस एवं बाइपस्सीवाल का पेंटिंग का कार्य नहीं हुआ है। पाईम लाईन का कार्य पूर्ण नहीं है। पानी नहीं चल रहा है।

कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कमियों को एक माह के अन्दर ठीक करा लिया जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित संस्था उक्त कमियों को ठीक करके, हाउस कनेक्शन में पाईम जमाह जमाह टूट जाने की शिकायत प्राप्त होती है, जाँच करकर ठीक कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मै0एन0सी0सी0/ऋत्विक् कोया)
अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों अधिकारी आवंटित विकास खण्ड में प्रत्येक माह कम से कम 10 ग्राम पंचायतों का सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराये।

खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा शिकायत की गयी की सभी जल निगम के अवर अभियन्ता, अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं करते हैं जिससे जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माण कराये जा रहे परियोजनाओं में आने वाली कमियों के बारे में जानकारी नहीं हो पा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता अपने आवंटित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क बनाये रखे, तथा ग्राम पंचायतों में आने वाले समस्याओं से अवगत कराये, जिससे उसका निराकरण कराया जा सके। हाउस कनेक्शन के दौरान जो साइके क्षतिग्रस्त हो गयी है उसे तत्काल मरम्मत कराया जाय, अन्यथा सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जायेगी।

बैठक के अन्त में निर्देशित किया गया कि सभी खण्ड विकास अधिकारी हाउस कनेक्शन की सूची के अनुसार हाउस कनेक्शन का सत्यापन करते हुये रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी

मिररपुर