

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 1242 / W-30 / 1666

दिनांक : 22/12/2024

मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 02.12.2024 को आयोजित
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 02.12.2024 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
5. श्री सुमित भटनागर, सी०बी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
6. श्रीमती शैलेन्द्री तिवारी, आई०एस०ए० कॉर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
7. श्री पवन कुशवाहा, एम०आई०एस०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
8. श्री माधो सिंह, जी०आई०एस० एक्सपर्ट, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
9. श्री कुलदीप मनी त्रिपाठी, फाइनैन्स, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
10. श्री राजेश कुमार चौहान, ए०जी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद।
11. श्री प्रवीण ठाकरे, डी०टी०एल०, मै० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।
12. श्री देशमुख संकेत राजे, सेफ्टी इंजीनियर, मै० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।
13. श्री मोहन रेड्डी, डी०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
14. प्रतिनिधि आई०एस०ए०, नव दुर्गा सेवा समिति, लखनऊ।
15. प्रतिनिधि आई०एस०ए०, हिन्दु मुस्लिम एवं एकता समिति, लखनऊ।
16. प्रतिनिधि आई०एस०ए०, एन०आई०डी०एस० सत्या, लखनऊ।
17. प्रतिनिधि आई०एस०ए०, एस०पी० ग्राम विकास एवं ग्रामोद्योग संस्थान, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है -

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतुष्ट 669 नग राजस्व ग्रामों के संतृप्तिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 03 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद एवं 8 नग पेयजल योजनाएं जिनमें 02 ग्राम पंचायत सम्मिलित कर योजनाएं बनायी गयी हैं, जिस ग्राम पंचायत में शिरोपरि जलाशय नहीं बनाया गया है, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया जा रहा है, जिस कारण पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही भूमि विवाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर प्रधान द्वारा कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, उनको लिखित रूप से पत्र जारी करते हुए अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि 442 नग नलकूप के सापेक्ष 439 नग कार्य पूर्ण, 442 नग पम्प गृह के सापेक्ष 434 नग कार्य पूर्ण, 381 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 127 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4940 कि०मी० के सापेक्ष 4820 कि०मी० कार्य पूर्ण, 222975 नग गृह संयोजन के

सापेक्ष 200516 नग कार्य पूर्ण, 669 राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों के सापेक्ष 524 राजस्व ग्राम में कार्य पूर्ण एवं 669 नग राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण के सापेक्ष 151 नग राजस्व ग्राम ही सत्यापित हो सके हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों में 500 श्रमिकों के सापेक्ष 300 श्रमिक एवं शिरोपरि जलाशय के कार्यों में 900 श्रमिकों के सापेक्ष मात्र 500 श्रमिक फर्म द्वारा लगाये गये हैं। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सड़क पुर्नस्थापना एवं शिरोपरि जलाशय के कार्यों में 03 दिवस के अन्दर आवश्यक शतप्रतिशत श्रमिकों में वृद्धि कर ली जाए।

उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरि जलाशय, सड़क पुर्नस्थापना एवं हर घर जल प्रमाणीकरण में कार्यदायी संस्था द्वारा विशेष रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसी योजनाएँ जिनपर कार्य प्रारम्भ हुए 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, उन योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सामग्री/मैन पावर की कमी को दर्शाता है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए पेयजल योजना के समस्त अवशेष कार्यों में समानान्तर अतिरिक्त टीम लगाते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्यों को अदिलम्ब पूर्ण करावें।

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 593 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, इसके पूर्व ली गयी बैठक में 150 नग राजस्व ग्रामों में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही थी, वर्तमान में मात्र 360 नग राजस्व ग्रामों में ही क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है। इस प्रकार 01 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी फर्म द्वारा शतप्रतिशत राजस्व ग्रामों में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है, जो खेद जनक है, दिनांक 31.12.2024 तक समस्त योजनाओं पर क्लोरीन प्लांट स्थापित करते हुए शतप्रतिशत क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 3041 नग एन0सी0 फर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 2693 नग एन0सी0 (88.55 प्रतिशत) ही क्लोज की गयी है। जिसकी प्रगति काफी कम है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टी0पी0आई0 से प्राप्त एन0सी0 की समीक्षा कर फर्म से अवशेष एन0सी0 को क्लोज कराना सुनिश्चित करें।
- बैठक में टी0पी0आई0 के सेफ्टी इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों में सुरक्षा मानक के दृष्टिगत सेफ्टी इंजीनियर की जो सूची उपलब्ध करायी गयी है, सेफ्टी इंजीनियर न होकर सुपरवाइजर एवं सिविल इंजीनियर की सूची दी गयी है, जिस कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि आगामी बैठक तक अपने सेफ्टी इंजीनियर की सूची टी0पी0आई0 को उपलब्ध कराये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी कार्य सुरक्षा मानक को ध्यान में रखते हुए कराये जाए, किसी भी दशा में सुरक्षा मानक की अनदेखी न की जाए। अन्यथा की दशा में फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
- समीक्षा बैठक में सड़क पुर्नस्थापना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान कुल 2334 कि0मी0 सड़क काटी गयी थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 2281 कि0मी0 सड़क पुर्नस्थापित कर दिया गया है, वर्तमान में 53 कि0मी0 सड़क पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है। बरसात के कारण कुछ स्थानों पर सड़क बैठ गयी है सड़क पुर्नस्थापना की शिकायतें विभिन्न स्तरों से भारी मात्रा में प्राप्त हो रही है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि टी0एण्डपी0 एवं श्रमिकों की संख्या में वृद्धि लाते हुए उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए 07 दिवस के अन्दर सड़क पुर्नस्थापना के समस्त कार्य पूर्ण कर लिए जाये। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था में 0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद के समस्त ब्लाक इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि सप्ताह में एक दिन खण्ड विकास अधिकारियों को उनके विकासखण्ड की प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें। जल निगम/एन0सी0सी0 ब्लाक इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्राम प्रधानों से नियमित सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्यों में प्रगति लाए।

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के समस्त विकासखण्ड समानांतर में खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सड़क पुर्नस्थापना हेतु बैठक करायी गयी। उक्त बैठक में जल निगम के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उक्त बैठक में प्राप्त शिकायतों का कार्यादी फर्म को लिखित रूप से निश्चित समय में पुणर्वसतुपूर्वक निस्तारण करते हुए आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु खंड का विषय है कि समस्त विकासखण्ड से सत्यापित अनुपालन आख्या नहीं प्राप्त हुई है 01 माह से अधिक का समय खटीत हो जाने के उपरान्त भी फर्म द्वारा आख्या कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये कि समस्त विकासखण्डों से प्राप्त शिकायत का निस्तारण कराकर अनुपालन आख्या समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित कराते हुए 07 दिवस के अन्दर आख्या खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की स्थितिला समय नहीं है।

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी योजनासंगत दिए गए गृह जल संयोजनों में काफी मात्रा में एनडी0पी0आई0 पाइप को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जी0आई0 पाइप नहीं लगाया गया है। कुछ स्थानों पर पुलिसा ड्रायिंग बिना कंसिंग पाइप के कर दी गयी है। साथ ही कुछ स्थानों पर नाली के ऊपर से ही पाइप निकालकर गृह जल संयोजन अधिष्ठापित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में फर्म को प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिए गए कि सही ढंग से गृह जल संयोजन करते हुए नियमित जलपूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

- बैठक में उपस्थित डी0सी0, डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिव ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को क्रियाशील किया जाये तथा उन्हें पानी के दुरुपयोग रोकने, खराब पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जन मानस को जागरूक किया जाये। साथ ही पूर्ण हुई योजनाओं पर जलकर वर्रुली के लिए आई0एस0ए0 के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये।

- समीक्षा बैठक में डी0सी0, डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं पूर्ण कर ली गयी हैं उनके आई0एस0ए0 संस्थाओं के माध्यम से जलकल वर्रुली करना सुनिश्चित करें।

(रुखम जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पृष्ठ0 एवं विनंक उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ :-

✓ निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उग्रग जल निगम (पानीप), लखनऊ।
- मै0 एन0सी0पी0ए0, लखनऊ।
- टी0पी0आई0, मै0 सेन्सिट टेक लिमि, लखनऊ।
- डी0सी0, डी0पी0एम0, लखनऊ।
- समस्त आई0एस0ए0, लखनऊ।

(रुखम जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।