

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 1113 / W-30 / 1523

दिनांक : 30/11/2024

दिनांक 11.11.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त :-

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु दिनांक 11.11.2024 को कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री अजय जैन, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री पवन पाण्डे, जूनियर इंजीनियर (वि०/यौ०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. श्री शिवशंकर कनौजिया, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. श्री मो० ताविश, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
11. श्री सुमित भटनागर, सी०बी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
12. श्री आर०के० चौहान, ए०जी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद।
13. श्री हरि कृष्णा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद।
14. श्री प्रदीप ठाकरे, डी०टी०एल०, मै० सेन्सिटा टेक लि०, लखनऊ।
15. समस्त आई०एस०ए०, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है-

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतुष्ट 669 नग राजस्व ग्रामों के संतुष्टिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 04 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद एवं 13 नग पेयजल योजनाएं जिनमें 02 ग्राम पंचायत सम्मिलित कर योजनाएं बनायी गयी है, जिस ग्राम पंचायत ने शिरोपरि जलाशय नहीं बनाया गया है, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया जा रहा है, जिस कारण पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। 04 नग पेयजल योजनाएं में से 01 नग पेयजल योजना जिसपर नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है, परन्तु उक्त भूमि पर कोर्ट केस है, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अन्य दूसरी भूमि प्राप्त कर नये ट्यूबवेल की बोरिंग का कार्य पूर्ण करते हुए योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। अवशेष 03 नग पेयजल योजना पर भूमि विवाद के निस्तारण हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से वार्ता कर विवाद का निस्तारण कराने की कार्यवाही पूर्ण की जाए, साथ ही जिन 13 नग पेयजल योजनाएं जिनमें ग्राम प्रधानों द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी अलग से बैठक बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए जाए कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के कार्यों में बाधा न उत्पन्न किये जाएं।

(कार्यवाही - मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में यह थाया गया कि 441 नग राजस्व क सापेक्ष 439 नग कार्य पूर्ण, 441 नग पम्प गृह के सापेक्ष 434 नग कार्य पूर्ण, 380 नग शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष मात्र 109 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4340 कि०मी० की सापेक्ष 4815 कि०मी० कार्य पूर्ण, 2,68009 नग गृह सञ्चालन के सापेक्ष 201057 नग कार्य पूर्ण, 689 राजस्व ग्रामी में सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों के सापेक्ष 507 राजस्व ग्राम में कार्य पूर्ण एवं 689 नग राजस्व ग्रामी में हर घर जल प्रयोजीकरण के सापेक्ष 137 नग राजस्व ग्राम ही स्थापित हो सके हैं।

उपर्युक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरी जलाशय, सड़क पुनर्स्थापना एवं हर घर जल प्रयोजीकरण के कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा काफी शिथिलता बरती गयी है। कम्पनी समय से क्षतिग्रस्त पड़े हुए मार्गों की सूची उपलब्ध कराते हुए 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक पुनर्स्थापित कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं कर्म प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए। इसके साथ-साथ ऐसे मार्ग जो पुनर्स्थापित करा दिए गए हैं किन्तु उनकी गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सतोषजनक नहीं पायी गयी उनकी भी सूची उपलब्ध कराते हुए 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक पुनर्स्थापित करा दिए जाए। 15 दिवस का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त 16 वें दिन से टीपीओआईओ उपरोक्त सस्तर क्षतिग्रस्त मार्गों का स्थलीय सत्यापन करते हुए एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट/आख्या प्रस्तुत करेगी। यदि निर्धारित समय में कर्म द्वारा सम्पन्न सड़क पुनर्स्थापना के कार्य नहीं कराए जाते हैं तो कर्म के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता के द्वारा कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही - कार्यदायी कर्म/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टीपीओआईओ द्वारा अवगत कराया गया कि 689 नग राजस्व ग्रामी के सापेक्ष 884 नग राजस्व ग्रामों में निर्धारित जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु मात्र 225 नग राजस्व ग्रामी में ही क्लोरीनयुक्त जलपूर्ति की जा रही है, जो सतोषजनक नहीं है। कर्म को प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर समस्त जोजनाओं पर क्लोरीन प्लांट स्थापित करते हुए क्लोरीनयुक्त जलपूर्ति सुनिश्चित करायी जायें। यदि पानी की गुणवत्ता के दृष्टिगत किसी व्यक्ति को पानी पीने से कोई बीमारी या अन्य घटना होती है तो कर्म के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित 380 नग शिरोपरी जलाशय में सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 106 नग शिरोपरी जलाशय का निर्माण कार्य शुरुआत में ही हुआ है। अवशेष शिरोपरी जलाशय का कार्य विभिन्न स्तरों पर है। शिरोपरी जलाशय के कार्यों को पूर्ण करने हेतु 1200 नग बसिकों की प्रतिदिन आवश्यकता है, परन्तु कर्म द्वारा कार्य स्थल पर 450 नग बसिक ही लगाये गये हैं। इस प्रकार 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शिरोपरी जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सावसी/मैन पावर की कमी को दर्शाता है। शिरोपरी जलाशय के कार्यों में कर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि 03 दिवस के अन्दर आवश्यक 1200 नग बसिक कार्यस्थल पर उपलब्ध कराते हुए तीव्र गति से गुणवत्तापूर्वक शिरोपरी जलाशय के कार्यों में प्रगति लाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता हाथ नहीं है।
- समीक्षा बैठक में टीपीओआईओ द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 3203 नग एनसीओ कर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 2599 नग एनसीओ (81.00 प्रतिशत) ही कम्पनी की गयी है, जिसकी प्रगति काफी कम है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टीपीओआईओ से प्राप्त एनसीओ की समीक्षा कर कर्म से अवशेष एनसीओ को कम्पनी कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही - कार्यदायी कर्म/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टीपीओआईओ द्वारा अवगत कराया गया कि पेक्जल योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले गृह सञ्चालन को घर के बाहर ही रिया जा रहा है, साथ ही कुछ कनेक्शन के पाइप नालियों से होकर गुजर रहे हैं, जिससे नालियाँ चोक होने एवं लीकेज होने पर प्रदूषित जल आने

की प्रबल समाधान है। फर्म के प्रतिनिधि को घर के बाहर दिग्ग गंध कनेक्शन को घर के अन्दर करने एवं कनेक्शन हेतु खाले जा रहे पाइप को ठीक ढंग से कनेक्शन देने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-टी0पी0आई0 / कार्यवाही फर्म)

- समीक्षा बैठक में सड़क पुर्नस्थापना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वितरण प्रणाली मिथ्या जाने के दौरान कुल 2334 कि0मी0 सड़क कांटी गयी थी, जिसके सम्बंध वर्तमान तक 2279 कि0मी0 सड़क पुर्नस्थापित कर दिया गया है, वर्तमान में 55 कि0मी0 सड़क पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है। अभी भी सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों की प्रगति स्तोषजनक नहीं है। सड़क पुर्नस्थापना की शिकायतें विभिन्न स्तरों से भारी मात्रा में प्राप्त हो रही हैं। जल निगम/एनटीसी0 ब्लाक इंगार्ज को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्राम प्रधानों से निमित्त सम्पर्क स्थापित करते हुए उनके द्वारा लिखित रूप से दी गयी कमियों का संशय गुणवत्तापूर्ण सम्पर्क स्थापित करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु गत बैठक में निर्देशित किया गया था, भिस्तारण करता हूँ अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु गत बैठक में निर्देशित किया गया था, परन्तु बैठक में मात्र 01 विकासखण्ड से अनुपालन आख्या प्राप्त हुई है, जो खेदजनक है। स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि समस्त विकासखण्डों के प्रधान से प्राप्य शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से अनुपालन आख्या सत्यापित करती हुए आगामी बैठक में निश्चित रूप से प्रस्तुत किए जायें।

(कार्यवाही-कार्यवाही फर्म / अधिवासी अभियन्ता)

- बैठक में उपस्थित डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम में अवगत गतिश ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को क्रियाशील किया जाये तथा उन्हें पानी के दुर्लभयोग रोकने, खराब पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जन मानस को जागरूक किया जायें। साथ ही पूर्ण हुई योजनाओं पर जलकर जल्दी के लिए आई0एस0ए0 के मध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जायें।

(कार्यवाही-डी0सी0, डी0पी0एम0यू0)

- बैठक में डी0पी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि 704 नग राजस्व ग्रामी में एनटी0के0 किट वितरित करके जाने थे परन्तु वर्तमान तक 342 नग राजस्व ग्रामी में एनटी0के0 किट वितरित करके गए हैं, अवशेष 362 नग राजस्व ग्रामी में 03 दिवस में अवशेष एनटी0के0 किट वितरित करके जाने हेतु समस्त आई0एस0ए0 संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-समस्त आई0एस0ए0 संस्था)

(सुर्ध पाल गंगवार)
जिलाधिकारी
लखनऊ।

पुनः एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिवासी निर्देशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मगधि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति निगम, लखनऊ को सादर सूचनाई प्रेषित।
- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
- अधिवासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- मै0 एन0सी0सी0डि0, लखनऊ।
- टी0पी0आई0, मै0 सैन्सट टेक सि0, लखनऊ।
- डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
- समस्त आई0एस0ए0, लखनऊ।


जिलाधिकारी
लखनऊ।