

दिनांक 03.10.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त :-

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु दिनांक 03.10.2024 को कलेक्टर सभागार, लखनऊ में अध्यक्षताहारी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री विकास मिश्र, परियोजना निदेशक, लखनऊ।
3. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. श्री पवन पाण्डे, जूनियर इंजीनियर (वि०/याँ०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. श्री शिवशंकर कनौजिया, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. श्री मो० ताबिश, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
12. श्री सुमित भटनागर, सी०बी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
13. श्रीमती शैलेन्द्री तिवारी, आई०एस०ए० कॉर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
14. श्री आर०के० चौहान, ए०जी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद।
15. श्री हरि कृष्णा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद।
16. श्री सतवीर, डी०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद।
17. श्री रामाराजू, डी०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद।
18. श्री प्रवीण ठाकरे, डी०टी०एल०, मै० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है-

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै० एन०सी०सी०लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतुष्ट 669 नग राजस्व ग्रामों के संतुष्टिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 04 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद एवं 13 नग पेयजल योजनाएं जिनमें 02 ग्राम पंचायत सम्मिलित कर योजनाएं बनायी गयी है, जिस ग्राम पंचायत में शिरोपरि जलाशय नहीं बनाया गया है, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया जा रहा है, जिस कारण पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही भूमि विवाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके जिन

योजनाओं पर प्रज्ञान द्वारा कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, उनमें अधिशील कार्य प्रारम्भ करता जाए।

- समीक्षा बैठक में यह साया गया कि 441 नग नलक्ष्य के सापेक्ष 439 नग कार्य पूर्ण, 441 नग ग्रम ग्रुह के सापेक्ष 434 नग कार्य पूर्ण, 380 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मा. 101 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4940 कि०मी० के सापेक्ष 4803 कि०मी० कार्य पूर्ण, 216809 नग ग्रह स्याजन के सापेक्ष 200488 नग कार्य पूर्ण, 669 राजस्व ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों के सापेक्ष 438 राजस्व ग्राम में कार्य पूर्ण एवं 669 नग राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण के सापेक्ष 128 नग राजस्व ग्राम ही सत्यापित हो सके हैं।

उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरि जलाशय, सड़क पुनर्स्थापना एवं हर घर जल प्रमाणीकरण में कार्यवाही संख्या द्वारा काफी भिन्नता बरती गयी है। 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शिरोपरि जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सामाजी/मैन पावर की कमी को दर्शाता है।

उक्त के सम्बन्ध में फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि अग्रेषण कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए पेवजल योजना के समस्त अग्रेषण कार्यों में समानान्तर अतिरिक्त टीम लगाते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्यों को अदिलम्ब पूर्ण कर योजना हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 563 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलपूर्ति की जा रही है, परन्तु मात्र 126 नग राजस्व ग्रामों में ही क्लोरीनयुक्त जलपूर्ति की जा रही है, जो काफी खेदजनक है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर समस्त योजनाओं पर क्लोरीन प्लान्ट स्थापित करते हुए क्लोरीनयुक्त जलपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।
- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 3157 नग एन०सी० फर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 2497 नग एन०सी० (79.00 प्रतिशत) ही क्लोज की गयी है, जिसकी प्रगति काफी कम है। अधिशाली अभियान्त को निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० से प्राप्त एन०सी० की समीक्षा कर फर्म से अदग्रेषण एन०सी० को क्लोज कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में १० एन०सी०सी० द्वारा सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि कार्य करने वाले अभिनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रयास से सुरक्षा मानक सामाजी उपलब्ध करावे अन्धधा फिस्ती प्रकार की पुष्टेना होने की दशा में फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- समीक्षा बैठक में टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि पेवजल योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले ग्रुह संयोजन को घर के बाहर ही दिया जा रहा है, साथ ही कुछ कनेक्शन के पाइप नालियों से होकर गुजर रहे हैं, जिससे नालियाँ रोक होने एवं लीकज होने पर प्रदूषित जल आने की प्रबल सम्भावना है। फर्म के प्रतिनिधि को घर के बाहर दिये गये कनेक्शन को घर के अन्दर करने एवं कनेक्शन हेतु डाले जा रहे पाइप को ठीक ढंग से कनेक्शन देने हेतु निर्देशित किया गया।

- समीक्षा बैठक में सड़क पुनर्स्थापना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान कुल 2334 कि०मी० सड़क काटी गयी थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 2149 कि०मी० सड़क पुनर्स्थापित कर दिया गया है वर्तमान में 185 कि०मी० सड़क पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है। अभी भी सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सड़क पुनर्स्थापना की शिकायतें विभिन्न स्तरों से भारी मात्रा में प्राप्त हो रही हैं। फर्म के प्रतिनिधि को

निर्देशित किया गया कि टी0एचडी0 एवं अधिसूची की सहाय्य में मुद्रित ताले हुए उचित गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए 07 दिनों के अन्दर सदक पुनर्स्थापना के समस्त कार्य पूर्ण कर लिए जायें। राय्व ही खण्ड विकास अधिकारी से रात प्रतिगत सदक पुनर्स्थापना के कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधिसूचारी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराए। जल निगम / एच0सी0सी0 ब्लाक इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्राम प्रधानों से निर्गमिता सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्यों में प्रगति लाए।

- समीक्षा बैठक में अधिसूची अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों से सम्बन्धित अच0एच0आई0 प्रतिदिन उपलब्ध नहीं करायी जाती है, जिस कारणवश जल निगम के अभियन्ताओं / टी0पी0आई0 द्वारा कार्यों की जाँच करने में असुविधा होती है। उक्त के सम्बन्ध में फर्म को निर्देशित किया गया कि योजना से सम्बन्धित कार्यों को कराने से 01 दिन पूर्व जनपद में काग़े जा रहे समस्त कार्यों की अच0एच0आई0 की एक पी0डी0एफ0 फाइल जल निगम के अभियन्ताओं / टी0पी0आई0 को उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये।

- बैठक में उपस्थित डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचजल एवं स्वच्छता समिति को प्रोत्साहित किया जाये तथा उन्हें पानी के दुरुपयोग रोकने, खराब पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जन मानस को जागरूक किया जाये। साथ ही पूर्ण हुई योजनाओं पर जलकर वसूली के लिए आई0एच0एच0 को माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये।

पुनः0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ :-

1. जिलाधिकारी भद्रादय, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. प्रतिनिधि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित:-
4. अधिसूचारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. टी0पी0आई0, मे0 सेन्सिटिव टैक, लखनऊ।
6. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
7. समस्त आई0एच0एच0, लखनऊ।

पुनः0 एवं दिनांक

(अजीत कुमार सिंह)
जिला विकास अधिकारी
लखनऊ।

पुनः0 एवं दिनांक

पुनः0 एवं दिनांक

जिला विकास अधिकारी
लखनऊ।

पुनः0 एवं दिनांक