

बैठक का कार्यवृत्त

भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की आज दिनांक 14.08.2024 को अपराह्न 12:30 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुरार जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), एवं कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, रयाना (नामित सदस्य)।
13. मै० अशरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
14. मै० ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
15. मै० उडान सोराइटी (एन०जी०ओ०) के प्रतिनिधि।
16. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक प्रा०लि०।
17. श्री रविन्द्र कुमार, मै० वैलस्पन प्रा०लि०।
18. श्री संजय त्रिपाठी मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।

1. **भूमि का विवरण:-** जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-1) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आवादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 742 नग डी०पी०आर० स्वीकृत कराई जा चुकी है। एवं उक्त समस्त 742 नग ग्राम-पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY									
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	158	158	188	159	0	0	0
JMC	454	401	328	328	454	328	0	0	0
Welspun	435	306	256	256	435	255	0	0	0
Total	1077	873	742	742	1077	742	0	0	0

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में निर्माण कार्य को लेकर समस्या आ रही है वहां पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से वार्ता कर समस्या का निराकरण कर कार्य कराये जाए।
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 742 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष समस्त ग्राम-पंचायतों की पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 6549 कि०मी० वितरण प्रणाली, 369403 हाउस कनेक्शन, 740 बोरिंग पूर्ण कर 739 अवर जलाशयों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

S. No.	Name of Firm/Agency	District	Village GPS Attached	No. of Schemes	Schemes Where Work Not Started	Land Not Available	Incoming Complaints Received			Feedback from Gram Pradhan On Call			ROAD DISMANTLING/RESTORATION(KM)					T/W		Pump House		HDD	OHT									
							All Complaints	Close Complaints	Pending Complaints	All Complaints	Close Complaints	Pending Complaints	Dismantled By EE	Restored By EE	Restored % (By EE)	Villages where 100% road restoration completed notified by EE	Restored % (By EE)	Boring Approved/ Done/Balance	Completed	Total approved	OHT with loss margin was EE (1%)		No Of OHT where No work going on- (28-90) (1%)	Progress + 0 to 25%	Progress + 26% to 50%	Progress + 51% to 75%	Progress + 76% to 99%	OHT completed EE / Agency	OHT Ingn			
1	WELSPUN	Bulandshahr	431	255	0	0	74	73	1	91	91	0	1470	1294	88%	2	64%	0	250	1	6	255	8/12	2	0	0	0	5	40	25		
2	JMC - Lakshmi (IV)	Bulandshahr	452	328	0	0	74	73	1	76	76	0	1984	1726	87%	2	50%	0	326	0	13	328	6/16	2	0	0	2	47	149	45/55	16	
3	Power Mech Projects Ltd.	Bulandshahr	189	159	0	0	66	64	2	97	97	0	1185	1066	90%	2	69%	0	159	0	4	157	5/14	2	0	0	0	1	50	64	49	
Total			1072	742	0	0	214	210	4	264	264	0	4639	4086	88%	632	59%	742/740/2	735	23	740	18/22	2	0	0	1	9	4	97	142/134	97	

S. No.	Name of Firm/Agency	District	Chlorination system		Distribution (Line Laying in Km.)		Solar Plant		HGI Status		FHTC	
			Installed	Operated	Total approved	Total completed	Total approved	Procured	HGI (100% Completed)	HGI Certified Villages	Last Week As on Today/Yesterday	FHTC %
1	WELSPUN	Bulandshahr	59	59	2144	2144	246	244	1	254	0	94.72
2	JMC - Lakshmi (IV)	Bulandshahr	206	192	3608	3031	304	304	294	131	49	89.28
3	Power Mech Projects	Bulandshahr	46	32	1277	1374	158	158	123	161	52	95.46
Total			311	282	7131	6549	708	706	2	265	1	92.18

अध्यक्ष महोदय द्वारा तीनों फर्मों के प्रतिनिधियों से निर्माण कार्यों की क्षीण प्रगति का कारण पूछा गया जिस पर किसी भी फर्म द्वारा सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। क्षीण प्रगति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं निम्नवत निर्देश दिये गये।

- जनपद में विकासखण्डवार/योजनावार अवर जलाशय की प्रगति का भौतिक सत्यापन कराया जाये।
- तीनों कार्यदायी फर्मों द्वारा विकासखण्डवार/योजनावार अवर जलाशय को पूर्ण किये जाने हेतु कम्प्लीशन प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं शासन द्वारा निर्धारित की गयी समय सीमा अर्थात् माह दिसम्बर 2024 तक ही समस्त पेयजल योजनाओं को पूर्ण कर नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित कराये।
- पेयजल योजनाओं पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुये दैनिक प्रगति का सतत अनुश्रवण किया जाये।
- वर्तमान में गृह संयोजनों की भौतिक प्रगति लगभग 95 प्रतिशत प्राप्त की जा चुकी है। तीनों फर्मों को निर्देश दिये गये कि गृह संयोजनों की प्रगति बढ़ाते हुये शासन द्वारा निर्धारित की गयी समय सीमा अर्थात् माह दिसम्बर 2024 तक ही शेष गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कर लिया जाये।
- कार्यदायी फर्म मै० पावरमैक प्रोजेक्ट्स-भूस्थानम कन्स्ट्रक्शन, जे.वी. हैदराबाद की अत्यन्त क्षीण प्रगति पर अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), को निर्देशित किया गया कि फर्म को नोटिस जारी किया जाये।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कार्यदायी फर्मों को निर्देश दिये गये कि वर्तमान में वर्षा ऋतु के दृष्टिगत सभी ग्रामों में शेष मार्ग मरम्मत का कार्य एवं पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की शिथिलता/दुर्घटना संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/समस्त फर्म)

50एस0ए0 बिल:- जनपद बुलन्दशहर में तीन इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को कुल 24 नग क्लस्टर आवंटित किये गये थे, जिनमें से तीनों एजेंसियों द्वारा कुल 3 नग क्लस्टर का बीजक प्रस्तुत किया गया था जिसके सापेक्ष आंशिक भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 21 नग क्लस्टर का आंशिक भुगतान किया जाना शेष है। वर्तमान में तीनों एजेंसियों द्वारा 11 नग क्लस्टर के बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	संस्था का नाम	बीजक का क्रमांक	बीजक का विवरण	प्रथम किस्त के रूप में फर्म द्वारा प्रेषित बिल (रु० लाख में)
1	मै० ओम गौरा सेवा संस्थान, डी०एस०सी०-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	प्रथम (क्लस्टर संख्या-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-02 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 31 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	117.22
2	मै० उडान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मरूदाबाद, अलीगढ़।	प्रथम (क्लस्टर संख्या-02, 03)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-02 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 31 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	34.10
3	मै० अशर्मा ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्सा, जिला-अलीगढ़-222408	प्रथम (क्लस्टर संख्या-02, 03)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-02 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 31 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	49.87
कुल योग				201.19

- समस्त आई०एस०ए० को यह निर्देश दिये गये कि डी०पी०एम०यू० टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुये जनपद बुलन्दशहर के ग्रामों को हर घर जल घोषित किये जाने की प्रगति बढ़ाये एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समस्त आवंटित कार्य सुचारु रूप से सम्पादित कराये एवं प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराये।
- साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये कि कार्यदायी फर्मों द्वारा ग्रामों में की जा रही जलापूर्ति का अनुश्रवण करें एवं नियमित रूप से आख्या उपलब्ध कराये।
- आई०एस०ए० एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किये गये बीजको पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सहमति व्यक्त की गई एवं अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), को निर्देश दिये गये कि शीघ्र बीजको को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/समस्त आई०एस०ए०)

4. टी0पी0आई0:- टी0पी0आई0 के द्वारा विगत 5 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
09.08.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड- बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, अगौता, अनुपशहर, डिबाई, दानपुर, गुलावटी, जहाँगीराबाद, लखावटी, सिकन्द्राबाद, स्याना, में प्राप्त 64 निरीक्षण हेतु आख्याओं में क्रियान्वित 42 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 27 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
10.08.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-बुलन्दशहर, शिकारपुर, अरनिया, अगौता, अनुपशहर, डिबाई, गुलावटी, लखावटी, सिकन्द्राबाद, स्याना, ऊंचागांव में प्राप्त 36 निरीक्षण हेतु आख्याओं में क्रियान्वित 31 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 25 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
11.08.2024	---अवकाश---
12.08.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड- बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, अगौता, अनुपशहर, डिबाई, जहाँगीराबाद, लखावटी, सिकन्द्राबाद, में प्राप्त 26 निरीक्षण हेतु आख्याओं में क्रियान्वित 24 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 22 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
13.08.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, अगौता, अनुपशहर, डिबाई, दानपुर, गुलावटी, जहाँगीराबाद, लखावटी, सिकन्द्राबाद, स्याना, ऊंचागांव में प्राप्त 32 निरीक्षण हेतु आख्याओं में क्रियान्वित 25 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 25 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।

1 जनपद बुलन्दशहर में वृहद स्तर पर पेयजल योजना के कार्य कराये जा रहे हैं जिनमें निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु टी0पी0आई0 एजेन्सी के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स(टी0पी0आई0 एजेन्सी), जनपद-बुलन्दशहर में नामित है। डी0पी0एम0 टी0पी0आई0 एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि जनपद में तैनात समस्त इंजीनियरों को अपने स्तर से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश कर दे। यदि किसी कार्य स्थल पर अधोगानक/निम्न गुणवत्ता का कार्य संज्ञान में आता है अथवा मार्ग मरम्मत गुणवत्ता से सम्बन्धित कार्य संज्ञान में आता है तो कार्यदायी फर्म के साथ-साथ टी0पी0आई0 एजेन्सी के सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0 एजेन्सी)



डी0पी0एम0यू0- डी0पी0एम0यू0 के द्वारा विगत 5 दिनों में की गयी विजिट/कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
09.08.2024	(विकासखण्ड-गुलावटी) ग्राम पंचायत-सेगरापीर, रानापुर में भूमि विवाद को सुलझाकर पेयजल योजना HGI सर्टीफिकेट अपलोड एवं जियो टैगिंग कार्य, जहरा और अगौता में कियान्वयन पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। और गुणवत्ता सुनिश्चित किया। Schemes Information Board की जियो टैगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
10.08.2024	ग्राम पंचायत-बनैल दीघी पहासू विकासखण्ड के पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया, और गुणवत्ता से सुनिश्चित किया। HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। और ग्राम पंचायत बनवारीपुर विकासखण्ड-शिकारपुर की ग्रामीणों की समस्या का निवारण कराया गया। Schemes Information Board की जियो टैगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
11.08.2024	---अवकाश---
12.08.2024	(विकासखण्ड-शिकारपुर) ग्राम पंचायत हथुला भैंसरौली, अगनारा, HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 और ग्राम पंचायत बनवारीपुर विकासखण्ड-शिकारपुर की ग्रामीणों की समस्या का निवारण कराया गया। Schemes Information Board की जियो टैगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
13.08.2024	(विकासखण्ड-सिकन्द्राबाद) ग्राम पंचायत-ईनायतपुर, चौला, बंचावली, धनरौरा, अलौदा जागीर और फौलादपुर में पेयजल योजनाओं की निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। Schemes Information Board की जियो टैगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।

1. समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर अपने स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित करते हुये प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट अपडेट किये जाने हेतु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
2. नियमित रूप से विभिन्न ग्रामों में निर्माण कार्यो में आ रही बाधाओं/व्यवधानों का व्यक्तिगत सम्पर्क कर नियमित रूप से निराकरण कराये।
3. निर्देश दिये गये कि जनपद में हर घर जल घोषित ग्रामों की प्रगति बढ़ाये एवं जिन ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनमें नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)





जिलाधिकारी महोदय [REDACTED] निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही फर्म अपेक्षित प्रगति पर आना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की शिथिलता संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में बैठक सफलतापूर्वक समाप्त हुई।

जिलाधिकारी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

अधि०अग्नि० सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

अधि०अग्नि०, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक 1115

/ 20-5 / 27

दिनांक 30/08/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
4. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
10. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
11. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
12. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर। (सदस्य सचिव)
13. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
14. भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
15. मै० पौर्वरमैक प्रोजेक्ट लि० एवं भूरतनग कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
16. मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई।
17. मै० वैलरपन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०, मुम्बई।

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।