

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2021 की अपरान्ह 05.00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

- | | |
|--|--|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। | 15. श्री कृपाल सिंह, मै0 वैलरयन। |
| 2. जिला विकास अधिकारी। श्री संजय, | 16. मै0 जे0एम0सी0 प्रॉलि0। |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी। | 17. श्री राकेश कुमार, उद्धान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) सोसाइटी। |
| 4. मुख्य चिन्विता अधिकारी। | |
| 5. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी। | |
| 6. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। | |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग। | |
| 8. जिला कृषि अधिकारी। | |
| 9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी। | |
| 10. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (सदस्य सचिव)। | |
| 11. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्थाना (नागित सदस्य)। | |
| 12. श्री असारफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)। | |
| 13. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)। | |
| 14. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मेक। | |

1. सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 66 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर रेडोफिटिंग के कार्य चल रहे हैं जिनमें से 39 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 22 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष योजनाओं का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता की जानकारी चाही गई जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि कुल 873 ग्राम पंचायतों में से 518 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध हो गयी है एवं शेष 355 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनपद में जितनी पेयजल योजना बननी है उतने ही ग्रामों में भूमि की आवश्यकता हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि का प्रस्ताव लेना सुनिश्चित करें।

Name of firms	Work allotted		Multi gp sacheme no	Land allocation in schemes	Approved DPR by DWSM	Approved DPR by SWSM	Work start
	GP	RV					
1	2	3	4	5	6	7	8
POWERMAT	166	188	166	107	78	61	20
JMC	401	454	320	270	118	71	19
WELLSPUN	306	435	194	125	45	21	0
Total	873	1077	680	502	241	153	39

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/उपजिलाधिकारी)

3. एम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीयों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेन्सीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1054 ग्रामों में पानी समिति एवं 450 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तीनों सपोर्ट एजेन्सीयों को वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति बढ़ाने हेतु एवं जनपद में स्वीकृत योजना पर ग्रामवासियों से सहयोग धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया।

फर्म का नाम	आवंटित वी0डब्ल्यू0एस0सी0/वी0ए0पी0	गठित वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कमैटी की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या
1	2	3	4
Om Gaura Seva Sansthan	315	315	85
Asharfee Gramodyog Sansthan	320	320	320
Udaan Society	311	304	90
Total	946	939	495

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/आई0एस0ए0)

4. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 176 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को भेजी जा चुकी हैं जिसमें से 153 नग पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृत हो चुकी है एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, जनपद बुलन्दशहर द्वारा गठित तकनीकी समिति की दिनांक 11.11.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में आहूत बैठक में तीनों फर्मों द्वारा 41 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी, जोकि तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त अर्ह पायी गई एवं उक्त बैठक दिनांक 20.11.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में तीनों फर्मों द्वारा कुल 30 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी जोकि तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त अर्ह पायी गई। अतः कुल 71 नग डी0पी0आर0 तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त अर्ह पायी गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है-

Handwritten signature

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०, मुम्बई।	ऊँचागाव	आलमपुर नंगला	200.46	5942	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
2.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०, मुम्बई।	ऊँचागाव	चित्तेहरा, नित्यांगपुर नगली शकरपुर	351.60	5642	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
3.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	बुटेना, दुल्हेडा, नूरपुर	435.03	4997	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
4.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	खानपुर - शेरपुर माजरा गांगरील	357.09	4401	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
5.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	खगुवावास	154.59	5374	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
6.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	भराना	322.10	5467	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
7.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	जगतपुर अलियारा सुल्तानपुर	211.08	5934	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
8.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	जुनेदपुर	207.97	5847	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।

9.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम इन्फ्रास्ट्रक्चर जेवी, इंदराबाद	सिकन्दराबाद	भंवर	337.07	4104	इं0 आनन्द कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
10.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	जहाँगीराबाद	कुरा शम्शादबाद, बादशाहपुर तालाब	357.25	4451	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
11.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	जहाँगीराबाद	बगनपुर ताल्लुका, फतेहपुर	325.99	5998	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
12.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	भाग्रौली, पलिपतपुर	331.14	4039	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
13.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	खदाना	298.80	5381	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
14.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	ईलना	395.97	3893	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
15.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	बदरखा	215.42	4693	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
16.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	रोंदा	223.98	5792	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
17.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	गंगागढ	316.64	4770	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।

18.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहागीराबाद	जवारा	296.41	4588	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
19.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहाँगीराबाद	जाडोल, मथुरा नंगला	579.69	4418	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
20.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	खरोदा रंगपुर	385.45	5322	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
21.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	मुस्तफाबाद ददुआ	274.62	5751	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
22.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	धतूरी	299.85	4317	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
23.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	हुथला	224.84	5362	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
24.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहासू	करवा डडू	341.32	5132	इ० विजयपाल सिंह, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
25.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहासू	लालनेर	327.89	4790	इ० पंकज कुमार, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
26.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहासू	कैनानी	192.58	5417	इ० पंकज कुमार, स०अभि० जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।

27.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहारू	कुंवरपुर	266.66	5541	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
28.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहारू	नगला सारगपुर	331.63	5548	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
29.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	ततारपुर	270.48	4345	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
30.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	विहरा	239.02	5658	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
31.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	अख्तियारपुर	208.38	5995	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
32.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	पवसरा	374.81	3972	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
33.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	शरीफपुर भैंसरीली	426.54	5204	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
34.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	गुलावटी	गिरधरपुर नवाडा	253.87	5710	इ0 आनन्द कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
35.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	गुलावटी	समकोला	215.05	5227	इ0 आनन्द कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
36.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	गुलावटी	सेनता	370.46	5951	इ0 आनन्द कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।



37.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	कलौली	337.22	4578	इं0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
38.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	ताजपुर	284.04	3269	इं0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
39.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	मामन खुर्द	177.44	5981	इं0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
40.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	डिवाई	गोविंदपुर	214.54	5943	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
41.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अनूपशहर	गहाना गोवर्धनपुर	265.69	4959	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
42.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहासू	शाहर	228.71	5176	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
43.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहासू	लालगढी	206.84	5467	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
44.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहासू	असरौली	240.11	5675	इं0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
45.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अर्निया	ग्वोरोली भोजगढी	287.40	5240	इं0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।

46.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अर्निया	फरकाना गंगागढी	294.29	3894	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
47.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अर्निया	केउली खुर्द	281.43	4571	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
48.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहासू	तेयोरी	311.72	5704	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
49.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अर्निया	बघराई	328.68	3807	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
50.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहासू	रामपुर मानपुर	421.58	4944	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
51.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	शिकारपुर	धुधरावली बनवारीपुर	322.55	4800	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
52.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	चारीरा	289.04	5396	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
53.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	शिकारपुर	अंचार कला	216.63	5484	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
57.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अर्निया	बढा	225.05	4597	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
55.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहासू	वीकूपुर रामनगर	201.80	5056	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण

						किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
56.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहासू	बरकतपुर	239.13	4860	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
57.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अर्निया	पलरा	207.60	5848	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
58.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	जहाँगीराबाद रूलर	274.86	5913	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
59.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	ईलना	395.58	3893	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
60.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	शिकारपुर	करीडा रंगपुर	439.43	5332	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
61.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहाँगीराबाद	जाडोल मथुरा नागल	579.20	4418	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
62.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	खुर्जा	मनसूरपुर	192.81	4589	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
63.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अनुपशहर	अकवरपुर उर्फ बच्ची खेडा	232.23	4767	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
64.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	शिकारपुर	जानीपुरकला	209.65	5523	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।

65.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अर्निया	अगौरा अमीरपुर	358.04	3559	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
66.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	खुर्जा	नागला शेखु	269.19	5085	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
67.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	खुर्जा	मीरपुर	262.94	4100	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
68.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	शिकारपुर	जल्ललाददोनपी उर्फ जिनीरी	232.48	5878	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
69.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अर्निया	कमालपुर पहासू	335.17	4930	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
70.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	डिवाई	पेसरी	460.51	5221	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।
71.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अगौरा	बिसुद्रा	265.62	5841	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डी0पी0आर0 के तकनीकी परीक्षण हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। उक्त बैठक दिनांक 11.11.2021 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में आयोजित की गई थी जिसमें तीनों फर्मों द्वारा 41 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी, जोकि तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त अर्ह पायी गई एवं उक्त बैठक पुनः दिनांक 20.11.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में तीनों फर्मों द्वारा कुल 30 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी जो कि तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त अर्ह पायी गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किये गये थे-

1. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम।
3. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

उपरोक्त 71 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति से परीक्षण करा लिया गया है। मूल प्रति संलग्न।

अतः उक्त 71 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अग्रसारित करना चाहें।



अधिशाली अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय

जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक 21

/जल जीवन मिशन/2020-21 / 08

दिनांक 22-11-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रॉ प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिशाली अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।