

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के पुर्णगठन हेतु
डी०पी०आ०२० गठन एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक— १८.१२.२०२१
को आहत बैठक की कार्यवृत्ति।

आज दिनांक 18.12.2021 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी कौशाम्बी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1 | जिलाधिकारी | सदस्य |
| 2 | मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3 | प्रभागीय बनाधिकारी | सदस्य |
| 4 | मुख्य चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 5 | जिला विकास अधिकारी | सदस्य |
| 6 | जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 7 | जिला कृषि अधिकारी | सदस्य |
| 8 | जिला पर्यायत राज अधिकारी | सदस्य |
| 9 | जिला सूचना अधिकारी | सदस्य |
| 10 | अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस / रिंचाई | सदस्य सचिव |
| 11 | अधिशासी अभियन्ता उठप्र० जल निगम(ग्रामीण) | कार्यदायी संस्था |
| 12 | श्री जी०पी० सिंह, सीनियर मैनेजर, मे० जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इण्डिया लि० एवं एल०सी०इ०एस०पी०एल० (जे०पी०) ०६ तल, कलपतरु सेनर्जी ग्राण्ड हायात होटल के सामने सान्ताकूज (ईस्ट) मुम्बई। | कार्यदायी संस्था |

सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा पूर्व की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति ने सर्वसमिति से अनुमोदन किया। जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी०डल्लू०एस०एम०, कौशाम्बी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सदस्य संचिव द्वारा जल जीवन गिराव कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फर्म को ०८ नग ग्राम के समूह पेयजल योजना के पुर्णगठन, ०२ नग एकल ग्राम पेयजल योजना के पुर्णगठन एवं ०१ नग ग्राम प्रभावित ग्राम के डी०पी०आर० प्रस्तुत करने थे, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा ०२ नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के पुर्णगठन के डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

प्रक्रिया में	कल वर्क	सेंटेज (%)	कूल	डिजाइन वर्ष में पहिली वर्ष
(रु. ५०.०० करोड से अधिक लागत के डी०पी०आर०)				

प्रस्तुति किये गये हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-							(रु. 05.00 करोड से अधिक लागत के टॉपीओआर)		
क्रम संख्या	विद्याना समांतर कार्यालय योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में सम्बलित राजस्व व्यापी की संख्या	योजना में प्राधिकारिता FHTC की संख्या	गुल वर्क कार्स (लाख में)	संनेह (लाख में)	कुल बीपीओआर लागत (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	डिजाइन वर्क में प्रति व्यक्ति लागत (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मझनपुर कोशम खिराज ग्राम समूह	कोशान्मी	17	7537	3552.72	396.51	3949.22	5189	
2	मझनपुर छिकदा ग्राम समूह	कोशान्मी	6	3149	1888.56	210.78	2099.33	5930	

2 मध्यनपुर छिकवा ग्राम समूह
अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह बताया गया कि पूर्व में कौसम खिराज ग्राम समूह परिवर्तन के लिए उपराहर, हसनपुर, कौसम ईनम, चक गुलामआलम, कौसम खिराज, बेरीचा, सोनवारा, लोहकट, जुगराज-जुरु सिधवल, पाली उपराहर, हसनपुर, कौसम ईनम, चक गुलामआलम, कौसम खिराज, बेरीचा, सोनवारा, लोहकट, जुगराज-जुरु कलानी, गुरीली, गोपसहसा, गोडवा व डेलहर्इया कुल 16 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जाती थी। वर्तमान में हर घर नल से जल योजनान्तर्गत कौसम खिराज ग्राम समूह पेयजल योजना को 06 जोनों में विभाजित कर कुल 123.387 किमी० पाइप लाइन एवं 05 नग रोलर बेरड नये नलकूप व 04 नग पारम्परिक ऊर्जा बेरड नये नलकूप इसके अतिरिक्त 02 नग रिवोर नलकूपों का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना रो कुल 7537 नग FHTC प्रदान विवें जाने का प्राविधान किया गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम महिला जो कि पूर्व में छिकवा पेयजल योजना से आच्छादित था, उसको कौसम खिराज ग्राम समूह विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2010 में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया था परन्तु एन०आर०ड००८००१० कार्यक्रम के अन्तर्गत पमोषा ग्राम के लिए अलग से एक योजना का निर्माण कराया गया था एन०आर०ड००८००१० कार्यक्रम के अन्तर्गत पमोषा ग्राम के लिए अलग से एक योजना का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में वर्ष 2012 में नलकूप का बोर फेल हो जाने के कारण योजना रो जलापूर्ति पूर्ण रूप से वाधित हो गयी थी। वर्तमान में रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व निर्मित पमोषा प० यो० में उपलब्ध संसाधनों से उक्त ग्राम के 03 में से मात्र 02 मजरों को लाभनित किया जाना ही सम्भव हो पा रहा है तथा जल निगम के द्वारा तैयार किये गये पुनरीक्षित प्राककलन की लागत को स्थीरकृति नहीं प्राप्त हो रही बयोकि वर्तमान में प्राककलन तैयार करने के कार्य को सूचीबद्ध फर्म को आवंटित किया जा चुका है एवं फर्म द्वारा तैयार किये गये प्राककलनों को ही सक्षम स्तर से वित्तीय स्थीरकृति प्रदान की जा रही है। उक्त तथ्य के दृष्टिगत ग्राम के पमोषा खास मजरों को सूचीबद्ध फर्म द्वारा तैयार किये गये कौसम खिराज ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित किया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम कौसम खिराज के मजरा- बड़ागढ़ा एवं छोटागढ़ा को सतृप्त किये

जाने हेतु इसी प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कौसम खिराज ग्राम समूह पेयजल योजना के डी०पी०आर० से कुल 17 राजस्व ग्राम संतृप्त होगें।

छिकवा ग्राम समूह पेयजल योजना से छिकवा, दिया उपरहार, ऐगवां उपरहार, धाना उपरहार, धरमपुर, महिला व भखन्दा राजस्व ग्राम में जलापूर्ति की जाती थी। छिकवा पेयजल योजना के डी०पी०आर० में राजस्व ग्राम महिला को छोड़ते हुये मात्र 06 राजस्व ग्रामों को संतृप्त किये जाने का प्राविधान किया जा रहा है। वर्तमान में हर घर नल से जल योजनान्तर्गत छिकवा ग्राम समूह पेयजल योजना को 03 जोनों में विभक्त कर कुल 62.616 किमी० पाइप लाइन एवं 06 नग सोलर बेरड नये नलकूप व 02 नग पुराने नलकूपों के प्रयोग का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना से कुल 3149 नग FHTC प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि योजनाओं के पुर्नगठन में पूर्व निर्मित संरचनाओं (ओ०एच०टी०, पम्प हाउस व बाउण्ड्री चाल) के उपयोग का प्राविधान अनंतिम रूप से किया गया है और यदि एम०एन०एन०आई०टी०, (इलाहाबाद) प्रयागराज से उनके अनुपयोगी होने का प्रमाण प्राप्त होता है तो उक्त के स्थान पर नये संरचनाओं के निर्माण लागत को भी प्राक्कलन में प्राविधानित किया गया है। प्रस्तुत किये जा रहे दोनों डी०पी०आर० में समस्त कार्यों को सम्मिलित करने के उपरान्त डिजाइन वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत रु० 6000.00 से कम है जो कि शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। यह भी अवगत कराया गया कि डी०पी०आर० का रथलीय परीक्षण सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं उनके द्वारा स्वयं किया गया है, तदोपरान्त उसकी तकनीकी स्वीकृति उ०प्र० जल निगम के सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन होने वाली कौसम खिराज ग्राम समूह पेयजल योजना जिसकी अनुमानित लागत रु० 39.49 करोड़ है एवं छिकवा ग्राम समूह पेयजल योजना जिसके पुर्नगठन की लागत रु० 20.99 करोड़ है, को यदि समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो उक्त योजनाओं से पूर्व में आच्छादित समस्त राजस्व ग्रामों को हर घर नल से जल से लाभन्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा। उक्त प्रस्ताव को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। उक्त दोनों ही योजनाओं की लागत रु० 05.00 करोड़ से अधिक होने मिशन के कारण अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने शासनादेश संख्या 51 / 2021 / 1883 / के कारण अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने अनुभाग-1 दिनांक 06.08.2021 के क्रम में दोनों ही प्राक्कलनों के तकनीकी, वित्तीय एवं प्राशसकीय स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को संस्तुति सहित प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने डी०पी०आर० प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब पर काफी रोष व्यक्त किया गया, जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा यह बताया गया कि माह-अक्टूबर, 2021 के अंतिम सप्ताह तक फर्म को वांछित भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी तथा डी०पी०आर० तैयार करने में फर्म के स्तर से विलम्ब किया गया है। फर्म के प्रतिनिधि श्री जी०पी०सिंह द्वारा डी०पी०आर० प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के लिए क्षमा मांगते हुये यह तदोपरान्त फर्म के प्रतिनिधि श्री जी०पी०सिंह द्वारा डी०पी०आर० 18.12.2021 की अपरान्ह में सिराथू एवं शाहजादपुर ग्राम समूह पेयजल योजनाओं अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा दिनांक 18.12.2021 की अपरान्ह में सिराथू एवं शाहजादपुर ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया एवं आलमचन्द एवं सिया कमासिन ग्राम समूह पेयजल योजना के डी०पी०आर० 20.12.2021 को अवलोकन हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को उपलब्ध करा दिया जायेगा। तत्क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को यह निर्देशित किया गया कि उक्त चारों डी०पी०आर० को अवलोकन करते हुये पायी जाने वाली कमियों का निस्तारण फर्म से करा कर प्रत्येक दशा में दिनांक 27.12.2021 को आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 27.12.2021 को सायकाल 06:00 बजे जिलाधिकारी महोदय के कैम्प कार्यालय में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि से शेष 05 डी०पी०आर० तैयार करने के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी जिस पर फर्म के प्रतिनिधि श्री जी०पी०सिंह द्वारा यह अवगत कराया गया कि शेष डी०पी०आर० वर्तमान में प्लानिंग फेज में है और दिनांक 05.01.2022 तक फर्म उन डी०पी०आर० को प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म की कार्य प्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुये श्री सिंह को निर्देशित किया गया कि वे शेष समस्त डी०पी०आर० शीघ्रातिशील समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

अन्त में बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सधन्यवाद समाप्त हुयी।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी ।