

कार्यालय जिलाधिकारी, जौनपुर

दिनांक: 01.02.2025 को जनपद में जल जीवन मिशन निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति व गुणवत्ता से सम्बन्धित सम्पन्न सम्पूर्ण समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

दिनांक: 01.02.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अपरान्ह 5:30 बजे जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति व गुणवत्ता के सम्बन्ध में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में निम्न की उपस्थिति रही-

1. मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
3. उपजिलाधिकारी, तहसील (मड़ियाहूँ, सदर, बदलापुर), जौनपुर।
4. तहसीलदार, तहसील-मछलीशहर, जौनपुर।
5. नायब तहसीलदार, तहसील-केराकत, जौनपुर।
6. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, जौनपुर।
7. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए०, मेसर्स मेघज टेक्नॉ कान्सेप्ट प्रा०लि०, जौनपुर।
8. श्री प्रवीण मोसाले, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)।
9. श्री कृपाशंकर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर।

बैठक की कार्यवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है-

1. अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वप्रथम भूमि सम्बन्धित प्रकरण पर चर्चा की गयी एवं सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अप्राप्त भूमि सम्बन्धित प्रकरण अधिकतम 10.02.2025 तक निस्तारित करायें तथा एक बार भूमि प्राप्त होने के उपरान्त यदि वहाँ पर Saline Water प्राप्त होता है तो उस योजना हेतु यथाशीघ्र दूसरी भूमि उपलब्ध कराया जाय साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि Saline Water Testing Report भी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

किसी योजना पर यदि किसी भी माननीय न्यायालय में स्टे या कोई मुकदमा वाद है तो उसका भी विवरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि यदि किसी भी योजना पर पहुँच मार्ग का कोई प्रकरण हो तो सम्बन्धित अधिकारी प्रयास कर शीघ्र ही निस्तारण करायें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, मेसर्स वेलस्पन, मेसर्स एफकोन्स, डी०सी०, डी०पी०एम०यू०)

2. मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०), जौनपुर।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं का Cover Agreement wise गहन समीक्षा की गयी एवं अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर को यह निर्देश दिया गया कि कार्य पूर्ण होने की तिथि के उपरान्त समयवृद्धि देने के पश्चात् कितनी योजनाओं को दिनांक: 31.12.2024 तक पूर्ण किया जाना था एवं उन योजनाओं को अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है, उसे सूचीबद्ध करें एवं फर्म के विरुद्ध पेनाल्टी हेतु पत्र बनाकर सक्षम स्तर को संस्तुति करें।

क्र. सं.	फर्म का नाम	पाईप लाइन (कि०मी०)		एफ०एच०टी०सी० (नग)		सड़क पुर्नस्थापना (कि०मी०)		सोलर कार्य (नग)		अवर जलाशय (नग)		पेयजल आपूर्ति (राजस्व ग्रामवार)	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
1	वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)	7171	8488	196952	176589	1272	1224	355	216	355	38	882	125

एवं कवर एग्रीमेन्टवार योजनाओं की औसत प्रगति निम्नानुसार है-

Cover Aggrement SNo.	Completion date	DPR	Overall Progress in %
1	31.12.2024	118	78.07
2	31.12.2024	30	76.77
3	31.12.2024	54	75.03
4	31.12.2024	3	79.91
5	31.12.2024	19	69.46
6	31.12.2024	72	69.99
7	31.12.2024	44	68.15
8	31.12.2024	10	67.18
9	31.12.2024	5	67.71
Total-		355	72.14

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम, मेसर्स वेलस्पन, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, टी0पी0आई0)

3. मेसर्स एफकोंन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेसर्स एफकोंन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की Cover Agreement wise समीक्षा की गयी। अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी एवं जनपद की उक्त प्रगति के कारण खराब रैंकिंग हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर कार्य की प्रगति बढ़ावें।

क्र. सं.	फर्म का नाम	पाईप लाइन (कि0मी0)		एफ0एच0टी0सी0 (नग)		सड़क पुर्नस्थापना (कि0मी0)		सोलर कार्य (नग)		अवर जलाशय (नग)		पेयजल आपूर्ति (राजस्व ग्रामवार)	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
1	एफकोंन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर	16597	13274	374050	317287	2056	1997	853	517	869	102	2253	389

एवं कवर एग्रीमेन्टवार योजनाओं की औसत प्रगति निम्नानुसार है-

Cover Aggrement SNo.	Completion date	DPR	Overall Progress in %
1	30.06.2024	60	75.27
2	30.06.2024	47	73.34
3	30.06.2024	53	67.30
4	30.06.2024	92	68.48
5	30.06.2024	129	69.68
6	30.06.2024	134	66.84
7	30.06.2024	81	54.21
8	30.06.2024	101	63.77
9	30.06.2024	85	62.00
10	30.06.2024	41	54.25
11	30.06.2024	47	55.56
Total		870	64.61

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम, मेसर्स एफकोंन्स डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, टी0पी0आई0)

21

4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) को दिनांक: 28.02.2025 तक 75 एवं दिनांक: 15.03.2025 तक 100 पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने तथा मेसर्स एफकोंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को दिनांक: 28.02.2025 तक 100 एवं दिनांक: 15.03.2025 तक 150 नग पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि शिरोपरि जलाशय Cover Agreement wise 76-99 प्रतिशत तक न्यूनतम 50 प्रतिशत योजनाओं को प्रत्येक दशा में दिनांक: 28.02.2025 तक पूर्ण कर लिया जाये एवं 51-75 प्रतिशत तक की योजनाओं को 76 से 99 प्रतिशत तक पूर्ण करें एवं 26 से 50 प्रतिशत तक की योजनाओं को 51 से 75 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया जाय, इस प्रकार प्रगति रिपोर्ट के चार्ट के कॉलम में प्रगति बायें से दायें तरफ विकसित करें।

Name of Firm/ Agency	OHT Target	Progress 0 to 25%	Progress 26 to 50%	Progress 51 to 75%	Progress 76 to 99%	OHT Completed
Welspun	355	9	36	86	121	66
Afcons	869	44	155	254	272	126
Total-	1224	53	191	340	393	192

6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर को निर्देश दिया गया कि दोनों फर्मों से निर्धारित समय तक योजनाओं को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना बनाकर प्राप्त कर लें एवं कार्य योजना के अनुरूप सम्यक् मानिट्रिंग कर योजनाओं को पूर्ण करायें।
7. बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त जूनियर इंजीनियरों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के दिनांक: 15.02.2025 तक 25-25 व दिनांक: 28.02.2025 तक 50-50 नग पेयजल योजनाओं का निरीक्षण के उपरान्त: प्रगति एक पेज में बनाकर जियो टैगिंग सहित प्रस्तुत करें एवं अभियुक्ति में स्पष्ट रूप से अंकित करें कि ओवर हेड टैंक, रोड रेस्टोरेशन इत्यादि की गुणवत्ता कैसी है।

(महेन्द्र राम)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
जौनपुर

(डा० दिनेश चन्द्र)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
जौनपुर 06/04/25

पत्रांक: 101 / 108/2025/23
प्रतिलिपि-

दिनांक: 06-02-2025

- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
 2. मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर।
 3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
 4. उपजिलाधिकारी, तहसील (मड़ियाहूँ, सदर, बदलापुर), जौनपुर।
 5. नायब तहसीलदार, तहसील-मछलीशहर, जौनपुर।
 6. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, जौनपुर।
 7. टी०पी०आई०ए० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, जौनपुर।
 8. मे० एफकोंस इन्फ्रास्ट्रक्चर/मे० वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०), जौनपुर।

जिलाधिकारी
जौनपुर