

दिनांक 03-08-2023 को सम्पन्न जलजीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 03-08-2023 को पूर्वान्ह 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों के साथ कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

- 1- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
- 2- मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज के प्रतिनिधि।
- 3- मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि।
- 4- जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (डी०पी०एम०यू०) के प्रतिनिधि।
- 5- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेधज टेक्नो कान्सेप्ट (टी०पी०आई०) के प्रतिनिधि।

जल जीवन मिशन से सम्बन्धित कुल 3158 डी०पी०आर० की स्वीकृति के सापेक्ष 3158 डी०पी०आर० राज्य स्तर से स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज एवं मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा कार्य किया जा रहा है।

(1) समीक्षा बैठक में मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज के प्रतिनिधि को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 874 राजस्व ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु कार्य आवंटन किया गया है, जिसमें 353 परियोजनाओं का निर्माण होना है जिसके सापेक्ष पोर्टल पर 353 डी०पी०आर० का अनुमोदन राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है। वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज द्वारा 304 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है शेष 49 ग्रामों में अद्यतन कार्य प्रारम्भ न कराया जाना विभाग की शिथिलता का द्योतक है। मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज के प्रतिनिधि को निर्देश दिया जाता है कि प्रगति में अपेक्षित सुधार लाते हुए समस्त ग्रामों में कार्य प्रारम्भ कराते हुए शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाय तथा एफ०एच०टी०सी० में शतप्रतिशत कनेक्शन कराने का निर्देश दिया गया। मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज को प्रतिदिन 600 कनेक्शन कराने का निर्देश दिया गया था किन्तु इनके द्वारा मात्र 250 कनेक्शन प्रतिदिन किया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन किये जा रहे कनेक्शन की सूची एवं घरों पर किये गये कनेक्शन की नम्बरिंग वाट्सप के माध्यम से उपलब्ध कराये। जिससे किये गये कनेक्शन का सत्यापन कराया जा सके।

(कार्यवाही- मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज)

(2) समीक्षा बैठक में मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2284 राजस्व ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु आवंटन किया गया है, जिसमें 870 परियोजना का निर्माण होना है उक्त के सापेक्ष पोर्टल पर 870 डी०पी०आर० का अनुमोदन राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है। मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 766 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है कार्य की प्रगति में तेजी लाकर शेष परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाय तथा 15 दिन के अन्दर निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कम से कम 1000 कनेक्शन प्रतिदिन किये जाने का निर्देश दिया गया। मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रतिदिन 600 कनेक्शन किया जा रहा है। प्रतिदिन किये जा रहे कनेक्शन की सूची एवं घरों पर किये गये कनेक्शन की नम्बरिंग वाट्सप के माध्यम से उपलब्ध कराये। जिससे किये गये कनेक्शन का सत्यापन कराया जा सके।

(कार्यवाही- मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर)

(3) अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज एवं मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा किये जा रहे कनेक्शन कार्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर डी०पी०एम०यू० एवं आई०एस०ए० को अवगत कराते हुए समस्या का निदान कराकर कार्य पूर्ण कराया जाय।

(4) जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (डी०पी०एम०यू०) के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि कनेक्शन न लेने वाले परिवारों की सूची एवं भूमि विवाद की सूची मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज एवं मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर से प्राप्त कर समस्याओं का निस्तारण कराये।

(कार्यवाही- समन्वयक डी०पी०एम०यू०)

(5) डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेधज टेक्नो कान्सेप्ट (टी०पी०आई०) के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज एवं मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये।

(2)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की प्रगति से समस्त कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थल पर लगे हुए सोलर पैनल की सूची उपलब्ध कराये तथा वाउण्ड्रीवाल पर वायर फेन्सिंग कराये ताकि ग्राम प्रधान से वार्ता कर सोलर पैनल की सुरक्षा हेतु चौकिदार की व्यवस्था की जा सके। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है उसमें कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं की सूची प्रतिदिन डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराये।

अधिशाली अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिया गया कि मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राईजेज एवं मेसर्स एफ0कॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्टेट हेड को दिनांक 07.08.2023 को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

मुख्य विकास अधिकारी
जौनपुर।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।

पत्रांक 865

/का0वि0/जल जीवन/2022-23

दिनांक

08

अगस्त 2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
- 3- अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) जौनपुर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जौनपुर।
- 5- मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राईजेज के प्रतिनिधि।
- 6- मेसर्स एफ0कॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि।
- 7- जिला समन्वयक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (डी0पी0एम0यू0) के प्रतिनिधि।
- 8- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेघज टेक्नो कान्सेप्ट (टी0पी0आई0) के प्रतिनिधि।

मुख्य विकास अधिकारी
जौनपुर।