

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण पाईप पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 13.02.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 13-02-2023 को सांय 5-00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समीक्षा बैठक में निम्न अधिकारियों के साथ कार्यवाही संस्था के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

- 1- जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
- 3- मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजेज के प्रतिनिधि।
- 4- मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि।
- 5- जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मनीटरिंग यूनिट (डी०पी०एम०यू०) के प्रतिनिधि।
- 6- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेघज टेक्नो कान्सेप्ट (टी०पी०आई०) के प्रतिनिधि।
- 7- समस्त इम्प्लैन्टड इम्प्लीमेंटेशन सापोर्ट एजेंसी के प्रतिनिधि।

जल जीवन मिशन सर्वेक्षण फरवरी-2023 की वेबसाईट रिपोर्ट दिनांक 12.02.2023 के अनुसार प्रगति में नेशनल रैंक कैटेगरी में जनपद जौनपुर 10/68वें तथा प्रदेश रैंक कैटेगरी में जनपद जौनपुर 8/27वें स्थान पर है। प्रगति का विवरण निम्नवत है।

Indicator		Maximum Marks	Obtained Marks
Physical Progress	Residual Coverage ; FHTC provided after base date/ Remaining FHTC Coverage to achieve 100% Coverage on base date	50	14.3539
Water Quality	% of villages where household tap water sample is tested using FTKs or in Labs	10	0.2267
	% of villages where PWS source water sample (taken after WTP) is tested using FTK of in Labs	10	0.6747
	% of villages having women trained for FTKs	10	9.37
Institutional Arrangements	% Of villages having VWSCs	10	10
	% Of villages with skilling done	10	5.967
Total		100	40.3223

प्रगति रिपोर्ट दिनांक 12 फरवरी-2023 में अंकित है कि अवशिष्ट कवरज एफ०एच०टी० के तहत किये गये गृह संयोजन में जनपद की प्रगति 50 के सापेक्ष 14.3539, जलगुणवत्ता की प्रगति 10 के सापेक्ष 0.2267, वाटर सप्लाई सैम्पल का परीक्षण 10 के सापेक्ष 0.6747 तथा रिकल मैन पावर प्रशिक्षण का प्रतिशत 10 के सापेक्ष 5.697 है तथा जल गुणवत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में परिवारों को पाइप लाइन से उपलब्ध कराये जा रहे जल नमूनों की जाँच एफ०टी०के० एवं प्रयोगशाला के माध्यम से कराये जाने के 3286 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 137 तथा ग्राम पंचायत में पर्सनल वेब सर्वे पाइप वाटर सप्लाई का परीक्षण एफ०टी०के० एवं प्रयोगशाला में कराये जाने का लक्ष्य 1408 के सापेक्ष 190 पूर्ति की गयी है जो अत्यन्त ही शोचनीय तथा कार्यों के निर्देश दिया गया।

जल जीवन मिशन से सम्बन्धित कुल 3153 राजस्व ग्रामों में 1223 डी०पी०आर० लक्ष्य के सापेक्ष 1223 डी०पी०आर० बनाया गया है तथा 1184 डी०पी०आर० राज्य स्तर से स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष एक माह के भीतर निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से आरम्भ करा दिया जाय। साथ ही मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज एवं एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त करते हुए संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को दिया गया। मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज एवं मेसर्स एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सूची सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश अधिशासी अभियन्ता को दिया गया। उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा रिकल मैन पावर के अन्तर्गत 3286 राजस्व ग्रामों में प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है संस्था द्वारा 12000 की फिडिंग की गयी है एवं 2602 प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण शेष है एक सप्ताह के अन्दर प्रशिक्षण पूर्ण कराने का निर्देश उद्यमिता विकास संस्थान को दिया गया अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण की सूची लेकर खण्ड विकास अधिकारियों से ट्रेडवार क्रास चेकिंग/सत्यापन करा लें तथा संस्था द्वारा स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ होने की सूची उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराये, गुणवत्ता की जाँच कर लें तथा संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रति दिन की रिपोर्ट प्राप्त कर उपलब्ध करायें। बॉटम-10 से बाहर निकलने के लिए कनेक्शन बढ़ाने हेतु एक सप्ताह का समय अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को दिया गया।

(1) मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजेज के प्रतिनिधि को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 866 राजस्व ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु कार्य आवंटन किया गया है जिसमें 355 परियोजनाओं का निर्माण होना है जिसके सापेक्ष पोर्टल पर 339 डी०पी०आर० का अनुमोदन राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है। वेलस्पन इण्टर प्राइजेज द्वारा 173 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ कराते हुए 62 ग्राम पंचायतों में बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष 111 ग्रामों में अद्यतन कार्य प्रारम्भ न कराया जाना विभाग की शिथिलता का द्योतक है जबकि एस०एल०एस०एस०सी० से अनुमोदन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए था इनके द्वारा 18 मशीन लगाकर कार्य किया जा रहा है बोरिंग मशीन कम है बोरिंग मशीन बढ़ाकर कार्य में प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया गया। मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजेज को ग्रामों में 500 कनेक्शन प्रतिदिन कराये जाने का निर्देश दिया गया था किन्तु इनके द्वारा मात्र 300 कनेक्शन प्रति दिन किया जा रहा है। कनेक्शन किये जाने में शिथिलता का संज्ञान लेते हुए प्रतिनिधि को निर्देश दिया

जाता है कि प्रगति में अपेक्षित सुधार लाते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ कराते हुए शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाय ओपीओ यूनिट में प्रगति खराब है। निर्देश दिया गया कि मैन पावर बढ़ाकर पाईप लाईन विछाने के कार्य में प्रगति लाये, कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक सप्ताह का समय मेसर्स वेलेस्पन के प्रतिनिधि को दिया गया।

(कार्यवाही-अधिशारी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण))

(2) मेसर्स एफओकॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2287 राजस्व ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु आवंटन किया गया है, जिसमें 867 परियोजना का निर्माण होना है जिसके सापेक्ष पोर्टल पर 796 डीपीओआर0 का अनुमोदन राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है। मेसर्स एफओकॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 231 परियोजनाओं पर बोरिंग का कार्य किया जा रहा है जिसमें से 32 बोरिंग पूर्ण है। स्वीकृत परियोजनाओं पर एक माह के भीतर कार्य आरम्भ करा दिया जाना चाहिए था किन्तु अद्यतन 565 परियोजनाओं पर कार्यारम्भ न कराया जाना संस्था की शिथिलता तथा उदासीनता का द्योतक है। निर्देश दिया जाता है कि अवशेष परियोजनाओं पर एक सप्ताह के भीतर कार्य आरम्भ करा दिया जाय तथा एफओएच0टी0सी0 में 1000 कनेक्शन प्रतिदिन कराये जाने का निर्देश दिया गया था किन्तु इनके द्वारा मात्र 300 कनेक्शन प्रतिदिन किया जा रहा है। निर्देश दिया गया मैन पावर बढ़ाकर पाईप लाईन विछाने के कार्य में प्रगति लाये, कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक सप्ताह का समय मेसर्स एफओकॉन0 के प्रतिनिधि को दिया गया। जिन ग्रामों में पाईप लाईन एवं ओपीओ यूनिट का कार्य पूर्ण हो गया है वहां पर टैप कनेक्शन लागा दिये जाय अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिया गया कि पोर्टल की लिस्ट लेकर खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापन करा लें।

(3) अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त इम्पैनल्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) जौनपुर के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि की जा रही गतिविधियों के प्रचार प्रसार की सूची सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराये तथा विकास खण्ड डोमी एवं केराकत में एचओएच0टी0सी0 कनेक्शन के लिए आधार कार्ड उपलब्ध कराये। तथा रिक्ल मैन पावर के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों के चयन की सूची उद्यमिता विकास संस्थान को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही- मेसर्स एफओकॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर)

(4) उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा रिक्ल मैन पावर के अन्तर्गत विकास खण्डों में प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है जिसमें 21 विकास खण्डों में प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है। जनपद की कुल 3286 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 1871 राजस्व ग्रामों का डाटा फीड किया गया है। शेष ग्राम पंचायतों की प्रगति रिपोर्ट अपलोड नहीं कराये जाने के कारण पोर्टल पर प्रगति असन्तोषजनक प्रदर्शित हो रही है। निर्देश दिया जाता है कि शतप्रतिशत ग्राम पंचायतों का फीडिंग पूर्ण कराया जाय। अन्यथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।

(कार्यवाही- अधिशारी अभियन्ता एवं समस्त इम्पैनल्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी)

समीक्षा बैठक में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेघज टेक्नो कान्सेप्ट (टीपीओआई0) के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि मेसर्स वेलेस्पन इण्टरप्राइजेज एवं एफओकॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा कराये जा रहे समस्त कार्यों का सत्यापन कर निर्माण कार्य में पाई जा रही कमियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा अधिशारी अभियन्ता (जल निगम) पायी गयी कमियों का निराकरण हो रहा है अथवा नहीं का परीक्षण करते हुए कमियों के सापेक्ष बिल की धनराशि से कटौती करते हुए भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही-डीपीओएम0यू0/उद्यमिता विकास संस्थान) (5)

(6) समीक्षा बैठक में जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (डीपीओएम0यू0) के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि मेसर्स एफओकॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज द्वारा कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण/सत्यापन करते हुए संस्था द्वारा मंगाये गये सामग्री का भी सत्यापन कर आख्या प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही- अधिशारी अभियन्ता जल निगम/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेघज टेक्नो कान्सेप्ट (टीपीओआई0))

जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया कि संस्था द्वारा सामग्री मंगाने के आदेश निर्गत किये गये हैं या नहीं एवं मंगायी गयी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच, स्टॉक रजिस्टर एवं गोदाम का निरीक्षण/सत्यापन कर आख्या प्रस्तुत करे।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की प्रगति से समस्त कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया जाता है कि समयान्तर्गत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाय तथा उपरोक्त निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में कार्यदायी संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
जौनपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जौनपुर।

पत्रांक 3164/का0वि0/जल जीवन/2022-23

दिनांक 21 फरवरी

2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
- 3- अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) जौनपुर।
- 4- मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज एवं मेसर्स एफओकॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि।
- 5- जिला समन्वयक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (डीपीओएम0यू0) के प्रतिनिधि।
- 6- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेघज टेक्नो कान्सेप्ट (टीपीओआई0) के प्रतिनिधि।
- 7- समस्त इम्पैनल्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) जौनपुर।

जिलाधिकारी
जौनपुर