



हर घर जल
जल जीवन मिशन

कार्यालय अपर जिलाधिकारी

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।

Email-admngsonbhadra@gmail.com

शासन की शीर्ष प्राथमिकता

पत्रांक- 26 / अ0जि0-नमामिगंगे / 2025-26

दिनांक-13/05/2025

जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र की अध्यक्षता में दिनांक-07.05.2025 को आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के बैठक की कार्यवृत्ति

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार की शीर्ष प्राथमिकता की योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में 12 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य 05 कार्यदायी फर्मों द्वारा कराया जा रहा है। योजनायें अपने जीवनकाल तक समूचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायें तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही हो के दृष्टिगत गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक-07.05.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधिओं द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. सुश्री नमिता शरण, जिला पंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र।
2. श्री अरुण सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
3. श्री शॉहनवाज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
4. श्री ए0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रॉबर्ट्सगंज।
5. श्री आर0के0 खरे, अधिशासी अभियन्ता, ओबरा बांध खण्ड, ओबरा।
6. श्री आर0एस0 जायसवाल, अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत निगम (यॉंत्रिक), ओबरा, सोनभद्र।
7. श्री शत्रुघ्न त्रिपाठी, डिप्टी डी0एफ0ओ0, सोनभद्र।
8. श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
9. श्री विवेक कुमार, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
10. श्री राणा प्रताप सिंह, डी0पी0एम0 टी0पी0आई0 (मैंगज), सोनभद्र।
11. श्री हिमान्शु कुमार, डिस्ट्रिक्ट हेड, पी0एम0सी0, सोनभद्र।
12. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यदायी संस्थाएँ जनपद सोनभद्र।
13. प्रतिनिधि, समस्त आई0एस0ए0, सोनभद्र।

बैठक में पूर्व निर्धारित एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी।

➤ पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के भूगर्भ जल में आयरन, प्लोराइड इत्यादि अशुद्धिया होने के कारण सर्फेस सॉस पर आधारित 12 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य 05 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। योजनाओं की भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	जल स्रोत	ग्राम	इंटेक वेल		डब्ल्यू0टी0पी		सी0डब्ल्यू0आर		ओ0एच0टी0		पाइप लाइन		गृह संयोजन		भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)
				Tar get	Achi eved	Ta rge t	Achie ved	Targ et	Achie ved	Targ et	Achie ved	Target	Achieved	Target	Achieved		
1	बेलाही ग्रा.स.पे.यो.	घंघरी ल बांध	210	1	1	1	1	5	5	9	7	1057.00	1057.00	21651	21546	98.0	84.0
2	नगवां ग्रा.स.पे.यो.	नगवां बांध	44	1	1	1	1	4	4	8	8	491.30	491.30	7268	7268	100.0	90.0
3	तेन्दुआही ग्रा.स.पे.यो.	नगवां बांध	80	1	1	1	1	4	4	9	9	526.60	526.60	13066	13066	100.0	
4	हरां ग्रा.स.पे.यो.	सोन नदी	44	1	1	1	1	6	6	10	10	741.60	741.60	17669	17669	100.0	95.0
5	कदरा ग्रा.स.पे.यो.	सोन नदी	4	1	1	1	1	1	1	3	2	94.56	87.40	1168	515	85.9	
6	गुरमुरा ग्रा.स.पे.यो.	ओबरा बांध	1					3	3	5	5	610.00	610.00	6607	6607	100.0	86.0
	गुरमुरा ग्रा.स.पे.यो.		7	1	1	1	1	1	0	5	0	-	-	4281	-	-	

क्र.सं.	ग्राम/पंचायत	प्रकार	कुल	पटवध	झीलो-बीजपुर	पटवध	कंवथा	अन्य	कुल	पटवध	झीलो-बीजपुर	पटवध	कंवथा	अन्य	कुल	पटवध	झीलो-बीजपुर	पटवध	कंवथा	अन्य
7	पनारी ग्रा.स.पे.यो. पार्ट-1	ओबर बांध	2	1	1	1	1	2	2	3	3	306.00	306.00	6055	6055	100.0	86.0			
	पनारी ग्रा.स.पे.यो. पार्ट-2		4					1	0	8	0	-	-	2447	-	-				
8	अमावर ग्रा.स.पे.यो. पार्ट-1	कनहर बांध	32	1	1	1	1	3	3	7	7	616.20	616.00	17131	11231	89.0	78.0			
	अमावर ग्रा.स.पे.यो. पार्ट-2		26					-	-	-	-	-	-	12322	-	-				
9	परासी-बलवध ग्रा.स.पे.यो.	रिहद बांध	35	1	1	1	1	9	9	15	15	736.64	737.00	19081	19081	98.0	89.0			
10	झीलो-बीजपुर ग्रा.स.पे.यो.	रिहद बांध	171	1	1	1	1	16	14	27	25	3902.00	3858.00	66179	59579	95.0	80.0			
11	पटवध ग्रा.स.पे.यो.	सोन नदी	643	1	1	1	1	15	14	55	54	3519.00	3389.00	103838	93081	85.0	73.0			
12	कंवथा ग्रा.स.पे.यो.	रेणु नदी	12	1	1	1	1	7	7	12	12	592.41	592.41	9045	9045	100.0	95.0			
Total -			1315	12	12	12	12	77	72	176	157	13193.31	13012.31	307808	264743	95.9	85.6			

उपरोक्त प्रगति विवरण से स्पष्ट है कि योजना प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग 05 वर्ष बितने के उपरान्त भी जनपद में प्रस्तावित योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। इस क्रम में झीलो-बीजपुर एवं पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति अपेक्षित प्रगति से कम है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. **झीलो-बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना-** योजना का निर्माण कार्य मेसर्स जी0वी0पी0आर0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत है। योजनान्तर्गत नवीन स्वीकृति प्राप्त 03 नग सी0डब्ल्यू0आर0 के सापेक्ष 01 नग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 02 नग का कार्य माह मई 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। योजनान्तर्गत नवीन स्वीकृति प्राप्त 03 नग ओ0एच0टी0 के सापेक्ष 01 नग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 02 नग का कार्य 15 जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। योजनान्तर्गत अवशेष 44 किमी0 वितरण पाइप लाइन एवं 6600 गृह संयोजन का कार्य माह जून 2025 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।
2. **पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना-** योजना का निर्माण कार्य मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा कराया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत है। योजनान्तर्गत शेष 01 नग सी0डब्ल्यू0आर0 एवं 01 नग ओ0एच0टी0 का निर्माण कार्य माह जून 2025 तक पूर्ण लिया जायेगा। योजनान्तर्गत अवशेष 130 किमी0 पाइप लाइन बिछान एवं 10757 नग गृह संयोजन का कार्य माह जूलाई 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। पूर्ण हो चुकी संरचनाओं एवं पाइप लाइन की टेस्टिंग/कमिशनिंग का कार्य प्रगति पर है।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

➤ पेयजल योजनाओं से ग्रामों की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में।

अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत संरचनाओं एवं पाइप लाइन की कमिशनिंग करते हुये आच्छादित ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

Sonbhadra District Commissioning Plan of JJM Schemes

S.N.	Name of Scheme	Name of Contractor	No of CWR Cluster			No of OHT Zone			No of Village Commissioned/Planned		Har Ghar Jal village	Regular water supply in villages
			Target	Achieved	Balance	Target	Achieved	Balance	Target	Till date	Till date	Till date
1	Belahi	VPRPL	5	5	0	9	7	2	210	195	149	131
2	Nagwa		4	4	0	8	8	0	44	44	33	27
3	Tenduahi		4	4	0	9	9	0	80	80	69	61
4	Harra		6	6	0	10	10	0	44	44	43	36
5	Kadra		1	0	1	3	0	3	4	0	0	0
6	Gurmura	L&T	3	3	0	5	5	0	8	2	0	1
7	Panari		2	2	0	3	3	0	6	2	0	2
8	Amawar		3	0	3	7	0	7	58	0	0	0
9	Parasi		9	9	0	15	15	0	35	35	23	34
10	Jhilo	GVPR	16	14	2	27	24	3	171	145	64	90
11	Patwadh	NCC	15	10	5	55	20	35	643	46	11	16
12	Kewtha	Jain const.	7	7	0	12	12	0	12	12	11	12
Grand Total-			75	64	11	163	113	50	1315	605	403	410

उपरोक्त जलापूर्ति के विवरण से स्पष्ट है कि कुल निर्माणाधीन 12 नग पेयजल योजनाओं में से 10 नग योजनाओं के 410 ग्रामों में फर्म द्वारा नियमित जलापूर्ति की जा रही है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में टैंकर संचालित ग्रामों का विश्लेषण किया गया, पाया गया कि नियमित जलापूर्ति किये जा रहे कुछ ग्रामों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. **नगवां-तेन्दुवाही ग्राम समूह पेयजल योजना-** परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 124 ग्रामों के सापेक्ष 88 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। नियमित जलापूर्ति किये जा रहे ग्रामों में से 14 ग्रामों में टोले/मजरे के कुछ घरों में जलापूर्ति न हो पाने, पाइप लाइन चोक होने एवं अनियमित जलापूर्ति होने के कारण टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इस क्रम में परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराते हुये पेयजल योजना के माध्यम से ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
2. **हर्रा ग्राम समूह पेयजल योजना-** परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 44 ग्रामों के सापेक्ष 36 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। नियमित जलापूर्ति किये जा रहे ग्रामों में से 08 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने एवं सोन नदी का जल स्तर कम होने के कारण टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। तत्क्रम में निर्देशित किया गया कि जल विद्युत निगम ओबरा से समन्वय स्थापित कर हर्रा, पटवध योजनाओं के इंटेकवेल् पर आवश्यक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बाड़सागर बांध से जल की आवश्यक मात्रा अवमुक्त करने हेतु पत्र प्रेषित करते हुए उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराकर पेयजल योजना के माध्यम से ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
3. **परासी-बेलवादह ग्राम समूह पेयजल योजना-** परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 35 (29 राजस्व ग्राम एवं 06 शहरी कस्बे) ग्रामों के सापेक्ष 34 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। नियमित जलापूर्ति किये जा रहे ग्रामों में से 03 ग्रामों में अनियमित जलापूर्ति होने के कारण टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इस क्रम में परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराते हुये पेयजल योजना के माध्यम से ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
4. **झीलो-बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना-** परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 171 ग्रामों के सापेक्ष 90 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। टेस्टिंग किये जा रहे ग्रामों में से 6 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण एवं पाइप लाइन लिकेज होने के कारण टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इस क्रम में परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराते हुये पेयजल योजना के माध्यम से ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
5. **पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना-** परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 643 ग्रामों के सापेक्ष 16 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष ग्रामों में जलापूर्ति किये जाने के

दृष्टिगत ओ0एच0टी0 एवं पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। इस क्रम में परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि टेस्टिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुये पेयजल योजना के माध्यम से ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

➤ योजनाओं पर अवशेष स्वतन्त्र फिडर से विद्युत संयोजन हेतु वन विभाग से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत डेडिकेटेड फिडर का कार्य शेष होने के कारण नियमित जलापूर्ति बाधित हो रही है। अवशेष डेडिकेटेड फिडर एवं उनके कार्य में आ रही बाधाओं का विवरण निम्नानुसार है—

Power connection Status							
S.No.	Name of Agency	No. of scheme	Total No. of Power connection applied to UPPCL	No. of Power connection WIP	No. of Power connection not started	No. of Power connection completed	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s VPRPL	5	25	0	0	25	पेलाही ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ओरगाई पम्प हाउस पर डेडीकेटेड फीडर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लाइन चार्जिंग के दृष्टिगत मेट्रिकिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	M/s L&T	4	22	0	0	22	पनारी योजनान्तर्गत वैरपुर पम्प हाउस पर डेडीकेटेड फीडर का कार्य कराया जाने हेतु वन विभाग, ओबरा से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	M/s GVPR	1	14	0	0	14	झीलो-बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत मनबसा पम्प हाउस पर डेडीकेटेड फीडर का कार्य पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	M/s NCC	1	16	4	0	11	पटवध योजनान्तर्गत पम्प हाउस 6, 7 एवं 8 पर डेडीकेटेड फीडर हेतु पोल एवं केबल लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अम्बरवाउण्ड केबल क्रसिंग हेतु रेलवे प्रयागराज से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजनान्तर्गत खूदहा पम्प हाउस पर डेडीकेटेड फीडर का कार्य किए जाने हेतु पोल लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। केबल लगाने में पेड़ की तहनीयों की छटाई हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। तोड़ी पम्प हाउस पर डेडीकेटेड फीडर का कार्य किए जाने हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है। मनाइम पम्प हाउस पर डेडीकेटेड फीडर हेतु ढाले गये अम्बरवाउण्ड केबल को पी0डब्ल्यू0आर0 द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पी0डब्ल्यू0आर0 द्वारा केबल उपलब्ध कराने के परन्तु कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
5	M/s Jain	1	8	0	0	8	केबल योजनान्तर्गत इटोक एवं डब्ल्यू0टी0पी0 को फोडकर रोप 06 स्थलों पर डेडीकेटेड फीडर का कार्य कराया जाने हेतु वन विभाग, ओबरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
Total		12	85	4	0	80	

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, राबर्ट्सगंज/पिपरी एवं अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), को निम्न निर्देश दिये गये—

1. पनारी एवं केवथा योजनान्तर्गत डेडिकेटेड फिडर के कार्य में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबन्ध में समन्वय स्थापित कर शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
2. पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत डेडिकेटेड फिडर के कार्य में कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबन्ध में समन्वय स्थापित कर शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
3. पटवध योजनान्तर्गत सी0डब्ल्यू0आर0 6, 7 एवं 8 पर डेडीकेटेड फिडर के कार्य के दृष्टिगत रेलवे के क्षेत्रांतर्गत केबल क्रसिंग हेतु डी0आर0एम0, प्रयागराज कार्यालय से शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत पत्रावली जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मण्डलायुक्त महोदय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. झीलो-बीजपुर योजनान्तर्गत सी0डब्ल्यू0आर0 8 पर डेडीकेटेड फिडर के कार्य के दृष्टिगत रेलवे के क्षेत्रांतर्गत केबल क्रसिंग हेतु डी0आर0एम0, धनबाद कार्यालय से शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत पत्रावली जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मण्डलायुक्त महोदय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण)/अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 राबर्ट्सगंज/पिपरी)।

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर-

कदरा योजना- कदरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत संरचनायें व पाइप लाइन वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत आती है। इस क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.01.2024 को स्टेज-1 की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा स्टेज-2 की स्वीकृति हेतु वार्षिक लीज रेन्ट एवं प्रिमियम की धनराशि जमा करने के संबन्ध में दिनांक 21.01.2025 को उ0प्र0 शासन द्वारा छुट प्रदान की जा चुकी है। साथ ही क्षतिपुरक वनीकरण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है। इस क्रम में डी0एफ0ओ0 कैमूर से कार्य प्रारम्भ करने हेतु वर्किंग परमिशन की मांग दिनांक 27.02.2025 को की गयी है। जो कि वर्तमान दिनांक तक अप्राप्त है। वर्किंग परमिशन मिलने के उपरान्त योजनान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

कार्यवाही (कार्यदायी संस्था/ पी0एम0सी0/अधिकासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

➤ इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति एवं बीजकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

योजनाएं अपने जीवनकाल तक समुचित मात्रा में जलापूर्ति किये जाने एवं जनमानस में जल की गुणवत्ता, जनित बीमारियों तथा जल संरक्षण इत्यादि विषयों पर जागरूक किये जाने हेतु जनपद में चयनित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) द्वारा कराये गये कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है-

Status of ISA Activities (Phase-1) Sonbhadra																						
Sl. No.	Agency Name	Total Number of GPs Allocated To The ISA Agency	Total Number of RVs Allocated To The ISA Agency	Total No. of Households In The Allocated GPs To The ISA Agency	Target of Gram Sabha Meeting	Total no. of Gram Sabha Meeting held	Target of VWSC Orientation	Total no. of VWSC Orientation held	Target of PRA Exercise	Total no. of PRA Exercise held	Target of VWSC Meeting	Total no. of VWSC Meeting held	Target of Large community meeting	Total no. of Large community meeting held	Target of IPC	Total IPC held	Target of Women meeting	Total no. of Women meeting held	Target of Combined meeting	Total no. of Combined meeting held	Target of Prabhari Phari	Total no. of Prabhari Phari held
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Mahak Social	120	328	45334	240	240	120	120	328	328	240	240	120	120	720	720	360	360	360	360	360	360
2	Kanchan Jan	120	295	35060	240	240	120	120	295	295	240	240	120	120	720	720	360	360	360	360	360	360
3	Yuvak Vilas	149	373	80227	298	298	149	149	373	373	298	298	149	149	894	894	447	447	447	447	447	447
4	Raha Sri Gurubachan Educator	120	203	105500	240	240	120	120	203	203	240	240	120	120	720	720	360	360	360	360	360	360
5	Samaj Kalyan Gramodyog	120	191	47319	240	240	120	120	191	191	240	240	120	120	720	720	360	360	360	360	360	360

Status of ISA Activities (Phase-2) Sonbhadra																				
Sl. No.	Agency Name	Total Number of GPs Allocated To The ISA Agency	Total Number of RVs Allocated To The ISA Agency	Total No. of Households In The Allocated GPs To The ISA Agency	Target of Gram Sabha Meeting	Total no. of Gram Sabha Meeting held	Target of Financial Management Training	Total no. of Financial Management Training held	Target of VWSC Meeting	Total no. of VWSC Meeting held	Target of Large community meeting	Total no. of Large community meeting held	Target of IPC	Total no. of IPC held	Target of Women meeting	Total no. of Women meeting held	Target of Combined meeting	Total no. of Combined meeting held	Target of Prabhari Phari	Total no. of Prabhari Phari held
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Mahak Social Welfare Society	120	328	45334	120	120	120	120	720	720	120	120	1440	1440	720	720	720	720	720	720
2	Kanchan Jan Kalyan Samiti	120	295	35060	120	120	120	120	720	720	120	120	1440	1440	720	720	720	720	720	720
3	Yuvak Vilas Samiti	149	373	80227	149	149	149	149	894	894	149	149	1788	1788	894	894	894	894	894	894
4	Raha Sri Gurubachan Educators Social Welfare Society	120	203	105500	120	120	120	120	720	720	120	120	1440	1440	720	720	720	720	720	720
5	Samaj Kalyan Gramodyog Sansthan	120	191	47319	120	120	120	120	720	720	120	120	1440	1440	720	720	720	720	720	720

Agency Name	Total Number of GPs Allocated To The ISA Agency	Total Number of RVs Allocated To The ISA Agency	Total No. of Households In The Allocated GPs To The ISA Agency	Target of VWSC Meeting	Total no. of VWSC Meeting held	Target of Large community meeting	Total no. of Large community meeting held	Target of IPC	Total no. of IPC held	Target of Women meeting	Total no. of Women meeting held	Target of Combined meeting	Total no. of Combined meeting held	Target of Prabhath Pheri	Total no. of Prabhath Pheri held	Target of Milcing 2 days	Target of Milcing 2 days held	Target of Social Audit	Target of Social Audit held	Target of Success Story	Total no. of Success Story held
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mahak Social Welfare Society	120	328	45334	360	360	120	120	720	720	360	360	360	360	360	360	120	120	120	120	120	74
Kanchan Jan Kalyan Samiti	120	295	35060	360	360	120	120	720	720	360	360	360	360	360	360	120	0	120	0	120	0
Yuvak Vilas Samiti	149	373	80227	447	447	149	149	894	894	447	447	447	447	447	447	149	0	149	0	149	0
Baba Sri Gurubachan Educational Social Welfare	120	203	105500	360	360	120	120	720	720	360	360	360	360	360	360	120	0	120	0	120	0
Samaj Kalyan Gramodyog Sansthan	120	191	47319	360	360	120	120	720	720	360	360	360	360	360	360	120	0	120	0	120	0

निर्देश-

- समस्त आई०एस०ए० संस्थाएं अपने अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के मूल उद्देश्यों से ग्रामीण जनमानस को जागरूक करें।
- आई०एस०ए० संस्थाएं ग्राम पंचायतों में क्रियाशिल नल कनेक्शन की गुणवत्ता पूर्वक कार्यों के लिए कान्ट्रैक्टर फर्म एवं ग्रामीण जनमानस के बीच समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीणों को नल से पेयजल प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
- आई०एस०ए० संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर यह सुनिश्चित किया जाये की किसी भी राजस्व ग्राम में पेयजल कनेक्शन हेतु कोई घर न छुटे, यदि कोई व्यक्ति पेयजल कनेक्शन हेतु इच्छुक न हो तो उसका ग्रामवार विवरण उपलब्ध कराये।
- आई०एस०ए० संस्थाएं ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स के सम्बन्ध में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को रिकार्ड किपिंग तथा पारदर्शितापूर्ण वित्तिय लेनदेन के रिकार्ड रखने का प्रशिक्षण देते हुए ग्रामीणों को शासन द्वारा निर्दिष्ट मासिक भुगतान देने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
- आई०एस०ए० संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों का सक्षम स्तर से स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही (आई०एस०ए० संस्था/पी०एम०सी०/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति/जिलधिकारी महोदय द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन योजनाओं के सुचारु संचालन के दृष्टिगत सम्बन्धित को निम्नलिखित निर्देश दिए गये-

समस्त परियोजना प्रबन्धक-

- ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत योजनान्तर्गत ग्रामों में नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत जिन ग्रामों में टैंकर संचालित हो रहे हैं, उन ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर पाइप पेयजल योजना से जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों में आवश्यक मात्रा में मैन पावर एवं मशीनरी लगाते हुए कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पूर्ण हो चुकी ओ०एच०टी० एवं पाइप लाइन की टेस्टिंग करते हुये ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों के प्रत्येक घर को गृह संयोजन से आच्छादित करते हुए नियमित जलापूर्ति कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत समस्त स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्टैंड पोस्ट लगाते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।

7. पाईप लाईन बिछाते समय क्षतिग्रस्त किये गये मार्गों को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाया जाए।

आई0एस0ए0 संस्था-

1. आवंटित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन गुणवत्तापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें।
2. आवंटित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का सत्यापन कार्य के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।
3. आवंटित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक जनमानस को योजना के महत्व, जल के सही उपयोग एवं दूषित जल से होने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूक करना सुनिश्चित करें।

विद्युत विभाग-

1. अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0, राबर्ट्सगंज/पिपरी को पेयजल योजनाओं में विद्युत से सम्बन्धित समस्याओं का प्राथमिकता पर निराकरण कराते हुए निर्बाध 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. डेडिकेटेड फिडर के दृष्टिगत आ रही समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

सिंचाई विभाग-

1. जनपद में सतही स्रोत आधारित निर्माणाधीन/निर्मित पेयजल परियोजनाओं के स्रोत में नियमित रूप से जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया।
2. सोन नदी पर निर्मित पेयजल योजनाओं के इंटेकवेल पर जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु जल विद्युत उत्पादन निगम, ओबरा के अधिशासी अभियन्ता तथा कार्यपालन यंत्री बाण सागर, जल संसाधन विभाग, सहडोल, (म0प्र0) से समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।

जल निगम-

1. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कान्ट्रैक्टर फर्म एवं आई0एस0ए0 संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यों की मानिट्रिंग एवं सत्यापन कराया जाये।
2. जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सुचारु संचालन के लिये विद्युत विभाग से स्वतंत्र फिडरो को रोस्टर फ्री कराने के लिये अधिशासी अभियन्ता, (वि0/यॉ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(रोहित यादव)
अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
5. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
6. जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र।
7. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र।
8. उपायुक्त स्वतः रोजगार एन0आर0एल0एम0, सोनभद्र।
9. जिला पंचायतराज अधिकारी, सोनभद्र।
10. बेसिक शिक्षा अधिकारी, सोनभद्र।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग समस्त खण्ड, सोनभद्र।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
13. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
14. अधिशासी अभियन्ता, ओबरा बांध खण्ड, ओबरा, सोनभद्र।
15. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत निगम (यॉंत्रिक), ओबरा, सोनभद्र।
16. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी।

13.05.25

17. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रॉबर्ट्सगंज।
18. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, समस्त खण्ड, सोनभद्र।
19. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3 पिपरी, सोनभद्र।
20. डॉ० सुभाष्रेम (सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र)।
21. श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी (सामुदायिक विकास)
22. श्री राजेन्द्र सिंह (जल प्रबन्धन क्षेत्र)
23. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सोनभद्र।
24. जिला कृषि अधिकारी, सोनभद्र।
25. प्रबन्धक अग्रणी बैंक, सोनभद्र
26. पी०एम०सी०/टी०पी०आई० सोनभद्र।
27. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यदायी संस्थाएँ जनपद सोनभद्र।
28. समस्त आई०एस०ए० सोनभद्र।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
सोनभद्र।

13.05.25