

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2024 को आयोजित जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़ के पत्रांक 516/सा०-7/30 दिनांक 01.05.2024 द्वारा दिनांक 03.05.2024 को बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
2. सहायक अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
3. खण्ड विकास अधिकारी, हापुड़/धौलाना/सिम्भावली/गढ़मुक्तेश्वर।
4. उपपरियोजना प्रबन्धक, मै० आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा०लि०, क्लस्टर-13, जनपद हापुड़।
5. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, मै० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, गुजरात।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृष्णको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -01 भूमि पर विवाद /अन्य कारण से अवरुद्ध कार्य:- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि पर विभिन्न कारणों से कार्य बाधित है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	तहसील	योजना का नाम	विवाद का कारण	कार्यवाही	लेखपाल का मो० नं०	फर्म के प्रतिनिधि का नाम एवं मो० नं०	जूनियर इंजीनियर का नाम एवं मो० नं०	सहायक अभियन्ता का नाम एवं मो० नं०
1	धौलाना	नरैना	भूमि पर वृक्ष	NOC प्राप्त, वृक्ष को हटाने का कार्य शेष।	9536857483	श्री जयनेश शाह, 9998267589	श्री अनुज सांगवान, जूनियर इंजीनियर मो० नं० 9719639770	श्री पिन्टू भौर्य, सहायक अभियन्ता मो० नं० 8954500250
2	धौलाना	फाजिलपुर मोरपुर	भूमि चिन्हांकन शेष	भूमि चिन्हित। मन्दिर के परिसर में बोरिंग किया जाना प्रस्तावित।	—	श्री जीतूभाई, 9979921578		

निर्देश दिये गये कि **ग्राम नरैना में पेड़ों की नीलामी हेतु सम्बन्धित राजस्व टीम से सम्पर्क कर, समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर, अग्रिम कार्यवाही करायेंगे एवं आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।**

(कार्यवाही- उपजिलाधिकारी धौलाना/अधि० अग्रि०, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -02 :- (स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यों की प्रगति)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 200 नग स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 196 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि लक्षित 1565 किमी० पाइप लाइन के सापेक्ष बिछाई गई **1417 किमी० पाइप लाइन बिछाई जा चुकी**

११

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष 148 किमी० पाइप लाइन को 10 जून 2024 तक बिछाना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देश दिये गये कि सड़क पुनर्स्थापना वाले 110 ग्रामों की सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के साथ ही अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

1) स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष प्रगति विवरण :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 200 स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 193 पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

S.No	Name of Firm/Agency	District	Villages Allotted	No. of Scheme verified by Agency	No. Of Villages in Agency verified Scheme	TW		HDD Machine Available	OHT									
						Boring Approved / Done/Balance	Completed		Total approved	Work Started	OHT with less manpower	No Of OHT Where No Work Going On	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	completed	OHT Logo
											EE TPI							
Today	LC INFRA	Hapur	236	200	236	200 / 198 / 2	198	4	200	196	10/08	4	8	23	61	39	65	62
Last Meeting	LC INFRA	Hapur	236	200	236	200 / 193 / 7	193	4	200	192	05/07	8	17	43	41	32	59	46

S.No	Name of Firm/Agency	District	Pump House	ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM)		Distribution (Line Laying in Km.)		Solar Plant				HGI Status				FHTC	
			Required/ Started/C completed / Balance	Villages where 100 % road restoration	Road Restoration(%)	Total approved	completed	Total approved	Procured	Structure Completed	Solar completed	Villages Allotted	Household	HGI (100% Completed)	HGI Certified Villages	As on Today/Yesterday	FHTC %
Today	LC INFRA	Hapur	200 / 198 / 156 / 06	110	47%	1565	1417	198	198	180	71	236	120889	113	31	112012 / 11	93
Last Meeting	LC INFRA	Hapur	200 / 192 / 134 / 08	61	30.5%	1565	1315	198	108	179	61	236	120889	85	26	110468 / 121	91.4

2) अवर जलाशयों की माहवार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने का विवरण :-

Month	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Total
No of OHT Started	7	8	7	5	4	8	6	7	7	6	6	8	5	7	13	18	12	10	9	12	6	8	5	4	5	3	196
Progress	Completed										76% to 99%					51% to 75%					26% to 50%				0% to 25%		

- फर्म को मई माह में ही 30 नग और अवर जलाशयों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- सोलर प्लांट के अधिष्ठापन में प्रगति लायें।
- निर्देश दिये गये कि डी०पी०एम०यू०, टी०पी०आई० एवं फर्म मै० एल०सी० इन्फ्रा के कर्मचारियों की संयुक्त टीम सप्ताह के प्रत्येक बुद्धवार को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर, योजनाओं की प्रगति एवं निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं से अवगत करायेंगे एवं खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बतायी गयी शिकायतों का प्राथमिकता पर निराकरण करायेंगे।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

4

हर घर जल प्रमाणीकरण का विवरण :-

क्र०	कुल योजनाएं	पूर्ण अवर जलाशय	हर घर जल सर्टिफाइड	हर घर जल मार्क
1	200	65	31	34

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि हर घर जल सर्टिफिकेट (HGI) के कार्यों में प्रगति लायें।

(कार्यवाही- डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेघजं टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़)

4) अवर जलाशय Logo का विवरण :-

क्र०	कुल योजनाएं	पूर्ण अवर जलाशय	अवर जलाशय (Logo)
1	200	65	62

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्त के अतिरिक्त मई माह में पूर्ण किये जाने वाले 30 नग अवर जलाशयों पर भी यथाशीघ्र Logo लिखवाया जाये।

(कार्यवाही- मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

निम्न ग्रामों में से 30 योजनाओं पर ट्राइल एण्ड रन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	विकासखण्ड	पेयजल योजना का नाम	टिप्पणी
1	हापुड़	दादरी	योजना के हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा चुका है।
2	धौलाना	नारायणपुर वास्का	
3	हापुड़	अब्दुल्लापुर बसंतपुर उर्फ फरीद (गोयना)	
4	हापुड़	महमूदपुर	
5	धौलाना	सिवाया	
6	हापुड़	भटियाना	
7	हापुड़	वझीलपुर	
8	गढ़मुक्तेश्वर	खिलवई	15 फरवरी 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
9	सिम्भावली	बंगौली	
10	धौलाना	डोमा टीकरी	
11	हापुड़	मलकपुर	
12	धौलाना	नगला कांशी	01 मार्च 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
13	हापुड़	हाफिजपुर उबारपुर	
14	हापुड़	सरावा	
15	हापुड़	इमटौरी	
16	हापुड़	श्यामनगर	
17	हापुड़	दस्तीई	15 मार्च 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
18	धौलाना	पारपा	
19	धौलाना	खैरपुर खैराबाद	
20	धौलाना	बासतपुर	
21	धौलाना	झूहरी	
22	सिम्भावली	राजपुर सिम्भावली	
23	सिम्भावली	तिगरी	
24	सिम्भावली	गोहरा आलमगीपुर	01 अप्रैल 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
25	सिम्भावली	फतेहपुर मतनौरा	
26	हापुड़	काठीखेड़ा	
27	हापुड़	मुर्शदपुर	
28	हापुड़	रामपुर	
29	हापुड़	मतनावली	
30	हापुड़	ढहाना	

उपरोक्तानुसार 30 पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त, माह मई 2024 तक 10 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर, ट्रायल एण्ड रन प्रारम्भ किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -03 DPMU की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 186 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि, हापुड़ को नामित किया गया है। डी0पी0एम0यू0 टीम द्वारा कार्यदायी फर्म, TPI एवं ISA के कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एजेंसी द्वारा हर घर जल सम्बन्धी फीडिंग, ऑनलाइन योजनाओं की फीडिंग एवं Geo Tagging इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं।

निर्देश दिये गये कि सदस्य सचिव स्तर से डी0पी0एम0यू0 के कार्यों का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये।

(कार्यवाही- DPMU)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -04 TPI की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 186 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी (TPI) के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, रबुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि टी0पी0आई0 एजेंसी द्वारा पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों की साप्ताहिक साइट रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार अपराह्न 01:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही- TPI)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -05 :- ISA को आवंटित क्लस्टर में कार्यों की प्रगति

अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 2433/W-314/JJM/SA/20-21 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार ISA द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामो का सर्वे, भूमि प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वी0ए0पी0 (VAP) तैयार करना इत्यादि कार्यों के सम्पादन किये जाने हेतु दो एजेंसियों को क्लस्टर का आवंटन कर दिया गया है। Planning & Mobilization Phase के सापेक्ष कृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-



First Phase Progress

S. No.	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gp-VW5C Upload on Portal	Gp-Vap Upload on Portal	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pheri Activitiy	Community Meeting	PRA	Bank A/c Opening
1	Gramin Vikas Trust	160	160	160	480	480	480	160	160	160
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	113	226	339	339	113	113	113
Total		273	273	273	706	819	819	273	273	273

Second Phase Progress

S. No.	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pheri Activitiy	Community Meeting	Bank A/c Opening	Total Collection (In Rs.)
1	Gramin Vikas Trust	160	160	960	960	160	160	220600.00
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	678	678	113	113	90150.00

Third Phase Progress

S. No.	Name of the Block	Progress
1	Gramin Vikas Trust	Work in progress as on 01.04.2024
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	Work in progress as on 01.04.2024

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि आई0एस0ए0 एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य एवं बीजकों का सत्यापन सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) से कराया जाये।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता/आई0एस0ए0 एजेंसी)

06:- FTK / जल की जांच की प्रगति

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ द्वारा जनपद हापुड़ के समस्त विकासखण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों में जल जांच कराने हेतु नोडल अधिकारी एवं प्रत्येक ग्राम से 05 महिला सदस्यों को नामित कर FTK-H₂S Vials का वितरण एवं प्रशिक्षण किया जा चुका है।

S.No.	District	No. of R.G.P	Status of FTK						Status of FTK Users @05 women per R.G.P as per IMIS			Status of Testing, Contamination and remedial action taken										Performance Status 1 April 2024 to 30 Sept. 2024
			No. of FTK received In		Distributed to		Balance to be															
			Jal Nigam (Rural)		Women		distribute															
			FTK with H2S Vial	Arsenic Kit	FTK with H2S Vial	Arsenic Kit	FTK with H2S Vial	Arsenic Kit	Required	Registered on the Portal	Balance	Total Sample Tested				Found contaminated		Remedial action taken		Samples Tested as on Date		
												Chemical Test	Bacterial Test									
												Target	% Tested	Target	% Tested	% Che	% Bac	% Che	% Bac	Chemical	Bacteria	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	HAPUR	321	316	0	67	316	249	0	1605	1555	0	21775	1%	43549	0%	2%	1%	100%	100%	0	0	--

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जल जांच की प्रगति बढ़ाना
निश्चित करें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

पत्रांक :-

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़।
8. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), हापुड़।
9. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
10. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
11. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
13. उपजिलाधिकारी, हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर।
14. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
15. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
16. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
17. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
18. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़