

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2024 को आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक- २१९३ / JJM- / १७६ दिनांक १७-८-२०२४

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 07.08.2024 को कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं निम्न बिन्दु पर समीक्षा की गयी है :-

1. इं० राजेश कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
2. इं० सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
3. इं० निखिल कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
4. इं० शिवम राजपूत, सहायक अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, फिरोजाबाद।
5. श्री देवेन्द्र सिंह, जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०।
6. श्री मयंक सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०।
7. श्री विजय लोखण्डे, परियोजना प्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड।
8. श्री सुशील कुमार, परियोजना प्रबन्धक, मै० एल०एण्डटी० लिमिटेड।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा WTP हेतु प्रस्तावित भूमि के वाद के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत WTP हेतु ग्राम भडोरा, परगना-मारहरा, तहसील य जिला-एटा में प्रस्तावित भूमि गाटा संख्या-264 रकबा 7.751हे० तथा गाटा संख्या-261/3.372हे०, 268/1.707हे० य 250/7.207हे० कुल रकबा 20.037हे० में से गाटा संख्या-264 रकबा 7.751हे० भूमि पर किसानों द्वारा राजस्व परिषद आगरा में कोर्ट केस में विवादित रकबा 7.751हे० भूमि को छोड़ते हुये, अवशेष कुल रकबा 12.286हे० पर जल शोधन संयंत्र के समस्त घटकों को रि-डिजाइन कराया गया है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद के 09 विकास खण्ड अन्तर्गत 780 नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै० एन०सी०सी० लिमिटेड एवं मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड द्वारा क्रमशः पैकेज-1 एवं पैकेज-2 के कार्य कराये जा रहे हैं।

(1.) पैकेज-01 :-

जनपद फिरोजाबाद में चयनित मैसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा जल जीवन मिशन के तहत फेज-IV के प्रस्तावित कार्यों एवं प्रगति के बारे में जानकारी चाही गयी। जिस पर मै० एन०सी०सी० लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि Raw Water Offtake & Raw Water Reservoir की डिजाइन एवं ड्राइंग जल निगम कार्यालय में शीघ्र प्रेषित कर दी जायेगी। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि WTP के घटक Clarifocculator में 02 नग की PCC, 06 नग Raft का कार्य पूर्ण है सभी 08 नग Clarifocculator पर कार्य प्रगति पर है, CWR की Raft एवं Vertical Wall की Steel Binding एवं Casting का कार्य प्रगति पर है, Filter

House के Excavation एवं PCC का कार्य प्रगति पर है, Clear Water Rising Main (Route-1) 1800 mm dia MS Pipe - 31.14 Km. के सापेक्ष 3.28 Km. Laying एवं (Route-2) 1100 to 900 mm dia MS Pipe - 58.41 Km. के सापेक्ष 0.17 Km. Laying का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं MIBPS -1 (12700 KL) के Foundation की Raft एवं Pump House की Vertical Wall Casting का कार्य प्रगति पर है, MIBPS-2 (2900 KL) के Vertical Wall की Steel Binding एवं RCC का कार्य प्रगति पर है। MS Pipe Procurement के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 117.697 कि०मी० के सापेक्ष मात्र 36.49 कि०मी० की आपूर्ति कर ली गयी है।

अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वार चार्ट के अनुसार कार्यों की प्रगति 55 प्रतिशत के सापेक्ष मात्र 11 प्रतिशत है। जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु WTP के समस्त घटकों पर कार्य प्रारम्भ कराने एवं अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिये गये तथा ऑफटेक चैम्बर बनाने हेतु सम्बन्धित सिंचाई विभाग से अनुमति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(2) पैकेज-02 :-

जनपद फिरोजाबाद में चयनित मैसर्स एल०एण्डटी० लिमिटेड द्वारा जल जीवन मिशन के तहत फेज-IV के प्रस्तावित कार्यों एवं प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि संशोधित डी०पी०आर० की डिजाइन के अनुसार OHT (249 Nos.), IBPS - 08 Nos., Clear Water Rising Main - 1332.73 Km एवं Distribution System - 5424.70 Km हो गयी है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 144 नग Location पर कार्य प्रारम्भ करते हुये 42 नग पर Excavation, 69 पर PCC, 25 पर Foundation, 6 पर Upto Ground Level एवं 2 पर Half Staggering के कार्य प्रगति पर हैं, 121 Location पर OHT की Campus Boundary Wall का कार्य प्रगति पर है, 08 नग IBPS पर CWR, पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है, Clear Water Rising Main के सापेक्ष 171.00 Km राइजिंग मैन बिछाने एवं प्रस्तावित वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1696.00 Km पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

तदोपरान्त अधिकांसी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि माह जुलाई, 2024 तक बिछायी गयी कुल पाइप लाइन के लिये आवश्यकतानुसार 262.00 कि०मी० सड़क काटी गयी है, जिसको तत्काल मोटरेवल कराते हुये आवागमन योग्य कराया जा रहा है एवं Road Reinstatement का माह-जुलाई, 2024 तक 132.00 कि०मी० कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन, अवर जलाशयों एवं IBPS पर मैन पावर बढ़ाते हुये तीव्रगति से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराये जाये एवं पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त तुरन्त ही आवागमन योग्य कर दिया जाये, ताकि जनमानस को कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े।

(3) टी०पी०आई० :-

जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 अन्तर्गत निर्गत की गयी 51 नग NC's में से मात्र 37 नग NC's का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार पैकेज-2 अन्तर्गत निर्गत की गयी 132 नग NC's में से मात्र 61 नग NC's का निराकरण किया गया है। शेष पर दोनों फर्मों द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है। निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु इंजीनियरों से कार्यों का दैनिक निरीक्षण कराया जाये एवं फर्म द्वारा मरम्मत की गयी सड़कों की वस्तुस्थिति एवं गुणवत्ता से आगामी बैठक में अवगत कराये।

(4.) अन्य दिशा-निर्देश :-

अधिकासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि साप्ताहिक समीक्षा करते हुये प्रगति को बढ़ाया जाये एवं विभागीय इंजीनियर से फर्मों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हेतु दैनिक निरीक्षण कराया जाये।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(शत्रोहन वैश्य)
मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
3. डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
4. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०(मैधज), फिरोजाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-०१ मै० एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
6. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-०२ मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।


मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।