

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 08.11.2024 को आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक- 2827 / JJM-

/ 245

दिनांक 20-11-2024

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 08.11.2024 को विकास भवन सभागार में आयोजित की गई, जिसमे निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. इं० राजेश कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
2. इं० सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
3. इं० निखिल कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
4. इं० शिवम राजपूत, सहायक अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, फिरोजाबाद।
5. श्री देवेन्द्र सिंह, जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०।
6. श्री विजय लोखण्डे, परियोजना प्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड।
7. श्री सुशील कुमार, डी०जी०एम०, मै० एल०एण्डटी० लिमिटेड।
8. श्री जैव नाईक, प्रतिनिधि, मै० एल०एण्डटी० लिमिटेड।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के 09 विकास खण्ड अन्तर्गत 780 नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै० एन०सी०सी० लिमिटेड एवं मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड द्वारा क्रमशः पैकेज-1 एवं पैकेज-2 के कार्य प्रगति पर है।

(1.) पैकेज-01 :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-1 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 के अन्तर्गत जल शोधन संयंत्र (WTP) 456 MLD जनपद एटा के विकास खण्ड निधौली कलां, ग्राम भड़ेरा में निर्माणाधीन है, प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

S. No.	STRUCTURE	TARGET as per Bar Chart	Actual Progress
1	Clear Water Rising Main Pipeline Laying & Jointing (36.12 Km./ 157.53 Km.)	83%	37%
2	MIBPS-02 PUMP HOUSE	50%	10%
3	MIBPS-02 CWR 2900 KL	100%	42%
4	MIBPS-01 CWR & PH 12700 KL	54%	25%

5	Chlorination Building & Yard	36%	4%
6	Chemical House	23%	4%
7	Filter Annexe Building	24%	0%
8	Clear Water Pump House	34%	7%
9	Clear Water Reservoir	51%	20%
10	Filter Beds with Back Wash Tank on Top	41%	5%
11	Clariflocculator	44%	14%
12	Cascade Aerator & Inlet Works	25%	3%
13	Raw Water Reservoir cum PH	28%	0%
14	Valve Chamber at RWR	52%	55%
15	Offtake Chamber & Connecting Channel	52%	15%

MANPOWER REQUIREMENT

S. No.	Detail	Nov'24		
		Req.	Available	Balance
1	Off-take Arrangement	20	15	5
2	Water Treatment Plant	635	223	412
3	MIBPS-01 (Ramgarh)	50	50	0
4	MIBPS-02 (Indrai)	20	20	0
5	Pipeline - Route 1 & 2	80	80	0
	TOTAL :-	855	388	417

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य प्रगति बार-बार समीक्षा के बाद भी अत्यन्त कम है, जो खेदजनक है। उक्त पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं सम्बन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक व अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाकर कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यों में विलम्ब के कारणों की जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रारम्भ में DPR के संशोधन के पश्चात जल शोधन संयंत्र (WTP) की कैपिसिटी फाइनल होने एवं योजना के कार्य हेतु आवंटित भूमि पर विवाद होने तथा Structural Design & Drawing को IIT से वेट कराने के पश्चात योजना से सम्बन्धित कार्य माह - मार्च 2024 में प्रारम्भ हो सका। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को यह भी निर्देश दिये गये कि सम्पादित कराये जा रहे कार्यों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

(2.) पैकेज-02 :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही श्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-2 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

S. No.	STRUCTURE	TARGET as per Bar Chart	Actual Progress
1	Distribution Network (2110 Km./5424.70 Km.)	68.0%	42.0%
2	Clear Water Rising Main (199 Km./1332.73 Km.)	60.0%	19.0%
3	IBPS - 7 (1050KL) - CWR	60.0%	65.0%
4	IBPS - 159 (700KL) - CWR	60.0%	52.0%
5	IBPS - 160 (600KL) - CWR	60.0%	46.0%
6	IBPS - 162 (600KL) - CWR	60.0%	49.0%
7	IBPS - 166 (650KL) - CWR	60.0%	30.0%
8	IBPS - 167 (950KL) - CWR	60.0%	41.0%
9	IBPS - 168 (1250KL) - CWR	60.0%	30.0%
10	IBPS - 170 (1250KL) - CWR	60.0%	56.0%
11	Boundary wall for OHT & IBPS	60.0%	33.0%
12	Staff Quarters at IBPS	60.0%	60.0%
13	Over Head Tank (145 Nos. WIP/249 Nos.)	52.5%	6.0%

MANPOWER REQUIREMENT

S. No.	Detail	Nov'24		
		Req.	Available	Balance
1	Overhead Tanks	294	225	69
2	Clear Water Reservoir	155	119	36
3	Clear Water Pump House	113	86	27
4	Distribution Network	481	368	113
5	Clear Water Pumping Main	188	144	44
6	HSC & Road Restroration	131	100	31
	TOTAL :-	1362	1042	320

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य प्रगति बार-बार समीक्षा के बाद भी अत्यन्त कम है, जो खेदजनक है। उक्त पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं सम्बन्धित फर्म के डी0जी0एम0 को निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाकर कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाये। साथ ही निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु काटी गयी सड़कों का मरम्मत/रिस्टोरेसन का कार्य मानकानुसार समय से पूर्ण किया जाये, जिससे आवगमन में कोई असुविधा न हो एवं सड़क काटने हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य कराया जाये।

(3.) टी0पी0आई0 :-

जिला परियोजना प्रबन्धक, टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 अन्तर्गत निर्गत की गयी 76 नग NC's में से 41 नग NC's का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार पैकेज-2 अन्तर्गत निर्गत की गयी 159 नग NC's में से 68 नग NC's का निराकरण किया गया है, तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवशेष NC's का यथाशीघ्र निराकरण करने हेतु फर्मों को निर्देशित किया गया। टी0पी0आई0 को निर्देश दिये गये कि अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से दोनों फर्मों हेतु NC's पर चेतावनी निर्गत करते हुये पत्र प्रेषित

कराये। साथ ही पाइप लाइन की गहराई मानकानुसार रखने एवं सड़क मरम्मत/रिस्टोरेसन के कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(शत्रोहन वैश्य)

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
3. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
4. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-01 मै0 एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-02 मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।