

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद—सुलतानपुर

Email- dmsul@nic.in

जनपद—सुलतानपुर के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की दिनांक 29.07.2025 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी/फर्म प्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्री अंकुर कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
2. श्री वकार हुसैन, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
3. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
4. श्री रवि प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
5. श्री आर०एस० प्रसाद, सहा०अभि०, खण्ड कार्यालय(वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
6. श्री प्रितम सिंह, सहायक अभियन्ता (SWSM), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
7. श्री कुमार नीतीश, डी०पी०एम०, मेसर्स फिचनर, टी०पी०आई०, सुलतानपुर।
8. श्री अमन शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर एम०ई०, प्रतिनिधि, डी०पी०एम०यू०, सुलतानपुर।
9. श्री मनीष सिंह, सहा०जन०मैने०, मेसर्स विध्या टेलीलिक—गाजा (जे०वी०), सुलतानपुर।
10. श्री अभिजीत पाण्डेय, परि०प्रब०, मेसर्स विध्या टेलीलिक—गाजा (जे०वी०), सुलतानपुर।
11. श्री हरेन्द्र भाम्मू, परि०प्रब०, मेसर्स यू०एम०पी०ई०एस०एल०, सुलतानपुर।
12. श्री अंकित उपाध्याय, परि०प्रब०, मेसर्स जी०पी०एल०—रैमकी (जे०वी०)/एम०आई०आ०पी०पी०एल०, सुलतानपुर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-02 एवं फेज-03 में जनपद सुलतानपुर में नामित एजेन्सी की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है—

➤ मेसर्स गायत्री—रैमकी (जे०वी०)—जनपद सुलतानपुर में फेज 02 के अन्तर्गत 67 राजस्व में 49 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है—

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति	टिप्पणी	01 माह का लक्ष्य
1	शिरोपरि जलाशय	49 नग	24 नग	मात्र 2 उच्च जलाशय पर कार्य प्रगति पर है।	शेष 25 उच्च जलाशय का कार्य प्रारम्भ किया जाय व 05 नग उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण किया जाय।
2	नलकूप	70 नग	70 नग	—	—
3	पम्पहाउस	70 नग	56 नग	02 कार्यस्थल पर कार्य प्रगति पर है।	समस्त पम्पहाउस का कार्य प्रारम्भ किया जाय एवं 10 पम्पहाउस का कार्य पूर्ण किया जाय।
4	सोलर अधिष्ठापन	70 नग	24 नग	लेबर नहीं है।	समस्त सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जाय।
5	पाइप लाइन	1065 किमी०	1057 किमी०	पाइप ज्वाइंटिंग का कार्य प्रगति पर है।	पाइप ज्वाइंटिंग का कार्य पूर्ण किया जाय।
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	34733 नग	32501 नग	कार्य प्रगति पर है।	शेष हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जाय।
7	हर घर जल प्रमाणीकरण	67 नग	17 नग	—	हर घर जल प्रमाणीकरण बढ़ाया जाय।
8	नियमित जलापूर्ति	67 ग्राम	25 ग्राम	सोलर अधिष्ठापन न होने के कारण	सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर नलकूप से जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाय।

फर्म मेसर्स गायत्री रैमकी जेवी/मिलेनियम इन्फ्रा प्रा०लि० के परियोजना प्रबन्धक श्री अंकित उपाध्याय द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 02 उच्च जलाशय पर कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर, 2025 तक समस्त उच्च जलाशय का कार्यपूर्ण कर लिया जायेगा व समस्त राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

➤ मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रो 0 प्रा0लि0-जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 310 राजस्व में 127 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति	टिप्पणी	01 माह का लक्ष्य
1	शिरोपरि जलाशय	134 नग	82 नग	11 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रगति पर है।	आगामी बैठक तक निर्माणाधीन 11 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण किया जाय।
2	नलकूप	179 नग	178 नग	-	शेष नलकूप को पूर्ण कराया जाय।
3	पम्पहाउस	179 नग	165 नग	कार्य प्रगति पर है।	आगामी बैठक तक पम्पहाउसों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाय।
4	सोलर अधिष्ठापन	179 नग	144 नग	कार्य प्रगति पर है।	सोलर अधिष्ठापन 160 नग तक पूर्ण किया जाय।
5	पाइप लाइन	3082 किमी०	3032 किमी०	कार्य प्रगति पर है।	शेष पाइप लाइन को पूर्ण किया जाय।
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	80484 नग	77214 नग	कार्य प्रगति पर है।	शेष हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जाय।
7	हर घर जल प्रमाणीकरण	311	110 नग	-	हर घर जल प्रमाणीकरण बढ़ाया जाय।
8	नियमित जलापूर्ति	310 ग्राम	226 ग्राम	सोलर अधिष्ठापन/ज्वाइंटिंग कार्य शेष होने के कारण शेष राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है।	नियमित जलापूर्ति ग्रामों को बढ़ाया जाय।

फर्म मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी के परियोजना प्रबन्धक श्री हरेन्द्र भाम्बू द्वारा आश्वासन दिया गया कि शिरोपरि जलाशय का कार्य मार्च, 2026 तक पूर्ण कर समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति शिरोपरि जलाशय से दिसम्बर, 205तक प्रारम्भ दी जायेगी।

➤ मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे०वी०)- जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 1251 राजस्व में 482 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति	टिप्पणी	01 माह का लक्ष्य
1	शिरोपरि जलाशय	484 नग	48 नग	119 शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रगति पर है।	आगामी बैठक तक 250 नग उच्च जलाशय का कार्य प्रगति पर रहे व 100 नग उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण किया जाय।
2	नलकूप	515 नग	513 नग	-	शेष 02 नलकूपों का कार्य पूर्ण किया जाय।
3	पम्पहाउस	515 नग	460 नग	कार्य प्रगति पर है।	आगामी बैठक तक अतिरिक्त 40 नग पम्पहाउसों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाय।
4	सोलर अधिष्ठापन	515 नग	366 नग	कार्य प्रगति पर है।	जहां-जहां पम्पहाउस का कार्य पूर्ण है वहां पर सोलर अधिष्ठान का कार्य पूर्ण किया जाय
5	पाइप लाइन	10261 किमी०	10230 किमी०	कार्य प्रगति पर है।	शेष पाइप लाइन को पूर्ण किया जाय।
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	249595 नग	233532 नग	कार्य प्रगति पर है।	शेष हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जाय।
7	हर घर जल प्रमाणीकरण	1251 नग	87 नग	-	हर घर जल प्रमाणीकरण बढ़ाया जाय।
8	नियमित जलापूर्ति	1251 ग्राम	210 ग्राम	ज्वाइंटिंग कार्य शेष होने के कारण नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है।	नियमित जलापूर्ति ग्रामों को बढ़ाया जाय।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद सुलतानपुर के अन्तर्गत जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति धीमी है जिसमें सुधार किया जाना अति आवश्यक है।

जल जीवन मिशन कार्यो की प्रगति बढ़ाने एवं जनपद की रैंक को सुधारने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-

1. वर्तमान में जनपद सुलतानपुर के कुल 1697 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 282 राजस्व ग्रामों को 'हर घर जल' से आच्छादित करते हुए हर घर जल प्रमाणीकरण कराया हुआ है, जोकि कुल 16.60 % है। जनपद सुलतानपुर के हर घर जल प्रमाणीकरण बढ़ाने हेतु मेसर्स गायत्री-रैमकी (जे0वी0)/मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे0वी0)/मेसर्स यूनिवर्सल एम0ई0पी0, प्रोजेक्ट प्रा0लि0 को निर्देश दिये गये कि सभी मानको के संतृप्ति करते हुए पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।
2. फर्मो को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पेयजल योजना से सम्बन्धित समस्त कम्पोनेंट की कार्ययोजना, आवश्यक श्रमिकों की तैनाती तथा सामग्रियों की उपलब्धता का विस्तृत विवरण तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
3. मेसर्स फिचनर-टी0पी0आई0, सुलतानपुर द्वारा निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले निर्माण सामाग्रियों की नियमित जाँच कर रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा निर्देश दिये गये आगामी बैठक में निर्माण गुणवत्ता रिपोर्ट से सम्बन्धित पीपीटी तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा निर्देश दिये गये कि टी0पी0आई0 द्वारा माह जुलाई में किये गये कार्यो का मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
4. डी0सी0-डी0पी0एम0यू0-आरवी, सुलतानपुर को इस निर्देश दिये गये कि जो भी Land Dispute/NOC Issue है। उन सभी का सहमति प्राप्त करवाये व समस्या आने पर अधिशासी अभियन्ता के साथ मुख्य विकास अधिकारी के मध्य से समाप्त करवाएं तथा आई0एस0ए0 द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
5. कार्यदायी फर्मो को अपने स्टेट हेड से समन्वय कर लक्षित ग्रामों को निर्धारित समयावधि में योजना के समस्त कार्यो को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक निर्माण सामाग्रियों, पाइपों, डी0आई0 पाइप एवं फिटिंग, वि0/यां0 संयंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
6. पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त मार्गों को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रत्येक पेयजल योजनाओं/ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना में प्रयुक्त होने वाली सामाग्रियों को पेयजल योजनावार आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र पुनर्स्थापित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा टी0पी0आई0 द्वारा प्रत्येक मार्ग को स्थलीय निरीक्षण करके गुणवत्ता की आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
7. कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि कार्य पूर्ण करने की जो तिथि फर्म द्वारा बताई गई है उस तिथि तक कार्य प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण किये जायें।

(कुमार हर्ष)
(I.A.S.)
जिलाधिकारी
सुलतानपुर।

पृ0सं0 2208 / W-30 / 37
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक 13/08/2025

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण/ल0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
8. मेसर्स फिचनर-टी0पी0आई0/डिस्ट्रिक्ट-को ऑर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0-आरवी एसोसिएट्स, सुलतानपुर।
9. श्री मनीष सिंह, सहा0जनरल मैनेजर, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे0वी0), सुलतानपुर।
10. श्री हरेन्द्र भाम्बू, परि0प्रब0, मेसर्स यू0एम0पी0आई0एस0एल0, सुलतानपुर।
11. श्री अकित उपाध्याय, परि0प्रब0, मेसर्स जी0पी0एल0-रैमकी(जे0वी0)/एम0आई0आर0पी0पी0एल0, सुलतानपुर।

(कुमार हर्ष)
(I.A.S.)
जिलाधिकारी
सुलतानपुर।