


भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 11.07.2025 को आहुत “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति की बैठक

**का कार्यवृत्त
-:- उपस्थिति -:-**

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव।
4. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उन्नाव।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव।
6. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
7. जिला वैसिक शिक्षाधिकारी, उन्नाव।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव।
9. जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव।
10. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, उन्नाव।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
12. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
13. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (टी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
14. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लिंग (टी.पी.आई.), उन्नाव।
15. मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंग, लखनऊ।
16. जनपद हेतु नामित इम्प्लीमेन्टेशन रापोर्ट एजेन्सी (आई.एस.ए.) (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुंआ, लखनऊ (2) हैल्पिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़ी बाजार, गोरखपुर (4) नवघेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ (5) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ (6) वैसावारा शिक्षित वेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव के प्रतिनिधि।
17. जनपद रत्नर पर चयनित आई.ई.सी. एजेन्सी (1) मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर असपाताल, मानस नगर, लखनऊ (2) मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, महाराजगंज (3) सार्वजनिक शिक्षान्यन्यन संस्थान, 58, सृजन विहार कालोनी, गोमतीनगर, लखनऊ (4) मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, 226018 के प्रतिनिधि।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्य क्लस्टर- ए एवं 'बी' में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंग, सेक्टर-सी-2, प्लाट नं-0- 177, सुशान्त गोल्फ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक दिनांक 11.07.2025 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव स्थित पन्नालाल हाल में सम्पन्न हुई-

1. जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd, Andhra Pradesh द्वारा विरचित जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना के क्लस्टर 'ए' एवं 'बी' के पुनरीक्षित विस्तृत प्राक्कलन का जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से संस्तुति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।
2. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd. के कार्यों की प्रगति समीक्षा।
3. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में पाइप लाइन विछाये जाने हेतु सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration) के कार्यों की समीक्षा।
4. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं विवादित भूमि की अद्यतन स्थिति।
5. क्लस्टर-ए एवं 'बी' के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु विभिन्न विभागों से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा।
6. इनटेक से डब्ल्यू.टी.पी. बी के मध्य Raw Water Rising Main एवं WTP-A से CWR-26 के मध्य विछायी जाने वाली Clear Water Rising Main के सरेखण में पड़ रहे अवैध मकानों के सम्बन्ध में।
7. जनपद में पूर्व निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स ओम इन्फ्रा लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यों की प्रगति समीक्षा।



8. jjm.up.gov.in पोर्टल पर District Dashboard के सम्बन्ध में फीडबैक।
9. जनपद में नामित 6 इम्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ एवं जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण।
10. जनपद में I.E.C. गतिविधियों की समीक्षा।

1. जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd, Hyderabad द्वारा विरचित जनपद उन्नाव में सतही चोत आधारित पाइप पेयजल योजना के क्लस्टर-ए एवं बी के पुनरीक्षित विस्तृत प्राक्कलन का जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से संस्तुति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

जल जीवन मिशन फेज-4 के अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन सतही चोत आधारित पाइप पेयजल योजना क्लस्टर-ए एवं बी के पुनरीक्षित प्राक्कलन कार्यदायी फर्म M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd, Hyderabad द्वारा विरचित कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव को निर्देशित किया गया कि उक्त दोनों प्राक्कलनों का अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग, वरिष्ठ कोषाधिकारी, तथा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव को सदस्य नामित करते हुये प्राक्कलन का परीक्षण कर समिति के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा:-

Cluster-A			Cluster-B		
(Physical Progress- 34.00%, Financial Progress- 17%)			(Physical Progress- 33.30%, Financial Progress- 18%)		
Unit Name	Previous progress-20.07.25	Present Progress-27.07.25	Unit Name	Previous progress-20.07.25	Present Progress-27.07.25
*Intakewell	72.30%	72.80%	*WTF-B	55.02%	55.02%
*WTP- A	43.56%	43.80%	*CWR (Cluster-B)	20.96%	21.15%
*CWR (Cluster-A) -	16.48%	16.48%	*OHT(Cluster-B)	20.85%	20.99%
*OHT(Cluster-A)	20.85%	20.99%	*Raw Water Rising Main	30.89%	30.89%
*Raw Water Rising Main	77.18%	77.18%	*Clear Water Rising Main	23.56%	23.61%
*Clear Water Rising Main	26.85%	26.90%	*Distribution Line	62.45%	62.47%
*Distribution Line	52.94%	52.95%			

- इनटेकवेल- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर के ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में निर्माणाधीन 359 MLD Water Demand के इन्टेकवेल के कार्य लगभग 72.00 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित 345 भीटर बाउन्ड्रीवाल के कार्यों के सापेक्ष लगभग 180 भीटर बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण किया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योती बाबू को निर्देशित किया गया कि कार्यों में गतिशीलता लायें जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुये योजना का जनोपयोगी बनाया जा सके।
- रॉ वाटर राइजिंग मेन:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत रॉ वाटर राइजिंग मेन के कार्यों की प्रगति निम्नवत् है:-

1500MM DIA MS Pipe RAW WATER PIPE LINE, INTAKE WELL TO WTP-A Katri Shankarpur Sarai, CLUSTER-A.		
	Scope	Work Completed /Work in Progress
Ready to Start-	1142 Mtr.	849 Mtr.

1450MM DIA MS PIPE CLEAR WATER PIPE LINE, WTP-A Katri Shankarpur Sarai to CWR- 26 Patari Village, CLUSTER-A.		
	Scope	Work Completed/Work in Progress
Padestal work	700 Nos.	182 Nos. completed/ 540 Nos. W.I.P
Ready to Start-	7523 Mtr.	1692Mtr.
Hindrances & NOC Awaited	300 Mtr.	0 Mtr.
Crop Area Private land -	7827 Mtr.	0 Mtr.
Total Length	15650 Mtr.	1692 Mtr.

1450MM DIA MS PIPE RAW WATER PIPELINE, INTAKE WELL TO WTP-B KORARI KALAN, CLUSTER-B.		
	Scope	Work Completed / Work in Progress
Padestal work	2026 Nos.	198 Nos. completed/ 1126 Nos. W.I.P

Ready to Start-	23806 Mtr.	10756 Mtr.
Hindrances & NOC Awaited	3243 Mtr.	0 Mtr.
Crop Area Private land -	2751 Mtr.	2751 Mtr.
Total Length	29800 Mtr.	13507 Mtr.

- > डब्ल्यूटी.पी. ए (क्षमता-170 एम.एल.डी.)— अधिकारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के अन्तर्गत डब्ल्यूटी.पी. ए का निर्माण कार्य गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गाईड बन्ध से लगभग 200 मी। की दूरी पर जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में किया जा रहा है, डब्ल्यूटी.पी. क्लस्टर-ए के कार्यों की प्रगति कार्यदायी फर्म की लघर कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान तक मात्र 42.34 प्रतिशत प्राप्त हो सकी है, जिसके लिये कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योती बाबू को निर्देशित किया गया कि कार्यों को दूत गति कराये जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना को जनोपयोगी बनाया जा सके।
- > डब्ल्यूटी.पी. बी (क्षमता-130 एम.एल.डी.)— अधिकारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के अन्तर्गत डब्ल्यूटी.पी. बी का निर्माण कार्य जनपद के विकास खण्ड विछिया के ग्राम कोरारी कला में कराया जा रहा है तथा डब्ल्यूटी.पी. क्लस्टर-बी के कार्यों की प्रगति कार्यदायी फर्म की लघर कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान तक मात्र 55.02 प्रतिशत प्राप्त हो सकी है, जिसके लिये कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योती बाबू को निर्देशित किया गया कि कार्यों को दूत गति कराये जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना को जनोपयोगी बनाया जा सके।
- > भूमिगत जलाशय (CWR)— अधिकारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 27 नग तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 26 नग इस प्रकार कुल 53 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष भूमि चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित 27 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के सापेक्ष 24 नग भूमिगत जलाशय (CWR) तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित 26 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के सापेक्ष 26 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योती बाबू को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कुल 53 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें।

Work Progress	Cluster- A (Scope- 27 Nos. CWR)		Cluster- B (Scope- 26Nos. CWR)	
	Total	Balance	Total	Balance
Excavation Progress	24	3	26	0
PCC Progress	16	11	22	4
Raft Progress	13	14	18	8
Wall Up to GL Progress	02	25	5	21
0% to 25%	22	5	25	1
26% to 50%	2	25	1	25
51% to 75%	0	27	0	26
76% to 100%	0	27	0	26
Complete	0	27	0	26

- > शिरोपरि जलाशय (OHT)— अधिकारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 239 नग तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 205 नग इस प्रकार कुल 444 नग शिरोपरि जलाशयों (OHT) का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 444 स्थलों का चिन्हांकन कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 208 नग OHT Structures तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 185 नग OHT Structures पर कुल 393 नग OHT Structures पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योती बाबू को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कुल 444 नग शिरोपरि जलाशयों (OHT) पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें।

Work Progress	Cluster- A (Scope- 239 Nos. OHT)		Cluster- B (Scope- 203 Nos. OHT)	
	Total	Balance	Total	Balance
Excavation Progress	208	31	185	18
PCC Progress	197	42	173	30
Raft Progress	161	78	141	62
Column Up to GL Progress	146	93	126	77
0% to 25%	152	89	136	68
26% to 50%	46	195	41	163
51% to 75%	9	232	8	196
76% to 100%	1	238	0	203
Complete	0	239	0	203

- **वितरण प्रणाली, पेयजल गृह संयोजन:-** उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाय द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेंद्रा इंजीनियर्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लिं0, लखनऊ द्वारा कलस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1673 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है कलस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 3360.09 किमी. वितरण प्रणाली एवं 51289 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। कलस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 3370.89 किमी. वितरण प्रणाली एवं 41928 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार कुल 6730.97 किमी. वितरण प्रणाली एवं 93217 नग पेयजल गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं, जननपद में एफ.एच.टी.सी. कार्यों की प्रगति 25.98 प्रतिशत है, जोकि शासन की मंशा के अनुरूप अत्यन्त कम है। एफ.एच.टी.सी. कार्यों की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि धीम जनरल मैनेजर, श्री ज्योती बाबू द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्यों के साथ खोदी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर कराया जा रहा है तथा पाइप लाइन कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने हेतु अगले माह से पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अतिरिक्त श्रमिक कार्यस्थल पर तैनात करते हुये कार्यों को प्रारम्भ करा दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री ज्योती बाबू को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्वुत गति से अवशेष राजस्व ग्रामों में पाइप बिछाये जाने एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्य करायाते हुए FHTC को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 33.00 प्रतिशत को शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

3. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration) के कार्यों की समीक्षा— अधिकारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा वर्तमान तक क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत कुल बिछावी गयी पाइप लाइन हेतु काटी गयी सड़क एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त पुनर्स्थापित की गयी सड़कों का विवरण निम्नानुसार है—

क्रम सं०	वलस्टर	कुल विधायी गयी वितरण प्रणाली (कि.मी. मे)	वितरण प्रणाली विधाये जाने हेतु काटी गयी सङ्कें (कि.मी. मे)	कार्य समाप्ति के उपरान्त पुनर्स्थापित सङ्कें (कि.मी. मे)	पुनर्स्थापिना का प्रतिशत
1	वलस्टर-ए	3360.09	823.13	701.50	85.22%
2	वलस्टर-बी	3370.89	1354.38	1218.12	89.94%
	योग	6730.97	2177.51	1919.61	87.60%

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर, श्री ज्योती बाबू द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अधिक से अधिक श्रमिकों को सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों में लगा दिया गया है तथा वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान खोदी सड़कों को पाइप लाइन बिछाने के तुरन्त बाद मोटरवेल एवं पुनर्स्थापना का कार्य 30 दिनों में करा दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक श्रमिकों को कार्यस्थल पर लगाकर पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना विभागीय मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार पूर्व की भाँति पुनर्स्थापित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि फर्म द्वारा सड़क पुनर्स्थापना के कार्य को कराने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने की दशा में कोई भी घटना-दघटना घटित होती है तो उसका सम्पर्ण उत्तरादायित्व फर्म का होगा।

4. जल जीवन मिशन सोजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं विवादित भूमि की अद्यतन स्थिति :-

क्रमांक	नियंत्रण का नाम	प्रत्येक वर्ष में बदलाव	प्रत्येक वर्ष में बदलाव												वर्ष												
			प्रत्येक			वर्ष, दि. १५			वर्ष, दि. ३१			वर्ष, दि. १५			वर्ष, दि. ३१												
			प्रत्येक	वर्ष	वर्ष	प्रत्येक	वर्ष	वर्ष	प्रत्येक	वर्ष	वर्ष	प्रत्येक	वर्ष	वर्ष	प्रत्येक	वर्ष	वर्ष	प्रत्येक									
१	विभागीय/विभागीय/प्राविधिक संस्थान	२	१	१	१	०	१	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२	०	२	०				
२	प्रदर्शन	९४	०	०	०	०	१	१	१	०	८३	८३	८३	०	५	५	०	५	५	५	०	९४	०	९४	०		
३	विभागीय	५५	०	०	०	०	०	०	०	४८	४८	४८	०	२	२	०	२	०	५	५	५	०	५५	०	५५	०	
४	विभागीय	४२	०	०	०	०	०	०	०	४०	४०	४०	०	०	०	०	०	०	२	२	२	०	४२	०	४२	०	
५	विभागीय	१२७	०	०	०	०	०	०	०	११३	११३	११३	०	६	६	०	६	६	६	६	०	१२७	०	१२७	०		
६	विभागीय	६५	०	०	०	०	०	०	०	५५	५५	५५	०	४	४	०	४	०	६	६	०	६५	०	६५	०		
७	पुस्तक	८९	०	०	०	०	०	०	०	७९	७९	७९	०	३	३	०	३	०	७	७	७	०	८९	०	८९	०	
	संग्रह	४७४	१	१	१	०	२	२	२	०	४१८	४१८	४१८	०	२०	२०	०	२०	०	३३	३३	३३	०	४७४	०	४७४	०

वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों हेतु जनपद में कोई भी भूमि वांछित नहीं है तथा किसी भी प्रकार का भूमि विवाद वर्तमान में नहीं है।



5. वलस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु विभिन्न विभागों से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा।

Department	Cluster-A			Cluster-B			Total	Applied	Received NOC			BALANCE NOC		
	R.W	C.W	D.L	R.W	C.W	D.L			TOTAL	Work In Progress	COMPLETED	MIEL	Concerning Dept.	
Railway	0	10	21	2	18	6	57	57	53	1	7	0	8	
NHAI	0	2	0	2	15	0	19	19	13	1	2	1	5	
Irrigation	0	11	0	3	8	0	22	22	17	1	0	3	2	
Express Way	0	16	0	0	8	0	24	24	11	1	1	0	13	
PWD	3	49	95	1	41	17	206	206	206	0	0	0	0	
IOCL	0	2	2	3	14	0	21	21	10	3	3	0	11	
IHB LTD	0	2	2	1	9	16	30	30	1	0	1	29	0	
Total	3	92	120	12	113	39	379	379	311	7	14	33	35	

उपरोक्त के सापेक्ष फर्म द्वारा 30 नग एन औ री हेतु आवश्यक भुगतान नहीं किया गया है जिसपर अधोहस्ताकारी द्वारा कार्यदायी फर्म को शीघ्र भुगतान कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

6. इनटेक से डब्ल्यूटी.पी. बी के मध्य Raw Water Rising Main एवं WTP-A से CWR-26 के मध्य विछायी जाने वाली Clear Water Rising Main के सरेखण में पड़ रहे अवैध मकानों के सम्बन्ध में।

जनपद उन्नाव में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत कटरी शंकरपुर सराय में इनटेकपेल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें Intakewell से Raw Water Rising Main & Clear Water Rising Main पाइप लाइन विछाये जाने हेतु कराया जा रहा है जिसमें Intakewell से Raw Water Rising Main & Clear Water Rising Main पाइप लाइन विछाये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त एलाइनमेन्ट पर कार्य किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र० लखनऊ के पत्रांक- 833/ 30नि0म0-8/यू-6/ 2024-25/ जल जीवन मिशन /पेयजल- RG-43/अनापत्ति दिनांक 12.11.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र० कानपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0- 7845/ मु0अ0(राम0)/ दिनांक 26.11.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में अधिशासी अभियन्ता, वैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर ने पत्र सं0- 1650/ वै0नि0खं02का0/ प्रा0/ एन0ओ0री0 कानपुर दिनांक 28.11.2024 द्वारा शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

उक्त Alignment का तहसीलदार, राजस्व विभाग, तहसील व जिला कानपुर नगर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया उक्त Alignment में आ रहे मकानों में पक्के मकान निर्मित हैं। जिन्हे पुनर्स्थापित किये जाने की आवश्यकता होगी जिस पर सहायक अभियन्ता को Alternate Alignment पर विचार किये जाने पर अनुरोध किया गया जिससे कम से कम मकान क्षतिग्रस्त हों। जिसके कम में उ0प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव एवं कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि�0, लखनऊ द्वारा पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त Alternate Alignment बन्धे की तरफ आने पर सिंचाई विभाग के बन्धे के Apron से Raw Water Rising Main & Clear Water Rising Main पाइप लाइन विछाये जाने पर पूर्व में 15 मकानों के सापेक्ष कम से कम 06 मकान प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उक्त परिवर्तित Alignment का सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण- पत्र लिये जाने की आवश्यकता होगी।

उक्त के कम में अधिशासी अभियन्ता, वैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर ने पत्र सं0- 1557/ वै0नि0खं0का0/ प्रा0/ एन0ओ0री0 कानपुर दिनांक 11.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि ग्राम समाज की है। जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्र सं0- 4941/ डब्ल्यू.एस.-103ए/690 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-9, लखनऊ के पत्र सं0- 1678/9-67/2023 दिनांक 30.10.2024 एवं जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र सं0- 670/ भूलेख-सात/2024-25 दिनांक 25.11.2024 के कम में जनपद कानपुर नगर के 04 ग्राम नामतः कटरी शंकरपुर सराय, कटरी लोधवाखेड़ा, कटरी लहमीखेड़ा व धरमपुर को सर्वेक्षण एवं अभिलेख कियाओं के अन्तर्गत रखे जाने के कारण सर्वेक्षण एवं अभिलेख किया की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने की अपेक्षा किये जाने के कम में जनपद कानपुर नगर के उक्त ग्राम कटरी शंकरपुर सराय की भूमि का चिन्हांकन प्राथमिकता पर कराते हुये वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु राहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव को निर्देशित किया गया। जिसके परिपेक्ष में सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव द्वारा अनाधिकृत मकानों को दो बार नोटिस निर्गत की जा चुकी है। इसी

कम में सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव द्वारा सर्वे नायव तहसीलदार, कानपुर नगर की आख्या के कम ८ उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर को सम्बोधित पत्र सं०- 434 / मू-अधि०-२५ दिनांक 28.04.2025 द्वारा पाईप लाइन विभाये जाने वाले सरेखण पर श्री छेदीलाल पुत्र श्री कालिका व श्री राजन्द्र पुत्र श्री राजाराम व श्री जयप्रकाश पुत्र श्री बद्धीप्रसाद व श्री राजेश पुत्र श्री प्रभू व श्री पष्टु पुत्र श्री राघेश्याम श्री राजेश पुत्र श्री रामनरायन व श्री विनोद पुत्र श्री रामनरायन के मकान ग्राम कटरी शंकरपुर सराय स्थित गाटा सं०- 553 रकवा 1.4700 हेठा ग्राम समाज व 536 रकवा 0.6100 हेठा ग्राम समाज पर अवैध रूप बने हैं जिनके विरुद्ध वेदखली का वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है उक्त व्यक्तियों के पास अतिक्रमित मकानों के अतिरिक्त कोई मकान व भूमि नहीं है। अतः उक्त व्यक्तियों को ग्राम- कटरी शंकरपुर सराय स्थित गाटा सं०- 552 रकवा 0.1600 हेठा की ग्राम समाज की भूमि पर पात्रता के आधार पर आवास नियमानुसार आवंटन किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु आग्रह किया गया है।

7. जनपद में पूर्व निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था-अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मेरसर्स ओम इन्फा लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यों की प्रगति समीक्षा- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पूर्व निर्मित 48 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों हेतु मेरसर्स ओम इन्फा लिमिटेड, नई दिल्ली को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है तथा कार्यदायी फर्म द्वारा योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों हेतु सर्वे कार्य कराते हुये प्राक्कलन विरचन किये जाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त 48 नग पेयजल योजनायें जोकि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त हस्तगत कर दी गयी थी तथा उक्त योजनाओं योजनायें जोकि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा आंशिक रूप से किया जा रहा था। योजनान्तर्गत एच.डी.पी.ई. पाइप लाइन का संचालन एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा उक्त योजना का अनुरक्षण समुचित रूप से न किये जाने में लीकेज, हाउस कनेक्शन क्षतिग्रस्त तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त योजना का अनुरक्षण समुचित रूप से न किये जाने के कारण 48 नग पेयजल योजनायें में 24 नग पेयजल योजनाओं से अंशिक रूप से जलापूर्ति हो रही है, शेष 24 नग पेयजल योजनायें वर्तमान में बन्द हो गयी हैं।

District	Total No of villages as per survey	Total Survey completed (Villages)	Total DPR Required	DPR Prepared			Total DPR Prepared	No. of RV included in prepared DPR	No. of DPR Submitted to UPJN(Rural)	Tripartite Covere Agreement
				Fully Functional DPRs	Partially Functional DPRs	Non Functional DPRs				
Unnao	78	78	48	0	23	24	47	70	9	24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के उपस्थिति प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र यादव स्टेट हेड को निर्देशित किया गया कि संस्था को आवंटित 48 नग पेयजल योजनाओं के साथ-साथ खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा संस्था को आवंटित 48 नग पेयजल योजनाओं के साथ-साथ खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा जनपद के ग्रामीण होत्रों में अधिष्ठापित कराये गये 120 नग एफ.आर.यू. 129 नग टी.टी.एस.पी. 55 नग आर.ओ. के जनपद के ग्रामीण होत्रों में अधिष्ठापित कराये गये 120 नग एफ.आर.यू. 129 नग टी.टी.एस.पी. 55 नग आर.ओ. के जियाशीलता/ अकियाशीलता के सम्बन्ध में रथलीय सर्वे कार्य पूर्ण कराते हुये अगले 10 वर्षों तक योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु प्राक्कलन विरचन करते हुये खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8. jim.up.gov.in पोर्टल पर District Dashboard के सम्बन्ध में फॉर्मबैक- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता निशन द्वारा jjm.up.gov.in पोर्टल पर टेबल संख्या-02 में District Dashboard प्रदर्शित हो रहा है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकित किया गया।

9. जनपद में नामित ६ इम्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, ८२/७५/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ एवं वैसवारा शिक्षित वेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, वी-९५७, आ०वि० कालोनी, उन्नाव द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, शिक्षित वेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, वी-९५७, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (५) नवघेतना विकास समिति, शिक्षित वेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, वी-९५७, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (६) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, २७७, विकास नगर, वी-७६, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ (७) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, २७७, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कालीपुर, प्रतापगढ़ को वलस्टर आवंटन एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात सम्बन्धित इम्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी द्वारा Planning and Mobilisation Phase (Phase-1) के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में

Implementation Phase (Phase-2) के कार्य प्रगति पर हैं, साथ ही अवगत कराया गया कि तीन इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के शेष 25 प्रतिशत भुगतान हेतु पत्रावली सोशल ऑफिट के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्रेषित की गयी है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त आई.एस.ए. प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया।

कि Implementation Phase (Phase-2) के कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करायें।

10. जनपद में कियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा

जनपद में कियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तर से चयनित 04 संस्थाओं में से 03 संस्थाओं के साथ अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा चुकी है 01 संस्था मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ को अनुबन्ध गठन कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, परन्तु अनुबन्ध गठन से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने वाचित हैं। आई.ई.सी. एजेंसियों द्वारा करायी जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत है:-

जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत जनपद स्तर से चयनित आई.ई.सी. एजेंसियों द्वारा करायी गयी गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं०	संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यशाला और कार्यालय	नुकङ्ग नाटक के नाम से पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यक्रम प्रति राजस्व ग्राम 12 नग जल जीवन मिशन लोगों मुद्रित टोपी एवं प्रति राजस्व ग्राम 10 नग जल जीवन मिशन लोगों मुद्रित कानूनी पैड का वितरण	स्वच्छता में का जायोजन	जल जीवन मिशन शीम पर अधिकारीत स्तोपन का दौवार लेबन (8X6 FT.) प्रति ग्राम पंचायत		
								लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	जानवी प्रसाद नगोरियन रिसर्च एवं एजेंसी नगराजगत द्रष्टव्य भवन नगर	सिक्कन्दरपुर तिरोली	55	53	1	1	53	53	55	55
		सिक्कन्दरपुर काँवे	66	106	1	1	105	105	66	66
		हरानगर	81	140	1	1	140	140	81	81
		मुर्या	56	100	1	1	100	100	56	56
2	सार्वजनिक रिक्षोन्मयन ग्राम्य, 58, दूजन विहार कालानी, गोमांसीनगर, स्कॉलर	सुमेहपुर	75	132	1	1	132	132	75	75
		दीपालुर	67	126	1	1	126	126	67	67
		प्रदेश	67	119	1	1	119	119	67	67
		हिलोली	50	68	1	1	68	68	50	50
3	मेसरी अम्बर बेरा प्राइवेट लिमिटेड, तरानगर, 226011	फलेहनुर 84	69	104	1	1	104	104	69	69
		सुमीनुर	72	110	1	1	110	110	72	72
		गजमुरादाबाद	60	84	1	1	84	84	60	60
		वागरमऊ	55	77	1	1	77	77	55	55
4	मेसरी फैलकॉन, निकट कौरत अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।	नद्याबगज	75	119	1	1	119	119	75	75
		दिहिया	57	81	1	1	81	81	57	57
		विलालग	73	134	1	1	134	134	73	73
		झोटाल	62	91	1	1	91	91	62	62
			1040	1873	16	16	1873	1873	1040	1040

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उपरोक्त 03 आई.ई.सी. द्वारा भुगतान हेतु बीजक प्रस्तुत किये गये हैं जिनका सत्यापन जनपद में जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, (डी.पी.एम.यू.) उन्नाव एवं उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है।


अधिशासी अभियन्ता/ सदस्य सचिव
खण्ड कार्यालय, उ0प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।

अग्रिमा सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/ सदस्य
उन्नाव।

जिला वेसेक शिक्षाधिकारी/ सदस्य
उन्नाव।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य
सिंचाई एवं जल संसाधन,
उन्नाव।


प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


मुख्य विवितसाधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


जिला विकास अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं
ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)/सदस्य,
उन्नाव


मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।


जिलाधिकारी/प्रभारी जिलाधिकारी
अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:- ३२५९ / व. ८-१०३ / २९७ दिनांक : २०-०८-२०२५

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०५०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उन्नाव।
5. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
7. अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
9. अधिशासी अभियन्ता, वैराज निर्माण खण्ड-२, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, फूलबाग-उ०प्र० कानपुर नगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (यि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
12. डिप्टी टीम लीडर, रोन्सिस टेक्नो लिं० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
13. मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिं०, लखनऊ।
14. जनपद हेतु नामित समस्त इम्लीमेन्टेशन रापोर्ट एजेन्सी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
15. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।
16. मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, महाराजगंज।
17. रार्वजनिक शिक्षोन्नयन संरथान, ५८, सृजन विहार कालोनी, गोमतीनगर, लखनऊ।
18. मेरार्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, २२६०१८ के प्रतिनिधि।


जिलाधिकारी
उन्नाव।