

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति" दिनांक 06.12.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 06.12.2023 को जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1-मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर	(सदस्य)
2-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
3-प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग, सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।	(सदस्य)
4-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
5-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
7-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
8-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर।	(सदस्य)
9-अधिशाली अभियन्ता,वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई सहारनपुर।	(सदस्य)
10-अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।	सदस्य सचिव
11-श्री देवेन्द्र निम, माननीय विधायक, विधानसभा-रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।	जन प्रतिनिधि
12-श्री आशु मलिक, माननीय विधायक, विधानसभा-सहारनपुर देहात, सहारनपुर।	जन प्रतिनिधि
12-श्री अशोक शर्मा, एस०पी०एम०, मै० एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०)।	फर्म प्रतिनिधि
13-श्री भंवर सिंह, पी०एम०, मै० गायत्री, रैमकी जे०वी०, सहारनपुर।	फर्म प्रतिनिधि
14-श्री चन्द्र शेखर, जी०एम०, मै० बाबा जी०ए० इन्फ्रा०, सहारनपुर।	फर्म प्रतिनिधि

अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फेज-2 हेतु मैसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०) को चयनित किया गया है तथा फेज-3 हेतु फर्म मैसर्स एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०) को चयनित किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत कुल 1105 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये जा चुके हैं जिनमें फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०) को 571 नग राजस्व ग्राम एवं फर्म मैसर्स एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०) को 534 नग राजस्व ग्राम आवंटित है। वर्तमान तक 1105 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 706 नग डी०पी०आर० विरचित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति/स्वीकृति उपरांत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 706 नग डी०पी०आर० की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC)से स्वीकृत की जा चुकी है। 706 नग योजनाओं के सापेक्ष 700 नग (1102 राजस्व ग्राम) योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये 702 नग कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष 04 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने के फलस्वरूप लम्बित है, जिसके सम्बन्ध में पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त 04 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।



फेज-2 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा Descope करने के उपरांत 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनायें मैसर्स बाबा जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0) को आवंटित की गयी हैं। आवंटित 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 214 नग योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 205 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2289 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 1276 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 155 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 123 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 143 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 01 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 27 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 29 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 45 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 02 योजना में Top Dome का कार्य तथा 35 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 95 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 34 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 09 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 25 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है 08 नग योजनाओं में प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। 100 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का पूर्ण कर तथा 43 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 127 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 139000 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 36900 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

फर्म द्वारा 100 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 37 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 251 नग योजनाओं में से वर्तमान में 14 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 214 नग योजनाये जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 207 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 167 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है एवं 09 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 60 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 170 नग योजनाओं में सोलर, 87 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 146 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा असंतोष प्रकट करते हुये शासन को पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त शेष 15 नग योजनाओं जिनमें विवाद का निस्तारण किया जा चुका है उनमें शीघ्र अतिशीघ्र बोरिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 बाबा-जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

मैसर्स एन0के0जी0-प्राईमस (जे0वी0)

फेज-3 के अन्तर्गत मैसर्स एन0के0जी0 प्राईमस (जे0वी0) को आवंटित 328 नग योजनाओं के सापेक्ष 325 नग योजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 279 नग योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 275 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2672 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 1213 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 182 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 185 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 203 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 04 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, 51 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 02 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 13 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 05 योजना में Bottom Dome का कार्य, 02 योजना में Top Dome का कार्य तथा 128 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 98 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 73 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 23 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 60 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है 15 नग पेयजल योजनाओं में सोलर के माध्यम प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। 106 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर 99 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 94 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 92 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 160761 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 110055 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

फर्म द्वारा 106 नग योजनाओं में पाईप लाईन तथा 94 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 73 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। पाईप लाईन, गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 328 नग योजनाओं में से वर्तमान में 24 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 22 नग योजनाओं में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 93 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 70 नग योजनाओं में सोलर, 80 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 50 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट करते हुये शासन को पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया।


EE

S.No.	Vidhan Sabha	No. of Schemes	No. of Schemes where work started	Boring		Pipeline		FHTC		OHT		Solar		Road Reinstatement		Water Supply Tested	Land Disputed	
				Completed	Inprogress	Completed	Inprogress	Completed	Inprogress	WIP	Completed	WIP	Completed	Completed	Inprogress		Pending	Inprogress
1	Gangoh	122	118	118	0	74	38	58	46	98	4	41	16	18	37	51	0	0
2	Rampur Maniharan	92	84	83	1	52	17	44	20	66	6	28	5	16	16	28	4	4
3	Deoband	100	92	89	3	38	36	33	29	52	0	18	1	5	14	19	4	8
4	Nakur	145	117	116	1	65	36	55	38	90	3	38	23	16	35	41	2	9
5	Saharanpur Dehat	115	98	96	2	33	42	26	43	73	3	31	6	2	17	20	18	22
6	Behat	132	104	91	13	34	56	10	10	53	0	13	2	0	9	12	4	5
Total		706	613	593	20	296	225	226	236	432	16	169	53	57	128	171	32	48

समिति द्वारा विधानसभावार समीक्षा की गयी जिसमे शेष बोरिंग के कार्यों को माह अक्टूबर अंत तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि 149 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य किया जाना शेष है जिसमें से 43 नग योजनाओं (22+21) में भूमि की कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में माह दिसम्बर के अंत तक 55 नग अवर जलाशय एवं पूर्ण किये सड़क पुर्नस्थापन के ग्रामों की सूची प्रभावी अनुश्रवण एवं सत्यापन हेतु उपलब्ध करायी जाये

माह दिसम्बर तक पूर्ण किये जाने वाले अवर जलाशय की सूची :-

SR. NO.	COMPANY NAME	BLOCK	SCHEME NAME
1	Woodhill Infr. Ltd	BALIYA KHEDI	SABDALPUR SHIVDASPUR
2	Woodhill Infr. Ltd	BALIYA KHEDI	MALHIPUR
3	Woodhill Infr. Ltd	BALIYA KHEDI	KOLKI KALAN
4	Woodhill Infr. Ltd	GANGO	BIRAKHEDI
5	Woodhill Infr. Ltd	GANGO	MUBARAKPUR
6	Woodhill Infr. Ltd	PUNWARKA	GHADKOLI
7	Woodhill Infr. Ltd	PUNWARKA	PUNWARKA
8	Woodhill Infr. Ltd	NAGAL	BASEDA
9	Woodhill Infr. Ltd	NAGAL	PATHORI BAKKAL
10	Woodhill Infr. Ltd	NAGAL	GANGNAULI
11	Woodhill Infr. Ltd	NAGAL	GHYANA
12	Woodhill Infr. Ltd	NAGAL	PAHADPUR
13	Woodhill Infr. Ltd	NAKUR	KAPURI
14	Woodhill Infr. Ltd	NAKUR	RANDEVA
15	Woodhill Infr. Ltd	NAKUR	SANPLA BEGUMPUR
16	Woodhill Infr. Ltd	NAKUR	MALHA MAJRA
17	Woodhill Infr. Ltd	NAKUR	KHARIBANS
18	Woodhill Infr. Ltd	NANAUTA	FATEHPUR
19	Woodhill Infr. Ltd	RAMPUR MANIHARAN	TAPRI MUST



20	Woodhill Infr. Ltd	RAMPUR MANIHARAN	MADNOOKI
21	NKG-PRIMUS JV	Nagal	Tanshipur
22	NKG-PRIMUS JV	Punwarka	Hojhkheri
23	NKG-PRIMUS JV	Deoband	Badhedi
24	NKG-PRIMUS JV	Sarsawa	Manhoharpur
25	NKG-PRIMUS JV	Nagal	Nalheda Buddhkhedha
26	NKG-PRIMUS JV	Nakur	Pilkhana
27	NKG-PRIMUS JV	Gangoh	Sikenderpur
28	NKG-PRIMUS JV	Gangoh	Umarpur
29	NKG-PRIMUS JV	Gangoh	Dholapada
30	NKG-PRIMUS JV	Baliakheri	Papdiki Rasoolpur
31	NKG-PRIMUS JV	Punwarka	Khurd
32	NKG-PRIMUS JV	Gangoh	Jehara
33	NKG-PRIMUS JV	Punwarka	Chauradev
34	NKG-PRIMUS JV	Nakur	Daulatpur
35	NKG-PRIMUS JV	Nakur	Shahpur Majbata
36	NKG-PRIMUS JV	Nakur	Bambyala
37	NKG-PRIMUS JV	Punwarka	Mathana
38	NKG-PRIMUS JV	Punwarka	Rajapur
39	NKG-PRIMUS JV	Punwarka	Harpali
40	NKG-PRIMUS JV	Nakur	Pandli Khushalpur
41	GA Infra (JV)	Nakur	Bandukheri
42	GA Infra (JV)	Nakur	Singhkhera
43	GA Infra (JV)	Gangoh	Beenpur
44	GA Infra (JV)	Gangoh	Jogipura
45	GA Infra (JV)	Punwarka	Kameshpur
46	GA Infra (JV)	Muzaffrabad	Raipur Kalan
47	GA Infra (JV)	Muzaffrabad	Fatehpur Kalan
48	GA Infra (JV)	Muzaffrabad	Sheikhpur muja.
49	GA Infra (JV)	Muzaffrabad	Kamalpur
50	GA Infra (JV)	Sadhauli	Abdullapur
51	BABA-GA	Nagal	Abdullhpur
52	BABA-GA	Nagal	Amboli
53	BABA-GA	Nagal	Salempur
54	BABA-GA	Nanauta	Chachrauli
55	BABA-GA	Deoband	Fatehpur Sanpla

Handwritten signature/initials.

माह दिसम्बर तक तोड़ी गयी एवं पुर्नस्थापित की गयी सूची :-

SR. NO.	COMPANY NAME	BLOCK	SCHEME NAME
1	GAYATRI RAMKY	Baliya Kheri	Sabdalpur
2	GAYATRI RAMKY	Baliya Kheri	Shahjwaha
3	GAYATRI RAMKY	Deoband	sakhan khurd
4	GAYATRI RAMKY	Deoband	DUGCHADI MALAKPUR
5	GAYATRI RAMKY	Deoband	LABKARI
6	GAYATRI RAMKY	Deoband	diwal heri
7	GAYATRI RAMKY	Gangoh	Beerakheri
8	GAYATRI RAMKY	Gangoh	Shermau
9	GAYATRI RAMKY	Gangoh	Mubarakpur
10	GAYATRI RAMKY	Gangoh	WAZIRPUR
11	GAYATRI RAMKY	Gangoh	SANTAU
12	GAYATRI RAMKY	Gangoh	Jukheri
13	GAYATRI RAMKY	Nagal	SADHARAN SIR
14	GAYATRI RAMKY	Nagal	PAHADPUR
15	GAYATRI RAMKY	Nagal	GANGNAULI
16	GAYATRI RAMKY	Nagal	sohanchid
17	GAYATRI RAMKY	Nagal	BASEDA
18	GAYATRI RAMKY	Nagal	salhapur
19	GAYATRI RAMKY	Nagal	ghyana
20	GAYATRI RAMKY	Nagal	ALLANPUR ATLA KHERI
21	GAYATRI RAMKY	Nagal	kapoori govindpur
22	GAYATRI RAMKY	Nakur	Sanpala begumpur
23	GAYATRI RAMKY	Nakur	Pilkhani
24	GAYATRI RAMKY	Nakur	Randeva
25	GAYATRI RAMKY	Nakur	Nagla nasirabad
26	GAYATRI RAMKY	Nakur	Malha majra
27	GAYATRI RAMKY	Nakur	BADHI MUST
28	GAYATRI RAMKY	Nakur	Randevi
29	GAYATRI RAMKY	Nakur	Ranyala dayalpur
30	GAYATRI RAMKY	Nanauta	Fatehpur
31	GAYATRI RAMKY	Nanauta	KUWAKHEDA
32	GAYATRI RAMKY	Nanauta	JAIDPURA
33	GAYATRI RAMKY	Nanauta	JHABIRAN
34	GAYATRI RAMKY	Rampur Maniharan	MUNDIKHERI

Handwritten signature

35	GAYATRI RAMKY	Rampur Maniharan	Pilkhani
36	GAYATRI RAMKY	Rampur Maniharan	SAWANT KHERI
37	GAYATRI RAMKY	Rampur Maniharan	NANDPUR
38	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Boadpur
39	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Budhanpur
40	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Kalalhati
41	NKG-PRIMUS (JV)	Nakur	Jafarpur raniyali
42	NKG-PRIMUS (JV)	Nakur	Sirsala
43	NKG-PRIMUS (JV)	Nakur	Pilkhana
44	NKG-PRIMUS (JV)	Sarsawa	Harda kheda
45	NKG-PRIMUS (JV)	Rampur Maniharan	Naurangpur
46	NKG-PRIMUS (JV)	Rampur Maniharan	Husainpur
47	NKG-PRIMUS (JV)	Nanauta	Abha
48	NKG-PRIMUS (JV)	Sarsawa	Manakpur Sadaat
49	NKG-PRIMUS (JV)	Nanauta	Madhopur
50	NKG-PRIMUS (JV)	Punwarka	Matki Jharauli
51	NKG-PRIMUS (JV)	Punwarka	Nawada
52	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Kallarhedi
53	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Bansdei
54	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Tabratpur
55	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Kundakhurd
56	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Bandaheri
57	NKG-PRIMUS (JV)	Punwarka	Mathana
58	NKG-PRIMUS (JV)	Rampur Maniharan	Charrow
59	NKG-PRIMUS (JV)	Sarsawa	Dholapada
60	NKG-PRIMUS (JV)	Nanauta	Madhopur
61	NKG-PRIMUS (JV)	Sarsawa	Ibbrahimini
62	NKG-PRIMUS (JV)	Gangoh	Umarpur
63	GA Infra (JV)	Gangoh	Beenpur
64	GA Infra (JV)	Sarsawa	Asadpur
65	BABA JV	BALIYA KHERI	Bitiya
66	BABA JV	Nanauta	Chhachroli

माननीय विधायक, विधानसभा रामपुर मनिहारन, सहारनपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि विधानसभा रामपुर मनिहारन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार योजनाओं की प्रगति आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में सड़क पुर्नस्थापन के कार्य पूर्ण करा लिये गये है उनकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत जन्धेड़ा समसपुर व सढ़ौली हरिया की योजनाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए

(अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0जे0वी0)



माननीय विधायक, विधानसभा सहारनपुर देहात, सहारनपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि विधानसभा सहारनपुर देहात क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कालालहटी, शकलापुरी, चन्द्रोली, माली व हरौडा योजनाओं की प्रभावी प्रगति से कार्य करने हेतु निर्देशित किया साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में सड़क पुर्नस्थापन के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं उनकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0)

टीम लीडर, टी0पी0आई0 को समय-समय पर योजनाओं के निर्माण कार्यों की जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/ टीम लीडर, टी0पी0आई0/ मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन 16 योजनाओं के अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनका हर घर जल प्रमाण पत्र सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं के अवर जलाशय का कार्य पूर्ण हो मात्र उन्ही योजनाओं के हर घर जल प्रमाण पत्र को सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/ मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु योजनाओं के बैंक खाता (Capex/Opex) खुलवाने एवं यूजर चार्ज जमा कराने हेतु जनपद में कार्यरत समस्त आई0एस0ए0 संस्थाओं को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/ समस्त आई0एस0ए0)

तहसील सदर में 22, नकुड में 09, रामपुर मनिहारन में 04 एवं बेहट में 05 तथा देवबन्द में 08 लम्बित भूमि विवादों को अतिशीघ्र निस्तारित कराये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। निस्तारित कराये जा चुके भूमि विवादों को सम्बन्धित पोर्टल पर अपडेट कराये जाने हेतु अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

(समस्त उपजिलाधिकारी, सहारनपुर/ अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

जिन योजनाओं में बोरिंग, गृह संयोजन, पाईप लाईन बिछाने, एवं पम्प अधिष्ठापन इत्यादि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जनपद की ऐसी 55 योजनाओं का कार्य मानकानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण 31 दिसम्बर तक पूर्ण कराये जाने हेतु अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/ मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत समस्त फर्मों को मैनपावर बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि समयानुसार कार्यों को पूर्ण कराया जा सकें।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

जिन पेयजल योजनाओं में बोरिंग, गृह संयोजन, पाईप लाईन बिछाने, एवं पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें सोलर अधिष्ठापित कर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।



क्र०सं०	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिशाली अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिंचाई विभाग, सहारनपुर	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	
9	अधिशाली अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर	
10	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर	

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
सहारनपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर।
29.12.2021

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 5-मुख्य अभियन्ता (मे०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 6-मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
- 8-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 9-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
- 10-प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
- 11-अधिशाली अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिंचाई विभाग, सहारनपुर।
- 12-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।
- 13-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।
- 14-जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।
- 15-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर।
- 16-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर।
- 17-समस्त उपजिलाधिकारी।
- 18-समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
- 19-टी०पी०आई०/डी०पी०एम०यू० सहारनपुर।

20-मै० वुडहिल इन्फा० लि० / मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी० / मै० बाबा जी०ए० इन्फा० जे०वी० ।


अधिशाली अभियन्ता / सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर ।