

दिनांक 22.08.2025 को मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 22.08.2025 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-महाराजगंज अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी. प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक-कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर आदि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC- LCESPL (JV) (Phase-2)									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					Balance
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering		
1	Tubewell	349		343	343	343	340		6003
			24.07.2025	343	344	343	343		6000
			22.08.2025	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
2	OHT	343		86	48	73	60	67	6
			24.07.2025	84	49	69	60	75	-
			22.08.2025	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	6
3	Pump House	349		15	7	32	27	262	6
			24.07.2025	12	3	31	24	273	-
			22.08.2025	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	19
4	Boundary wall	348		12	13	14	8	282	17
			24.07.2025	6	12	12	8	293	137
			22.08.2025	3140					135
5	Pipe Line (Km.)	3277		3142					9346
			24.07.2025	171777					8674
			22.08.2025	172449					-
6	FHTC	181123		Complete	WIP	Not Started		-	
			24.07.2025	179	7	47			
			22.08.2025	188	7	38			
7	Solar	233		Complete			Balance		-
			24.07.2025	135			98		
			22.08.2025	140			93		
8	DG	233							
			24.07.2025						
			22.08.2025						

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp resor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25- 50%	50- 75%	75- 99%	100%	0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
JMC- LCESPL (JV)	6	1	1	5	10	8	12	13	10	6	11	14	13	17

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
15.00	1871	12	5	21	8	11	13	13	18

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 7 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा0 उच्च न्यायालय एवं 6 मा0 सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर (DPMU) को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

योजनाओं पर नलकूप ड्रिलिंग, पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर ड्रिलिंग किये गये 19 असफल नलकूपों को अगली बैठक से पूर्व नलकूप सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण करने तथा बाउन्ड्रीवाल कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गड्ढों का शतप्रतिशत मरम्मत कराकर रोड रेस्टोरेशन कराये गये कार्यो का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेंटेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा विकास खण्ड निचलौल की सोहगी बरवा, मोथहा एवं शिकारपुर के नलकूप ड्रिलिंग के कार्य निरंतर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3) - कोया

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Koya									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					Balance
				Drilling	Compressor	O.P.Unt	Pump Lowering		
1	Tube well	210							3 0 1 26
			24.07.2025	207	207	206	180		3 0 0 17
			22.08.2025	207	207	207	190		
2	OHT	205		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			24.07.2025	4	10	39	92	44	16
			22.08.2025	5	5	38	95	47	15
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			24.07.2025	2	2	14	9	158	25
			22.08.2025	3	1	7	11	164	24
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			24.07.2025	22	15	13	9	118	33
			22.08.2025	24	13	9	6	127	31
5	Pipe Line (Km.)	2104/1949		1894					55
			24.07.2025	1895					54
			22.08.2025	87331					3685
6	FHIC	91016		88107					2909
			24.07.2025						
			22.08.2025						
7	Solar	191		Complete	WIP	Not Started		-	
			24.07.2025	145	14	32			
			22.08.2025	147	15	29			
8	DG	191		Complete			Balance		-
			24.07.2025	29			162		
			22.08.2025	31			160		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik-Koya (JV) :- Koya	-	-	1	15	5	7	4	3	12	5	5	5	5	8

Pipe Line (km)	FHIC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
10.00	700	10	10	10	10	10	10	10	10

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई में प्रत्येक कम्पोनेन्ट में 10-10 नग आरम्भ एवं पूर्ण कराने एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गड्ढों को शतप्रतिशत मरम्मत कराकर रोड रेस्टोरेशन कार्यों का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी वाईज कटेगरी निर्धारित करते हुये पर्याप्त संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त माह-अगस्त का लक्ष्य जो माह-जुलाई में दिया गया था को पूर्ण ना करने के कारण फर्म को 0.50 % L.D. लगाये जाने हेतु शासन स्तर को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0)- कोया/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV) - (Phase-3) - Rithwik									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering		Balance
1	Tube well	180	24.07.2025	180	180	180	172		0.00.08
			22.08.2025	180	180	180	174		0.00.06
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
2	OHT	174	24.07.2025	5	8	28	68	55	10
			22.08.2025	5	3	29	67	60	10
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
3	Pump House	180	24.07.2025	5	11	18	41	83	22
			22.08.2025	5	10	16	40	89	20
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
4	Boundary wall	180	24.07.2025	3	2	2	4	145	24
			22.08.2025	4	1	2	4	147	22
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
5	Pipe Line (Km.)	1892.4	24.07.2025			1684.58			207.82
			22.08.2025			1696.88			195.52
						77140			11604
6	FHIC	88945	24.07.2025			78975			9970
			22.08.2025						
7	Solar	150		Complete		WIP		Not Started	-
			24.07.2025	121		17		12	
			22.08.2025	127		15		8	
8	DG	150		Complete				Balance	-
			24.07.2025		91			59	
			22.08.2025		95			55	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp. reser.	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
Ritwik-Koya (JV) :- Ritwik	-	-	-	8	2	4	6	10	10	5	5	11	18	20

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
30.00	1000	5	5	28	8	3	2	2	4

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कार्य प्रभावित है, जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई में बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गद्दों को शतप्रतिशत मरम्मत कराकर रोड रेस्टोरेशन कार्यों का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी वार्डज कटेगरी निर्धारित करते हुये पर्याप्त संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त माह-अगस्त का लक्ष्य जो माह-जुलाई में दिया गया था को पूर्ण ना करने के कारण फर्म को 0.50 % L.D. लगाये जाने हेतु शासन स्तर को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - रिथविक/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यौ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक कुल 8 आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	2	-	2
2	Ritwik	4	-	4
3	Koya	2	-	2
	Total -	8		8

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि तीनों फर्मों से प्राप्त Critical NC को एक सप्ताह के अन्दर कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण कराते हुये निस्तारण रिपोर्ट की सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आर०वी०ए०एस०एस०एस० (जे०वी०) निम्नोन् कोर्ड DPMU:- अधे समन्वयक (DPMU) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग के प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये को भूमि विवाद के प्रकरणों को निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

निर्देश दिये गये कि जिला वाद से सम्बन्धित समस्त

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन कराने के सम्बन्ध में अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि विद्युत वितरण खण्ड से समन्वय स्थापित करते हुये विद्युत संयोजन कार्य समय से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर पर प्रत्येक 10 दिवसों में एक बैठक आयोजित करते हुये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करना सुनिश्चित करें तथा शेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज

(अनुराज जैन)

आई०ए०एस०

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक:

1898 / विविध-40 / 119

दिनांक: 02/09/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशाली अभियन्ता (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.), स्थितिक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सोप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।