

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिनांक-23.12.2024 को आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2024 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहें-

- जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री शिवम यादव, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री हरि ओम, अवर अभियन्ता, यान्त्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मेधज टेकनो कान्सेप्ट, क्लस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्री प्रवीण सिंघल, AGM, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री गिरि बाबू, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० भूस्थान प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री रोहित मौर्या, प्रतिनिधि, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री शिवेश कुमार, प्रतिनिधि, मे० अनिल कुमार, फतेहपुर।
- श्री अचल कुमार, प्रतिनिधि, सण्डिंगो सोलर साल्यूशन प्रा०लि०, फतेहपुर।
- श्री निशान्त पाल, प्रतिनिधि, मे० रेडियांस, फतेहपुर।
- श्री रवि शंकर यादव, प्रतिनिधि, मे० यूनिक इन्टरप्राइजेज, जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा, प्रतिनिधि, मे० सी०के० इन्टरप्राइजेज, जनपद यूनिट फतेहपुर।

समीक्षा बैठक में 23 दिसम्बर, 2024 तक कितना कार्य करना था/उसके सापेक्ष कितना हुआ एवं अगले 15 दिन में कितना कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा के विषय पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी जिससे स्थिति निम्नवत पायी गयी

रोड रेस्टोरेशन

रोड रेस्टोरेशन के कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि सभी एजेंसी/फर्म रोड रेस्टोरेशन का कार्य किये गये ग्रामों की सूची उपलब्ध करायें एवं टी०पी०आई० द्वारा जो सूची उपलब्ध करायी गयी है, उसकी जाँच सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से करायी जाये। इसके अतिरिक्त विगत बैठक में रोड रेस्टोरेशन के सम्बन्ध में गलत सूचना देने के कारण सम्बन्धित फर्मों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

फर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रि सिटी	पम्प हाउस	पाइप लाइन (कि०मी० में)	OHT	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGJ
मे० पावर मेक	नवम्बर तक की उपलब्धि	163	102	91	8	119	1738	19	38	48	10
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	3	10	6	7	10	25	8	—	35	8
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	0	12	6	3	7	29	7	27	11	5
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	3	10	9	7	10	20	8	25	15	10
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	0	5	6	2	0	11	0	6	4	4
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य	2	7	5	6	7	12	6	10	6	4
मे० भूस्थान	कुल	165	119	108	21	133	1790	32	81	69	23
	नवम्बर तक की उपलब्धि	272	166	49	26	142	3172	62	84	75	27
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	10	20	15	10	12	60	15	35	35	20
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	0	2	4	3	12	26	9	14	27	3
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	10	10	15	15	15	40	15	20	30	15
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	3	6	4	13	7	13	2	3	9	1
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य	4	8	6	6	7	33	7	7	8	6
	कुल	279	182	63	48	168	3244	80	108	119	37

फर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रि सिटी	पम्प हाउस	पाइप लाइन (कि०मी० में)	OHT	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGJ
मे० अनिल कुमार	नवम्बर तक की उपलब्धि	44	40	38	0	44	428	39	25	53	32
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	1	3	2	—	1	—	1	—	10	—
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	0	1	2	—	0	2	1	14	11	4
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	0	0	2	0	0	0	1	10	3	02
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	0	0	1	0	0	0	0	9	4	03
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य	1	2	0	0	0	0	1	3	3	02
	कुल	45	43	33	0	44	430	41	51	71	41
मे० सी० के० इन्टर प्राइजेज	नवम्बर तक की उपलब्धि	56	45	16	11	33	415	33	20	19	13
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	—	5	3	5	5	10	4	—	4	2
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	—	4	0	5	2	5	4	0	4	2
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	0	6	5	4	4	5	1	10	5	4
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	0	3	0	1	4	3	1	23	2	2
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य	0	4	5	5	3	4	2	10	5	5
	कुल	56	56	21	22	42	427	40	53	30	22
मे० सण्डिगो सोलर सॉल्यूशन	नवम्बर तक की उपलब्धि	38	37	36	1	35	302	31	29	23	17
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	2	2	2	2	5	5	4	10	3	4
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	1	1	2	1	3	4	3	12	3	4
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	सलाइन इश्यू	0	0	0	1	1	0	31	2	1
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1
	कुल	40	39	38	3	40	308	35	74	29	23
मे० रेडि यांस	नवम्बर तक की उपलब्धि	17	17	14	0	15	134	4	7	11	4
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	1	0	1	4 किमी का स्कोप नहीं है।	2	5	—	—
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	1	0	0		0	4	—	—
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	0	0	1		2	2	3	1
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	0	0	0		0	0	0	0
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य	0	0	1	0	0		1	2	2	2
	कुल	17	17	16	0	15		5	13	13	6

मे0 प्रभा इली विशाल	नवम्बर तक की उपलब्धि	26	20		0	19	167	4	5	2	0
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	प्रगति शून्य रही एवं बैठक में अनुपस्थित रहें।									
	20 नवम्बर तक की पूर्ति										
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य										
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति										
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य										
	कुल										
मे0 मुनिक इन्टर क्राइमल	नवम्बर तक की उपलब्धि	5	5	5	0	5	52	4	2	4	2
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	2	—	1
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	0	2	—	1
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	1	0	1
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	0	0	0	2
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	कुल	5	5	5	0	5	52	5	5	5	6
मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा	नवम्बर तक की उपलब्धि	72	67	26	15	60	886	12	31	45	4
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	1	2	5	1	15	40	3	55	20	20
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	0	2	6	1	30	39	4	41	41	2
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	1	2	4	4	2	20	1	2	3	2
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	रलाइन ईश्यू	0	1	1	मिटटी भराई की सूची उपलब्ध करायी जाये।	0	0	0	0	1
	अगले 15 दिनों तक का लक्ष्य	5	2	2	3	—	2	1	2	2	1
	कुल	77	71	35	20	90	927	17	74	88	8
	अगले 15 दिनों तक का कुल लक्ष्य	710	552	319	114	556	7479	276	464	426	160

समीक्षा बैठक प्रत्येक माह में पाक्षिक रूप से आयोजित किये जाने के उपरान्त भी जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यों की वाछित मानीटरिंग नहीं की जा रही है जिसके लिए विभागीय अधिकारी भी जिम्मेदार है। यदि अग्रिम माह में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो फर्मों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन को अवगत करा दिया जायेगा।

समीक्षा बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था मे0 सण्डगो द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत-वाजिदपुर, विकास खण्ड-मलवा में एच0टी0 लाइन क्रासिंग सिफ्टिंग करवानी है एवं विकास खण्ड तेलियानी की ग्राम पंचायत सराय खरगू में एन0एच0 रोड क्रास करवानी है और साथ ही अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत अजनाबाद मैसाही में रेलवे क्रासिंग कर पाइप लाइन बिछवाना है। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था मे0 पावरमेक-भूस्थनम द्वारा ग्राम पंचायत-घघौरा में एच0टी0 लाइन एवं सरकण्डी में एल0टी0 लाइन क्रासिंग सिफ्टिंग करवाने हेतु अवगत कराया गया तथा मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा ने 03 स्थानों में सलाइन वाटर पाये जाने के कारण अन्य भूमि उपलब्ध कराने एवं 27 स्थलों में मिटटी का प्रकरण प्रकाश में लाया गया जिस पर अधिशासी अभियन्ता को प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर निराकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता व समस्त कार्यदायी संस्थायें)

(पवन कुमार मीना)
मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर।

पृ0सं0:

09 /

M-9

101

दिनांक: 03-01-2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज महोदय की सेवा में सादर अवलोनार्थ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर को सादर सूचनार्थ।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
9. डी0पी0एम0, मे0 मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 प्रयागराज, क्लस्टर फतेहपुर।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 गायत्री-रैमकी (जे0वी0)/सबलेट मे0 अनिल कुमार/सी0के0 इन्टरप्राइजेज/सण्डिगो सोलर साल्यूशन प्रा0लि0/यूनिक, रेडियांस, प्रभा जनपद-फतेहपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 पावरमेक/भूरधनम (जे0वी0) जनपद यूनित फतेहपुर।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0) जनपद यूनित फतेहपुर।

(पवन कुमार मीना)
मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर।