

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिनांक-27.01.2025 को आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहें-

- श्री प्रमोद सिंह चन्दौल, जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर।
- श्री सीमित्र श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री राज भुनि यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० फतेहपुर।
- श्री हरिओम अवर अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मेघज टेक्नो कान्सेप्ट, क्लस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्री प्रदीप सिंघल, AGM, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री मनोज तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री गिरि बाबू, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० भूस्थनम प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री रोहित मौर्या, प्रतिनिधि, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री शिवेश कुमार, प्रतिनिधि, मे० अनिल कुमार, फतेहपुर।
- श्री अचल कुमार, प्रतिनिधि, सण्डिगो सोलर साल्यूशन प्रा०लि०, फतेहपुर।
- श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा, प्रतिनिधि, मे० सी०के० इन्टरप्राइजेज, जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री कुलदीप सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० प्रभा इंजीनियरिंग जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री गौतम कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० रेडियांस, जनपद यूनिट फतेहपुर।

समीक्षा बैठक में 15 दिनों में कितना कार्य करना था, उसके सापेक्ष कितना कार्य हुआ के विषय पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी एवं अगले 10 दिन में किये जाने वाले कार्य का लक्ष्य निर्धारण किया गया, जिसमें स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

फर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रिसिटी	पम्प हाउस	पइप लाइन (कि०मी० में)	OHT	रोडरेस्टो रेशन(ग्राम)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGJ
मे० पावरमेक	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	159	90	85	5	112	1709	12	28	37	05
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	3	10	6	7	10	25	8	—	35	8
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	04	12	6	3	7	29	7	—	11	5
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	3	10	9	7	10	20	8	25	15	10
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	0	5	6	2	0	11	0	16	4	4
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	2	7	5	6	7	12	6	10	6	4
	25 जनवरी तक की पूर्ति	2	5	8	2	9	8	9	10	5	0
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	1	7	13	13	12	83	12	46	33	16
	कुल	166	119	118	25	140	1840	40	100	90	30
मे० भूस्थनम	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	266	151	45	23	130	3146	45	71	65	17
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	10	20	15	10	12	60	15	35	35	20
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	06	15	4	3	12	26	17	13	10	10
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	10	10	15	15	15	40	15	20	30	15
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	3	6	4	13	7	13	2	3	9	1
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	4	8	6	6	7	33	7	7	8	6
	25 जनवरी तक की पूर्ति	2	8	3	6	14	9	5	6	8	3
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	5	20	24	10	27	106	31	47	58	29
	कुल	282	200	80	55	190	3300	100	140	150	60

फर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रि सिटी	पम्प हाउस	पइप लाइन (कि०मी० में)	OHT	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGJ
मे० अनिल कुमार	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	44	38	34	0	43	428	38	21	42	28
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	1	3	2	—	1	—	1	—	10	—
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	0	2	4	—	1	0	1	—	11	4
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	0	0	2	0	0	0	1	10	3	02
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	0	2	1	0	0	0	0	7	4	03
	(सलाइन वाटर, कार्य प्रगति पर)				(20 दिसम्बर को निम्न निम्न को सम्पूर्ण मुकाम किया जा चुका है, बाटे जल्दी बार पर लविक)						
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	1	2	0	0	0	0	1	3	3	02
	25 जनवरी तक की पूर्ति	1	2	1	0	0	0	1	5	1	1
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	1	पूर्ण	5	1	2	2	27	22	9
	कुल	45	45	40	5	45	430	42	60	80	45
मे० सी० के० इन्टरप्राइजेज	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	56	41	16	06	31	410	29	21	15	11
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	—	5	3	5	5	10	4	—	4	2
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	—	4	0	5	2	5	4	0	4	2
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	0	6	5	4	4	5	1	10	5	4
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	0	1	0	1	6	3	1	2	2	2
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	0	4	5	5	3	4	2	10	5	5
	25 जनवरी तक की पूर्ति	0	1	2	2	2	4	1	2	1	0
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	9	7	8	15	8	10	40	18	15
	कुल	56	56	25	22	56	430	45	65	40	30
मे० सपिंडगो सोलर सॉल्यूशन	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	38	36	34	1	32	298	28	21	20	13
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	2	2	2	2	5	5	4	10	3	4
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	1	1	2	0	3	4	3	7	3	4
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	सलाइन इश्यू	0	0	0	1	1	0	3	1	1
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1
	25 जनवरी तक की पूर्ति	1	0	0	0	1	2	1	3	2	6
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	3	2	1	3	2	5	43	14	11
	कुल	40	40	38	2	40	307	37	77	40	35

फर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रिसिटी	पम्प हाउस	पड़प लाइन (कि०मी० में)	OHT	रोडरेस्टो रेशन(ग्राम)	रेगुलर वाटर साप्लाई (ग्राम)	HGJ
मे० रेडि यास	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	17	16	13	0	15	134	4	7	11	2
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	1	0	1	5किमी का रकोप नहीं है।	2	5	—	—
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	1	0	0		0	0	—	1
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	0	0	1		2	2	3	1
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	0	0	0		0	0	0	0
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	0	0	1	0	0		1	2	2	2
	25 जनवरी तक की पूर्ति	0	0	0	0	0		0	1	0	0
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	3	पूर्ण	2		1	10	7	7
	कुल	17	17	17	0	17	134	5	18	18	10
मे० प्रभा इजी निगरिंग	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	27	20	0	0	19	163	4	0	0	0
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	प्रगति शून्य रही एवं बैठक में अनुपस्थित रहें।									
	20 नवम्बर तक की पूर्ति										
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य										
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति										
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य										
	25 जनवरी तक की पूर्ति										
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	6	20	0	6	11	6	20	20	10
	कुल	27	27	20	0	25	174	10	20	20	10
मे० यूनिट इण्टर प्रा इजेज	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	5	5	5	0	5	52	4	2	4	1
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	2	—	1
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	0	0	—	1
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	1	0	1
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	0	0	0	0
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	25 जनवरी तक की पूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1	2	2	4
	कुल	5	5	5	0	5	52	5	6	6	6

फर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रिसिटी	पम्प हाउस	पाइप लाइन (कि०मी० में)	OHT	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGI
मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा	01 नवम्बर तक की उपलब्धि	70	65	20	14	30	820	8	28	45	4
	20 नवम्बर तक का लक्ष्य	1	2	5	1	15	40	3	55	20	20
	20 नवम्बर तक की पूर्ति	3	2	6	1	30	60	4	3	0	0
	04 दिसम्बर तक का लक्ष्य	1	2	4	4	2	20	1	2	3	2
	04 दिसम्बर तक की पूर्ति	स्लाइन ईश्यू	0	1	2	मिट्टी भराई की सूची उपलब्ध करायी जाये।	0	0	0	0	1
	23 दिसम्बर को दिया गया लक्ष्य	5	2	2	3	—	2	1	2	2	1
	25 जनवरी तक की पूर्ति	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
	अगले 10 दिनों तक का लक्ष्य	4	6	12	8	17	60	10	58	55	25
	कुल	77	73	39	25	77	940	25	90	100	30
	अगले 10 दिनों तक का कुल लक्ष्य	715	582	382	134	595	7605	309	576	544	256

- कार्यवाही संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि -
 - मे० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किसी भी मद में बैठक हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य की पूर्ति को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसके कारण फर्म को चेतावनी निर्गत की गई और चेतावनी दी गई कि वे दिये गये लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें जिससे कि योजना को समयान्तर्गत पूर्ण किया जा सके।
 - मे० भूस्थनम प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किसी भी मद में बैठक हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी जिसके लिये उन्हें भी चेतावनी निर्गत की गई।
 - मे० अनिल गुप्ता के रेगुलर वाटर सप्लाई एवं हर घर जल के कार्य को छोड़कर अन्य सभी मद में कार्य संतोषजनक पाया गया।
 - मे० सी०के० इन्टरप्राइजेज के पाइप लाइन के कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी मद में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी जिसके लिये उन्हें भी चेतावनी जारी की गई और निर्देश दिये गये कि दिये गये लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
 - मे० सण्डिगो सोलर साल्यूशन की भी कार्यप्रगति असंतोषजनक पायी गयी और फर्म के प्रतिनिधि को अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु अंतिम चेतावनी निर्गत की गई।
 - मे० रेडियांस का कार्य असंतोषजनक पाया गया और शिरोपरि जलाशय के निर्माण के क्षेत्र में विशेष शिथिलता पायी गयी जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
 - मे० प्रभा इंजीनियरिंग के पिछली बैठक में अनुपस्थित होने के कारण कार्य की प्रगति से अवगत करते हुए अगली बैठक में दिए गये लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर शासन को पत्र भेजे जाने हेतु चेतावनी दी गयी।
 - मे० यूनिक इन्टरप्राइजेज को समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण करने एवं सभी 6 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
 - मे० बाबा जी ए इन्फ्रा का किसी भी मद में कार्य पूर्ण नहीं पाया गया, दिए गये लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने के लिए चेतावनी दी गयी।
- मे० पावर मेक (जे वी), मे० भूस्थनम, मे० बाबा जी ए इन्फ्रा एवं मे० प्रभा इंजीनियरिंग का कार्य अत्यधिक असंतोषजनक पाया गया जिसके लिए इन्हें दिए गये लक्ष्य की ससमय पूर्ति करने हेतु कठोर चेतावनी दी गयी एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को इनके कार्यों के शिथिल परिवेक्षण हेतु चेतावनी दी गयी तथा अगली बैठक में दिए गये लक्ष्य की पूर्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, अन्यथा कि स्थिति में स्पष्ट कर दिया गया कि उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध शासन को पत्राचार कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही-अधिशासीअभियन्ता व समस्तकार्यवाही संस्थाएँ)
- समीक्षा बैठक के दौरान मे० पावर मेक भूस्थनम (जे० वी०), मे० सी के इन्टरप्राइजेज एवं मे० अनिल गुप्ता के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि भुगतान करने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन का कार्य नहीं किया गया, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि विद्युत विभाग के तीनों अधिशासी अभियन्ता को मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से पत्राचार करना सुनिश्चित करें जिसकी प्रतिलिपि विद्युत विभाग के मुख्य अभियन्ता, अधिशासी निदेशक व प्रबन्ध निदेशक को भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही-अधिशासीअभियन्ता)
- अवर अभियन्ता (ई० & एम०) द्वारा अवगत कराया गया कि स्लाइन वाटर से सम्बन्धित सभी चार ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के उपरान्त कार्यवाही संस्थाओं द्वारा अभी तक कार्य नहीं किया गया, कार्यवाही संस्थाएँ मे० बाबा जी ए इन्फ्रा एवं मे० पावरमेक को अविलम्ब कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही - मे० बाबा जी ए इन्फ्रा व मे० पावरमेक)
- कार्यवाही संस्थाओं की समयावधि बढ़ाने सम्बन्धी दिए गये प्रत्यावेदन / पत्र की प्रति व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिए गये समयावधि सम्बन्धी पत्र की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही-अधिशासीअभियन्ता)

6. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सराय मोहन सलेमपुर व मलाका आदि के ग्राम प्रधानों द्वारा कार्य पूर्ण होने एवं जलापूर्ति होने के उपरान्त भी हर घर जल सर्टीफाइड न किये जाने की जानकारी दी गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि ये सभी कार्यों की जी पी एस फोटो (रोड रेस्टोरेशन सहित) सी० डी० बनाकर जिला पंचायत राज अधिकारी को हर घर जल सर्टीफाइड किये जाने हेतु पत्राचार करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही-अधिशासीअभियन्ता)
7. DPM- TPI मेधज टेक्नो कान्सेप्ट द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी ओर से जो भी एन सी / आपत्तिवाई लगाई गयी हैं उनका निराकरण कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बहुत ही कम किया गया जिसके क्रम में निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्थाये अभी तक लगायी गयी समस्त NC का निराकरण कर आख्या प्रस्तुत करें जिसके सम्बन्ध में समीक्षा बैठक दिनांक 18.02.2025 को निर्धारित की गई।
(कार्यवाही-अधिशासीअभियन्ता व समस्तकार्यदायी संस्थाये)
8. प्रायः देखा जा रहा है कि अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण के स्तर पर पर्यवेक्षण में प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जा रही है, जिस हेतु चेतावनी देते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रभावी पर्यवेक्षण कर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। यदि किसी संस्था द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अग्रिम बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के क्रम में निर्देशित किया गया कि कार्य की गुणवत्ता व मानक के अनुसार सामग्री के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा ससमय निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाये, अगली बैठक दिनांक 07.02.2025 को निर्धारित करते हुये, बैठक सघन्यवाद समाप्त हुई।
(कार्यवाही-अधिशासीअभियन्ता व समस्तकार्यदायी संस्थाये)

(पवन कुमार मीना)
मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर

पृ०सं०:

386 /

M-9

/ 03

दिनांक: 03-02-2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ, उ०प्र०।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर को सादर सूचनार्थ।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
10. डी०पी०एम०, मे० मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० प्रयागराज, क्लस्टर फतेहपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०) / सबलेट मे० अनिल कुमार / सी०के० इन्टरप्राइजेज / सण्डिगो सोलर साल्यूशन प्रा०लि० / यूनिक, रेडियांस, प्रभा जनपद-फतेहपुर।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावरमेक / भूस्थानम (जे०वी०) जनपद यूनित फतेहपुर।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी०ए०इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनित फतेहपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर