

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) समिति की दिनांक23.09.2025 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर।
2. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, कुशीनगर।
5. श्री विवेक कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
6. श्री निरज कुमार भारती, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
7. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, कुशीनगर।
8. श्री बबन यादव, सहायक अभियन्ता (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
9. श्री रतनपाल सिंह, श्री आदित्य सिंह जू०ई० एस०डब्ल्यू०एस०एम०, कुशीनगर।
10. श्री चरण सिंह, उप परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
11. श्री अभय उपाध्याय, इंजीनियर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
12. श्री संतोष उपाध्याय, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स, कुशीनगर।
13. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० व उनकी टीम।
14. श्री रविन्द्र गोखले, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० व उनकी टीम।

अधिसासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा जनपद महाराजगंज के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में जनपद कुशीनगर में अधिसासी अभियन्ता के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है तथा उक्त दिवस पर जनपद महाराजगंज में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक होने के कारण इस बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पाये।

सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनसे जनपद के कुल 667 अदद ग्राम पंचायतों के 904 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 334718 अदद गृह जल संयोजन किया जाना है। उक्त 453 अदद योजनाओं में कुल 454 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लांट सहित), 454 अदद पम्प हाउस, 454 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6448 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष कुल 454 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लांट सहित), 442 अदद पम्प हाउस, 224 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6275 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

1- भूमि विवाद :-

सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण हेतु 454 अदद कार्यस्थलों हेतु भूमि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष शतप्रतिशत भूमि का आवंटन हो गया तथा उपरोक्त 454 अदद स्थलों पर बोरिंग का पूर्ण कर लिया गया है परन्तु योजना का कार्य प्रारम्भ होने के कुछ दिनों बाद 26 अदद योजनाओं के कार्यस्थलों पर विभिन्न प्रकार के विवाद (सूची संलग्न) उत्पन्न होने के कारण शेष कार्य नहीं हो पा रहा है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) कुशीनगर से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त प्रकरण को शीघ्र प्राथमिकता पर रखते हुये निस्तारण कराकर उपरोक्त अवशेष कार्यों को अतिशिघ्र पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/अधिसासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०पी०एम०यू०)

2- वितरण प्रणाली बिछाने में व्यवधान :-

सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत कुल 6458 किमी० वितरण प्रणाली बिछाना प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष अब तक 6275 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य हुआ है। उक्त अवशेष 183

किमी० वितरण प्रणाली में से 102.40 किमी० वितरण प्रणाली विभिन्न छोटी-बड़ी बाधाओं (सूची संलग्न) यथा ग्रामवासियों द्वारा रोका जाना आदि के कारण बिछाया जाना शेष है। उक्त के कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी व थानाध्यक्षों को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/थानाध्यक्ष/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०पी०एम०यू०)

3- एन०एच० पी०डब्लू०डी० से लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वितरण प्रणाली बिछाने हेतु 16 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र एन०एच० पी०डब्लू०डी० से प्राप्त न होने के कारण 32.866 किमी० वितरण प्रणाली बिछाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र करने हेतु दिनांक 15.07.2024 को ही आवेदन कर दिया गया था। उक्त के कम में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से एन०एच० पी०डब्लू०डी० को पत्र प्रेषित कराने तथा उनके उच्चाधिकारियों को पृष्ठांकित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/एन०एच० पी०डब्लू०डी० कुशीनगर)

4- सड़क चौड़ीकरण/नाली निर्माण के दौरान पूर्व स्थापित वितरण प्रणाली एवं गृह जल संयोजनों का क्षतिग्रस्त होना :-

सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में बिछाई गयी वितरण प्रणालीयों एवं गृह जल संयोजनों को ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण/नाली निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हो जा रही है। जिसके कम में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से सम्बन्धित विभागों को पत्र निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड कुशीनगर/टी०पी०आई०ए०/डी०पी०एम०यू०/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लो०नि०वि०/जिला पंचायत)

5- विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :-

सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 अदद पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं जिनमें से अब तक मात्र 21 अदद योजनाओं पर ही विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो पाया है, उक्त अवशेष 82 अदद योजनाओं के विद्युतीकरण का कार्य समय से न हो पाने के कारण जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है तथा जनपद कुशीनगर में जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 24 अदद योजनाएँ छोटी-बड़ी विद्युत खराबी यथा ट्रान्सफार्मर खराब, पोल क्षतिग्रस्त आदि के कारण जलापूर्ति बाधित है जिसके कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये अवशेष कार्य तत्काल करा दिया जाय।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड कुशीनगर/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग/ अधिशाली अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

6- उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित पेयजल योजनाएं :-

सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित कुल 196 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाएँ हैं जिनसे जनपद के कुल 313 अदद ग्राम पंचायतों के 519 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 206138 अदद गृह जल संयोजन किया गया है जिनमें से 21 अदद ग्राम पंचायत पेयजल योजनाओं से पूर्ण क्षमता पर तथा 109 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं से आंशिक क्षमता पर जलापूर्ति की जा रही है, शेष 66 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं से विभिन्न कारणों यथा विद्युत संयोजन में खराबी, रोड चौड़ीकरण के कारण मुख्य वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। उक्त योजनाओं के 10 वर्षों तक अनुरक्षण एवं संचालन हेतु मुख्यालय स्तर से कार्यदायी एजेंसी मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को नामित किया गया है। वर्तमान में उपरोक्त अनुरक्षण एवं संचालन हेतु प्राक्कलन विरचन का कार्य किया जा रहा है जिसमें से 115 अदद प्राक्कलन मुख्यालय स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष योजनाओं के प्राक्कलन आगामी माह तक शतप्रतिशत प्रेषित कर दिया जायेगा तथा स्वीकृति उपरान्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड कुशीनगर/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग/ अधिशाली अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत अथवा राजस्व विभाग से सम्बन्धित समस्याओं को जनपद के अन्तर्गत 50 लाख से अधिक लागत की परियोजना की समीक्षा के दौरान निर्धारित प्रपत्र में सूचनाओं को संकलित करते हुये प्रति माह अपडेट किया जाय तथा जनपद में चल रहे समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
Gunjan Dwivedi
Date: 03-10-2025

Digitally signed by
Mahender Singh Tawar
Date: 25-10-2025

(आतिफ हुसैन)
अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

16/10/25 (महेंद्र सिंह तवर)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

पत्रांक- 3057 / दिनांक - 18 / 10 / 25
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 08/11/2025

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
5. जिला विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
8. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
10. अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
11. अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
12. जिला कृषि अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
15. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
16. अधिशाली अभियन्ता (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
17. समस्त अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
18. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
19. परियोजना प्रबन्धक, विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
20. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०एम० कुशीनगर।
21. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
22. समस्त सहायक अभियन्ता/जू०ई०।

Digitally signed by
ATIF HUSSAIN KHAN
Date: 26-09-2025

15:59:07
अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।