

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में
दिनांक- 13.11.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री स्वप्निल कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
2. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
3. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
4. श्री शशिकान्त मौर्य, श्री बिस्मिल्लाह, श्री शोभित गुप्ता, श्री गुलाम सिबतैन, सहायक अभियन्ता, (सिविल)/SWSM उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. श्री अभय नारायण दीक्षित, डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, चित्रकूट।
6. श्री रोहित सहाय, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, एल०एण्ड०टी०/श्री प्रोबिंस कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर एल०एण्ड०टी०।
7. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०पी०पी०आर०, चित्रकूट।
8. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
9. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वी, चित्रकूट।
10. श्री शिवम, प्रतिनिधि मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी०एफ०-18, अली कार्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ़।
11. श्री रजत, प्रतिनिधि, मैसर्स शिवा एसोसिएट्स, नयागांव, गोरखपुर।
12. श्री आलोक, श्री राघवेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स ए०आर० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बांदा।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी सेन्सिस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, श्री अभय नारायण दीक्षित तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय, प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिंस कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ़, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पौनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Agency	Scheme	Village Alloted	Intake	WTP	CWR		OHT			ROAD RESTORATION		
							Requi red	Complete till Date 13.11.2025	Requ ired	Complete till Date 13.11.2025	Comple ted (%)	Villages Alloted	Complete till Date 13.11.2025	Restored (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	1 (98%)	1 (95%)	11	11	28	25	89.28%	71	58	82%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	1 (98%)	1 (95%)	6	6	17	17	100%	59	54	92%
			Chandi Bangar GOV	286	1 (95%)	1 (90%)	20	20	91	88	96.70%	286	187	65%
Total Chitrakoot				416	3	3	37	37	136	130	94.11%	416	299	79%

S.No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	Villages Alloted	PIPE LINE (KM)								
					RAW WATER			CLEAR WATER			DISTRIBUTION MAIN		
					Required	Complete till Date 13.11.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 13.11.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 13.11.2025	Completed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	2.41	2.41	100%	245.00	233.47	95.29%	634.94	593.00	93.39%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	10.55	10.55	100%	165.00	165.00	100%	425.00	420.00	98.82%
			Chandi Bangar GOV	286	2.38	2.38	100%	559.00	528.00	94.45%	2477.00	2045.00	82.55%
Total Chitrakoot				416	15.34	15.34	100%	969.00	926.47	95.61%	3536.94	3058.00	86.45%

S. No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	HGJ Status					Comissioning of Village	
				Villages Alloted	Household	FHTC Given as on Today	FHTC %	HGJ Certified Villages on 13.11.2025	Comissioned village on 13.11.2025	Regular water supply on 13.11.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	19570	16797	85.83 %	44	65	57
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	11925	11410	95.68 %	57	59	59
			Chandi Bangar GOV	286	86157	74630	86.62 %	70	238	162
		Retro and Operation Maintainance Scheme		145	46582	46513	99.85 %	122	127	127
Total Chitrakoot				561	164234	149350	90.93%	293	489	405

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 13-11.2025 Raipura

SNo.	Descriptions	Raipura WSS			
		Required Team/Manpower	Deployed Team/ Manpower	RequiredTeam/ Manpower (E&M)	DeployedTeam/Manpower (E&M)
1	INTAKE	05	0	10	0
2	WTP	15	04	20	8
3	CWR&PH	35	02	30	0
4	OHT	30	07	20	0
5	PIPELINE & GapClosing	150	11	-	-
6	COMMISSIONING	50	12	-	-
7	Road Restoration	25	00	-	-
8	FHTC	40	04	-	-
	Total	350	40	80	8

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 13-11.2025 SM CB

SNo.	Descriptions	Silauta Mustakil				Chandi Banger			
		Required Team/Manpower	Deployed Team/ Manpower	RequiredTeam/ Manpower (E&M)	Deployed Team/ Manpower (E&M)	Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower	RequiredTeam/ Manpower (E&M)	DeployedTeam/ Manpower (E&M)
1	INTAKE	00	00	10	0	05	00	10	0
2	WTP	00	00	10	3	15	08	15	0
3	CWR&PH	05	02	30	0	30	14	50	16
4	OHT	10	02	10	0	200	80	40	0
5	PIPELINE & GapClosing	10	04	-	-	200	35	-	-
6	COMMISSIONING	20	06	-	-	200	34	-	-
7	Road Restoration	05	00	-	-	80	07	-	-
8	FHTC	10	05	-	-	200	32	-	-
	Total	60	19	60	3	930	210	115	16

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण (उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय, प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिन्स कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डी०पी०एम० श्री एस० नौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फर्म एल०एण्ड०टी०, जी०वी०पी०आर०, रेट्रोफिटिंग के समस्त कान्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन कार्यों के दौरान मानक के अनुरूप ही पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन, एम०डी०पी०आई० पाइप की गहराई करते हुये कार्य पूर्ण कराए जाएं। नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी०आई०पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है किअपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी०पी०आई० सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकरसिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करायें।

उ०प्र० जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की समीक्षा –

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट की परियोजनायें रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन (पैकेज 01,02 व 03) मऊ बरगढ परदवा, कोल्हुवामाफी परियोजनाओं के कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Scheme	Village Alloted	CWR		OHT			Comissioning of Village	
				Required	Complete till Date 13.11.2025	Required	Complete till Date 13.11.2025	Completed (%)	Comissioned village on 13.11.2025	Regular water supply on 13.11.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	Package 1	16	11	11	5	5	100%	14	10
2		Package 2	14	13	13	7	7	100%	08	07
3		Package 3	10	10	10	5	5	100%	5	5
4		Mau Retrofitting	11	8	7	2	2	0%	4	4
5		Bargarh Retrofitting	9	9	8	0	0	-	8	6
6		Pardawan WSS	3	0	0	3	2	67%	1	1
7		Kolhua Mafi	1	0	0	1	1	100%	0	0
Total Chitrakoot			64	51	49	23	22	69%	40	33

S. No	District	Scheme	Village Alloted	Pipeline				FHTC	
				Rising Main		Distribution		Required	Complete till Date 13.11.2025
				Required	Complete till Date 13.11.2025	Required	Complete till Date 13.11.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chitrakoot	Package 1	16	7.06	7.06	113.54	113.54	9358	9109
2		Package 2	14	4.22	4.05	99.44	95.23	6122	4161
3		Package 3	10	11.98	6.05	71.21	71.21	9355	4557
4		Mau Retrofitting	11	9.28	0	84.28	80.93	4215	2730
5		Bargarh Retrofitting	9	5.67	0.53	67.97	67.97	2941	2744
6		Pardawan WSS	3	0.65	0	9.50	8.80	790	460
7		Kolhua Mafi	1	0.05	0.05	2.55	2.55	60	32
Total Chitrakoot			64	38.91	17.74	448.49	440.23	32841	23793

संज्ञानित हुआ है कि जल निगम की रेड्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेसिंस टेक लि० के डिप्टी टीम लीडर, श्री अभय नारायण दीक्षित एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करे तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

लम्बित ऑनलाइन आई.जी.आर.एस सन्दर्भों का विवरण

IGRS SUMMARY EE LEVEL						13.11.2025		
TYPE OF COMPLAIN	L&T	GVPR	JWIL	BARGARH	PACKAGE 1	PACKAGE 2	PACKAGE 3	TOTAL
IGRS	190	41	23	13	10	15	12	304
JJMUP Grievance	103	20	23	21	08	10	07	192
Total	293	61	46	34	18	25	19	496

सहायक अभियन्ता नोडल आई०जी०आर०एस० के द्वारा अवगत कराया गया कि आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का समयान्तर्गत निस्तारण नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/ठेकेदारों एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक सन्दर्भों ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारंभ हो गई है उन ग्रामों के जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता एवं फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम मोबाइल नंबर सहित विवरण प्रिन्ट मीडिया/सोशल मीडिया पर प्रसारित कराया जाए जिससे कि जनता को किसी भी प्रकार की पेयजल की समस्या का निस्तारण के लिए त्वरित समाधान कराया जाना संभव हो सके।
2. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क के किनारे पाइप लाइन बिछाते समय विशेष ध्यान दिया जाए कि सड़क के किनारे शोल्डर के बाहर पाइप लाइन बिछाई जाए एवं अपरिहार्य स्थिति में शोल्डर/कैरिज वे पर पाइप लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित विभाग को सूचित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य किया जाए। जिससे भविष्य में रोड वाइडनिंग के दौरान सड़क मार्ग में आ रही पाइप लाइन के शिफ्टिंग के दौरान किसी विषम परिस्थिति से बचा जा सके।
3. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गई लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पटा और गढ़ीकला सी०डब्ल्यू०आर० में विद्युत विभाग के द्वारा रोस्टर के अनुसार पर्याप्त विद्युत आपूर्ति और विद्युत वोल्टेज नहीं मिल पाने के कारण योजना के अंतर्गत लगभग 43 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके संबंध में विद्युत विभाग को कड़े निर्देश दिए गए के उक्त समस्या का समाधान एक सप्ताह के अंतर्गत कराकर अधिशासी अभियन्ता विद्युत यांत्रिक जल निगम ग्रामीण के माध्यम से संयुक्त रूप से अवगत कराएं।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) चित्रकूट को निर्देश दिए गए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन ग्रामों में किसी भी संबंधित विभाग से पाइपलाइन बिछाने के लिए अवरोध है उसको तत्काल बैठक करते हुए समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।
6. फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के द्वारा योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु पर्याप्त मैनपावर नहीं लगाई गई है, जिसके लिए फर्मों को टर्मिनेशन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

7. योजनान्तर्गत जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन के कार्य पूर्ण हो गए हैं, उन ग्रामों में नोडल अधिकारी नामित कराते हुए आगामी बैठक के पूर्व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट एवं अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) चित्रकूट को दिए गए।
8. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
9. समस्त कार्यदाई संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी०एच०सी०, पी०एच०सी० आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें।
10. अंत में बैठक की समाप्ति करते हुए निर्देश दिए गए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधूरे समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)/(GVPR)इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनेजर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे०जे०एम० वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अमृतपाल कोर)
मुख्य विकास अधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट

संख्या १५७० / बैठक ज०पी०मि०-चित्रकूट / 2025 / ०७-१९ / २८०

दिनांक ०१/१२/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट।
7. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
8. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट।
10. जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. जिला पंचायतराज अधिकारी, चित्रकूट।
14. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, चित्रकूट।
15. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), राजापुर।
16. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
17. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इन्पेक्शन (टी०पी०आई०), सेन्सिस टेक लि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
18. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
19. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०पी०एम० कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
20. समस्त ठेकेदार उ०प्र० जल निगम/रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ, परदवां एवं कोल्हवामाफी को अनुपालनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी
चित्रकूट