

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक  
10.03.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 10.03.2026 को मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पडरौना, कुशीनगर।
3. श्री विवेक कुमार कुशावाहा, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
4. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, कुशीनगर।
5. श्री आदित्य सिंह, जू०इं० एस०डब्ल्यू०एस०एम०, कुशीनगर।
6. श्री चरण सिंह, उप परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
7. श्री अमय उपाध्याय, इंजीनियर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
8. श्री सतोष उपाध्याय, परियोजना प्रबंधक, मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
9. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० व उनकी टीम।
10. श्री रविन्द्र गोखले, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० व उनकी टीम।

**01- उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं से सम्बन्धित बिन्दु :-**

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 195 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाएँ स्थापित हैं जिनमें से 100 अदद पाईप पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य वर्ष 2020-21 में उ०प्र० जल निगम(नगरीय), कुशीनगर तत्कालीन कार्यालय निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम कुशीनगर द्वारा कराया गया जिसे जल निगम (ग्रामीण) को दिसम्बर 2021 में हस्तान्तरित की गई। मार्च 2023 में उपरोक्त 195 अदद योजनाओं में से 50 अदद योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य जल निगम (ग्रामीण) द्वारा स्वीकृत हुई। जिसके भौतिक प्रगति लगभग 90 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति लगभग 18.50 प्रतिशत है। उक्त 195 अदद योजनाओं में से 21 अदद योजनाएँ पूर्ण क्षमता पर, 109 अदद योजनाएँ आंशिक रूप से संचालित हैं तथा 65 अदद योजनाएँ वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होने, पम्प आदि खराब होने के कारण बंद हैं। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि 24 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं पर छोटी-बड़ी विद्युत खराबी के कारण योजनाएँ बंद हैं। मुख्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ द्वारा मार्च 2025 में जनपद कुशीनगर की उक्त समस्त 195 अदद पेयजल योजनाओं के मरम्मत तथा आगामी 10 वर्ष तक अनुस्क्षण एवं संचालन हेतु कार्यदायी एजेंसी मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को नामित किया गया है, जिनके द्वारा उक्त योजनाओं के मरम्मत कार्यों का प्राकलन तैयार कर मुख्यालय स्तर पर प्रेषित कर दिया गया है जिसके स्वीकृति के उपरान्त उक्त कार्यों को कराया जाना है।

उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त पूर्ण क्षमता पर संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि करते हुये 31 अदद योजनाएँ पूर्ण क्षमता पर तथा आंशिक रूप से संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि करते हुये 129 अदद योजनाएँ आंशिक क्षमता पर संचालित कर लिया जाय।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर/मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, कुशीनगर)

**02- जल जीवन मिशन फेज-2 व 3 से सम्बन्धित बिन्दु :-**

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनसे जनपद के कुल 667 अदद ग्राम पंचायतों के 904 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 333353 अदद गृह जल संयोजन किया जाना है। उक्त 453 अदद योजनाओं में कुल 454 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 454 अदद पम्प हाउस, 454 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6458 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष कुल 453 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 442 अदद पम्प हाउस, 233 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6291 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त बैठक में निम्न मुख्य बिन्दु प्रकाश में आये-

**02.1- विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :-**

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 अदद पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं जिनमें से अब तक मात्र 29 अदद योजनाओं पर ही विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो पाया है, उक्त अवशेष 74 अदद योजनाओं के विद्युतीकरण का कार्य समय से न हो पाने के कारण जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है तथा जनपद कुशीनगर में जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 24 अदद योजनाएँ छोटी-बड़ी विद्युत खराबी यथा ट्रान्सफार्मर खराब, पोल क्षतिग्रस्त आदि के कारण जलापूर्ति बाधित है। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जिन योजनाओं पर छोटी- छोटी समस्याओं के कारण विद्युत आपूर्ति बहाल नही हो पा रही है उन्हें आगामी 10 दिनों में विद्युत आपूर्ति बहाल

कर दिया जायेगा तथा शेष जिन योजनाओं पर अधिकतर कार्य अवशेष है उन समस्त कार्यों को माह मार्च 2026 तक शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये करा लिये जाए, जिससे जलापूर्ति बहाल हो सके।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिशासी अभियन्ता (वि०/यों०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

02.2- एन०एच० पी०डब्लू०डी० से लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वितरण प्रणाली बिछाने हेतु 16 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र एन०एच० पी०डब्लू०डी० से प्राप्त न होने के कारण 32.886 किमी० वितरण प्रणाली बिछाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.07.2024 को ही आवेदन कर दिया गया था। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि एन०एच० पी०डब्लू०डी० से लगातार समन्वय स्थापित करते हुये उक्त कार्य करा लिये जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/एन०एच० पी०डब्लू०डी० कुशीनगर)

02.3- भूमि विवाद :-

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण हेतु 454 अदद कार्यस्थलों हेतु भूमि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष शतप्रतिशत भूमि का आवंटन हो गया तथा उपरोक्त 453 अदद स्थलों पर बोरिंग का पूर्ण कर लिया गया है परन्तु योजना का कार्य प्रारम्भ होने के कुछ दिनों बाद 28 अदद योजनाओं के कार्यस्थलों पर विभिन्न प्रकार के विवाद (सूची संलग्न) उत्पन्न होने के कारण शेष कार्य नहीं हो पा रहा है। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त विवादों की तहसीलवार सूची उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये निस्तारण कराकर उपरोक्त अवशेष कार्यों को अतिशिघ्र पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०पी०एम०यू०)

02.4- मिट्टी भराई :-

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण में मिट्टी भराई की आवश्यकता है परन्तु योजनाओं के प्राक्कलन में उक्त मिट्टी भराई के कार्यों का प्राविधान नहीं था जिसे मनरेगा/राज्य वित्त से कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त मिट्टी भराई की योजनावार मात्रा का विवरण उपलब्ध कराते हुए उनके स्तर से डी०सी० मनरेगा को संबोधित पत्र प्रेषित करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाय तथा ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित कराया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०सी० मनरेगा कुशीनगर)

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में चल रहे समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by

ATIE HUSSAIN KHAN

Date: 17/03/2026

(आतिफ हुसैन)  
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।

(वंदिता श्रीवास्तव)

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।

(महेन्द्र सिंह तंवर)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।

पत्रांक-

815

कार्य-18 / 05

दिनांक 24-03-26

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
5. जिला विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।

6. प्रमाणीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
8. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
11. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
12. जिला कृषि अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
15. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
16. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
17. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
18. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
19. परियोजना प्रबन्धक, विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
20. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० कुशीनगर।
21. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
22. समस्त सहायक अभियन्ता/जू०इ०।

Digitally signed by  
Mahender Singh Tawar  
Date: 23-03-2026  
13:14:10

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।